



RAPORT

asupra finanțării proiectului „Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere”

În data de 17 august 2017 a fost semnată Înțelegerea de Cooperare dintre Județul Vaslui și Raionul Nisporeni din Republica Moldova, aceasta fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.133/2017.

Raionul Nisporeni a solicitat Consiliului Județean Vaslui, prin adresa nr. 65 din 08.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 5518 din 08.04.2022, susținerea financiară pentru implementarea proiectului “Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere”.

Prin Hotărârea nr. 73 din data de 21 aprilie 2022, Consiliul Județean Vaslui a aprobat finanțarea proiectului „Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere”, propus de Raionul Nisporeni, Republica Moldova, cu o valoare totală de 112.117,82 Euro din care: suma de 100.345,45 Euro (reprezentând 89,50 %) finanțată de Județul Vaslui prin Consiliul Județean și suma de 11.772,37 Euro (reprezentând 10,50 %) finanțată de Consiliul raional Nisporeni.

Perioada de implementare a proiectului a fost stabilită pentru 2 ani, respectiv 2022 și 2023, conform Acordului de finanțare, anexă la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 73 din data de 21 aprilie 2022.

Proiectul prevede executarea lucrărilor de construire a anexei sălii de haltere a Centrului de Tineret și Sport din municipiul Nisporeni, raionul Nisporeni.

Consiliul Raional Nisporeni a depus patru cereri de plată și anume:

- Cererea de plată nr. 1, din data de 15.12.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 19738 din data de 16.12.2022, însoțită de documentele justificative pentru cheltuielile realizate în perioada de referință (septembrie 2022-decembrie 2022);
- Cererea de plată nr. 2, din data de 07.03.2023 înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 3857 din data de 09.03.2023, însoțită de documentele justificative pentru cheltuielile realizate în perioada de referință (ianuarie 2023 - februarie 2023);
- Cererea de plată nr. 3, din data de 13.06.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 43/3825 din data de 19.06.2023, iar în urma solicitărilor de clarificări s-a depus documentația finală, însoțită de documentele justificative pentru cheltuielile realizate în perioada de referință (aprilie 2023).
- Cererea de plată nr. 4 (finală), din data de 14.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 22150 din data de 23.10.2023, iar în urma solicitărilor de clarificări s-a depus documentația finală, însoțită de documentele justificative pentru cheltuielile realizate în perioada de referință (decembrie 2021-august 2023).

În data de 26.05.2023, reprezentanții compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Vaslui au efectuat vizita la fața locului, pentru analiza pe șantier a stadiului lucrărilor și a conformității documentelor depuse cu originalele existente la sediul beneficiarului. Ca urmare a vizitei și a analizei documentelor depuse s-a constatat că activitățile realizate corespund cu Fișa de proiect și cu prevederile Acordului de finanțare.

Cheltuielile efectuate pe toată perioada de implementare a proiectului sunt:

Tip cheltuiala	Suma totala aprobata (MDL)	Suma totala platita (moneda locala MDL)	Din care	
			suma solicitata de la CJ Vaslui	suma platita de APL R. Moldova
1	2	3=4+5	4	5
Lucrări de construcție	2.204.016,00	1.884.808,00	1.525.832,71	358.975,29
CP 1/decembrie 2022		487.778,36	436.561,63	51.216,73
CP 2/martie 2023		544.996,64	487.772,00	57.224,64
CP 3/iunie 2023		819.574,00	572.448,27	247.125,73
CP 4/septembrie 2023 (finală)		32.459,00	29.050,81	3.408,19
Supraveghere tehnică	24.912,00	16.882,20	15.109,57	1.772,63
CP 4/septembrie 2023 (finală)		16.882,20	15.109,57	1.772,63
Control de autor	6.792,00	-	-	-
CP 4/septembrie 2023 (finală)		-	-	-
Actualizarea devizului	8.388,00	8.391,00	7.509,95	881,05
CP 4/septembrie 2023 (finală)		8.391,00	7.509,95	881,05
Proiectare	43.116,00	43.119,00	38.591,51	4.527,49
CP 4/septembrie 2023 (finală)		43.119,00	38.591,51	4.527,49
Audit financiar	7.200,00	7.200,00	6.444,00	756,00
CP 4/septembrie 2023 (finală)		7.200,00	6.444,00	759,00
TOTAL MDL	2.294.424,00	1.960.400,20	1.593.487,74	366.912,46

Valoarea sumelor solicitate la decontare, pentru cererile de plată depuse în perioada de implementare a proiectului sunt următoarele:

Nr. cerere plată	Suma autorizată (MDL)	Suma solicitată de la Consiliul Județean Vaslui (MDL)	Curs valutar EUR/MDL/data	Suma autorizată pt. decontare (EUR)
1	487.778,36	436.561,63	20,5818	21.211,05
2	544.996,64	487.772,00	20,1128	24.251,82
3	819.574,00	572.448,27	19,8972	28.770,29
4	108.051,20	96.705,84	19,3150	5.006,77
TOTAL	1.960.400,20	1.593.487,74		79.239,93

În urma verificării documentelor cererii de plată nr. 4 (finală), s-a constatat că valorile de achiziție pentru serviciul de actualizare deviz (8.391,00 MDL) și serviciul de proiectare (43.119,00 MDL) depășesc valorile din bugetul proiectului (8.388,00 MDL respectiv 43.116,00 MDL) cu câte 3 MDL fiecare.

Contribuția Consiliului Județean Vaslui este de 89,5% din valorile de achiziție, rezultând o depășire de 2,69 MDL pentru fiecare serviciu. În consecință valoarea totală a cererii de plată nr. 4 (finală) se diminuează cu suma de 5,38 MDL.

Rezultă că valoarea totală a cheltuielilor aferente cererii de plată nr. 4 (finală) este în sumă 96.705,84 MDL - 5,38 MDL = 96.700,46 MDL, echivalentul a 5.006,50 euro (1 euro = 19,3150 MDL, la cursul BNM din data de 14.09.2023).

Valoarea contribuției Consiliului Județean Vaslui pentru investiția „Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere”, conform acordului de finanțare nr. 7.259 / 09.05.2022, este de 100.345,45 euro, decontată astfel:

- ✓ prin Cererea de plată nr. 1/15.12.2022 = 21.211,05 €;
- ✓ prin Cererea de plată nr. 2/07.03.2023 = 24.251,82 €;
- ✓ prin Cererea de plată nr. 3/13.06.2023 = 28.770,29 €;
- ✓ prin Cererea de plată nr. 4/14.09.2023 = 5.006,50 €.

Total plăți = 79.239,66 €

Față de suma aprobată prin HCJ nr. 73 din data de 21 aprilie 2022 pentru cofinanțarea proiectului **Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere** în valoare de **100.345,45 euro**, s-a utilizat suma de **79.239,66 euro**, înregistrându-se o economie în sumă de **21.105,79 euro**.

Principalele lucrări executate în cadrul proiectului au fost:

- lucrări de terasamente - 340,84 m³;
- construcția fundației - 19,02 m³,
- construcția plăcii monolite - 4,17 m³,
- construcție planșeu - 15,65 m³
- zidărie din blocuri de calcar - 35,00 m³,
- construcții pardoseli - 12,80 m³,
- carcasul - 6,24 m³,
- construcții parapet - 1,00 m³,
- zidirea pereților exteriori - 2,63 m³,
- construcție acoperiș - 93,00 m²,
- pardoseli din beton - 85,96 m²,
- tencuieli interioare - 110,00 m²,
- tăierea plăcilor din beton - 12,60 m,
- confecții metalice - 313,80 kg,
- beton turnat în plăci - 265,00 m³,
- hidroizolarea suprafețelor din beton - 93,00 m²,
- membrane bituminoase de 2 mm la acoperiș - 93,00 m²,
- membrane bituminoase de 4 mm la acoperiș - 93,00 m²,
- sisteme de jgheaburi - 12,00 m,
- uși confecționate din mase plastice - 5,38 m²,
- ferestre din PVC - 9,90 m²,
- tencuieli interioare - 138,70 m²,
- tencuieli exterioare - 120,00 m²,
- termoizolarea exterioară din vată minerală - 120,00 m²,
- placaj din plăcuțe din ceramică - 28,10 m²,
- grund din cuarț la pereți exteriori - 120,00 m²,
- finisare manuală decorativă - 120,00 m²,
- utilaj (set pentru haltere) -3 seturi,
- confecții metalice (vopsire) - 126,70 kg,
- instalații interioare de încălzire și ventilare - 1 buc,
- radiatoare din oțel 3 buc.,
- confecționarea și montarea canalelor de ventilare - 20,78 mp,
- suprafața construcției la sol - 138,4 m²,

- suprafața totală interioară - 119,3 m²,
- conducte interioare pentru încălzire - 88 ml,
- radiatoare - 3 buc de 22 KW 500x1600 mm,
- placaj din plăcuțe de ceramică - 28,1 m².

Rezultate obținute:

În baza proiectului de execuție nr. 15800-5A/22 și autorizației de construire nr. 48 din 29.10.2021 s-a executat construcția anexei sălii de haltere, cu aria utilă de 119,3 m², din cadrul Centrului de Tineret și Sport din municipiul Nisporeni, raionul Nisporeni, creându-se astfel un spațiu amenajat corespunzător pentru desfășurarea unor competiții de nivel național și internațional.

În conformitate cu prevederile art. 6 din Acordul-Cadru de finanțare, Consiliul Raional Nisporeni a transmis raportul final de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a acțiunilor cuprinse în acordul de finanțare, înregistrat la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 29964 din 13.12.2023, care este atașat prezentului raport.

Pentru a justifica cheltuirea sumelor alocate pentru implementarea proiectului în conformitate cu legislația în vigoare în Republica Moldova, Raionul Nisporeni a elaborat printr-o firmă autorizată Raportul de audit aferent raportului financiar al proiectului „Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere”.

Prin Raportul de audit se certifică următoarele:

- contabilitatea și conturile corespunzătoare au fost prezentate pentru auditare;
- toate veniturile și cheltuielile prezentate în rapoartele întocmite au fost confirmate prin documente primare corespunzătoare;
- planul structural și financiar a fost respectat;
- fondurile au fost gestionate în mod conservator și economic, în conformitate cu scopul propus;
- au fost îndeplinite acordurile de parteneriat care reglementează utilizarea fondurilor;
- cheltuielile proiectului aferente perioadei de raportare sunt în concordanță cu elementele bugetare;
- tranzacțiile au fost înregistrate în perioada corespunzătoare.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul și-a atins obiectivele și a fost implementat în conformitate cu propunerea aprobată prin acordul de finanțare.

Director Executiv,

Digitally signed by / Semnat digital de
EMILIAN AGAFITEI
Avizare
21.12.2023 09:39:12 (GMT+02:00)

Șef serviciu,

Digitally signed by / Semnat digital de
CRISTINA VASILIU
Verificat
21.12.2023 08:55:31 (GMT+02:00)

Consilier,

Digitally signed by / Semnat digital de
GABRIEL CRISTIAN AIRINEI
Intocmit
21.12.2023 08:53:10 (GMT+02:00)