

**SITUATIA PROIECTELOR PRIORITARE ALE CONSILIULUI JUDETEAN VASLUI AFLATE IN IMPLEMENTARE
LA 20.03.2016**

Nr. Crt	Titlul proiectului	Sursa de finanțare	Obiective	Valoarea totală estimată (inclusiv TVA), din care cofinanțare CJ Vaslui	Perioada de implementare	Aplicant si parteneri	Stadiul implementării
1	Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului judetean de urgenta Vaslui	Programul Operațional Regional, Axa 3	Consolidarea, reabilitarea, modernizarea si dotarea Spitalului judetean de urgenta, in scopul cresterii calitatii serviciilor medicale	71.002.115,79 lei, din care: 56.178.938,21 lei- finanțare nerambursabilă; 1.235.211,22 lei- contribuție CJ Vaslui; 13.587.966,36 lei- TVA	10.12.2010 - 30.06.2016	Aplicant -C.J. Vaslui	-contract de lucrari de reabilitare si modernizare- finalizat; -dotare cu 123 echipamente si 497 de paturi- finalizata; -contract lucrari scara exterioara suplimentara- finalizat; - dotare suplimentara cu 8 echipamente de sterilizare- contract semnat pe 08.03.2016, urmeaza livrarea grad de realizare- 98 %
2	Sistem integrat de management al deșeurilor solide in judetul Vaslui	Programul Operational Sectorial Mediu	Dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în județul Vaslui, prin îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor și reducerea numărului de depozite neconforme existente	118.480.545 lei din care: 85.420.835 lei finantare din FEDR si bugetul de stat; 1.743.282 lei contributie CJ Vaslui	14.04.2011 - 30.06.2016	CJ Vaslui	Contracte de lucrari: 1. construirea Centrului de Management al Deșeurilor (CMID) la Rosiesti – 100%. PV receptie final (dupa PND) – receptie admisa 2. construirea a 4 stații de transfer (Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești) și a platformelor de colectare selectiva – 100% - PV receptie la terminare lucrari – respingere receptie. Antreprenorul va remedia deficientele semnalate in PV si apoi va anunta intrunirea comisiei de receptie pentru stingerea neconformitatilor. 3. inchiderea depozitelor existente de la Bârlad, Huși și Negrești – 94%. 4. contracte de furnizare eurocontainere, vehicule, bunuri UIP – 100%. 5. contracte de servicii AT UIP 95%, Supervizare:95%, Audit75%, AT pe durata executiei lucrarilor:100%; Verificator Proiect:100% 6.Delegare Centru Integrat de Management al Deșeurilor Rosiesti – Rezultatul procedurii privind desemnarea

Nr. Crt	Titlul proiectului	Sursa de finanțare	Obiective	Valoarea totală estimată (inclusiv TVA), din care cofinanțare CJ Vaslui	Perioada de implementare	Aplicant și parteneri	Stadiul implementării
							<p>castigatorului este contestat la CNSC- se astepta decizia CNSC</p> <p>7. Delegare colectare și transport – SEAP depunere candidaturi 11.12.2015 – au fost desemnati castigatori pentru 3 din cele 5 loturi scoase la licitatie. Pentru loturile ramase (1 Negresti și 4 Barlad) se va relua procedura de atribuire a delegarii gestiunii serviciului de salubritate, deoarece nu au fost indeplinite prevederile Legii 51, art. 29.</p> <p>grad de realizare: fizic – 95%, grad de realizare: valoric – 79,15 %</p>
3	Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de asistență medico-socială Codăești	Programul Operațional Regional, Axa 3, Domeniul 3.2.	Facilitarea accesului persoanelor defavorizate din zona Codaesti și comunele invecinate la servicii sociale de calitate situate în mediul lor de rezidență	3.749.158,91 lei, din care: 426.593.43 lei contributie CJ Vaslui	30.01.2013 - 30.06.2016	CJ Vaslui	<p>- contractul inițial de lucrări nr.10039/2013 în derulare: grad de realizare valoric: 92,44%; grad de realizare fizic: 95%</p> <p>-contractul de lucrări suplimentare în baza PTh revizuit nr. 10591/2015 în derulare: grad de realizare valoric: 71,88% grad de realizare fizic: 90 %</p> <p>- toate echipamentele medicale (ecograf dopper, aparat de fizioterapie și concentrator de oxigen) și IT (4 sisteme de calcul) prevăzute în cadrul proiectului au fost livrate și puse în funcțiune.</p>
4	Reparatii capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centru Cultural Multifuncțional	Fonduri guvernamentale – O.G. 28/2013	Reparatii capitale la Casa Armatei, în vederea transformării în centru cultural, care să asigure spații pentru manifestări culturale	8.180.000,00 lei (fara TVA), la care se adauga 1.963.200,00 lei TVA, din care, contributia CJ – 818.000,00 lei	24.09.2014 – 30.12.2016	C.J. Vaslui	<p>În data de 24.09.2014, Consiliul județean Vaslui a semnat cu SC COREVAS SA contractul de lucrări. Lucrările au demarat pe 06.11.2014.</p> <p>Grad de realizare–40%.</p>

Nr. Crt	Titlul proiectului	Sursa de finanțare	Obiective	Valoarea totală estimată (inclusiv TVA), din care cofinanțare CJ Vaslui	Perioada de implementare	Aplicant si parteneri	Stadiul implementării
5	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui	POS MEDIU – AXA 1	Reabilitarea stațiilor de tratare și de epurare pentru Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești, extindere rețele de apă și canalizare în Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești, reabilitarea și extinderea capacității de înmagazinare a apei în Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești, protecția surselor de apă brută, stații noi de pompare și reabilitare aducțiuni și refulari.	Total costuri proiect – 101.809.063 Euro Costuri eligibile – 81.534.245 Euro	Iulie 2013 – decembrie 2017	SC AQUAVAS SA VASLUI	S-au semnat 4 contracte: un contract de asistență tehnică, un contract de audit, un contract privind reabilitarea stațiilor de tratare în Vaslui, Bârlad și Huși și un contract privind reabilitarea stațiilor de epurare în Vaslui, Bârlad și Huși. Aceste contracte sunt în derulare. Licitatiile pentru contractele privind rețelele de apă-canal au fost anulate. Proiect propus pentru fazare (etapa II va fi finanțată prin POIM 2014-2020) Grad de realizare – 20 %.
6	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești	POS MEDIU – AXA 1	Idem 5 Proiect retrospectiv	Valoare totală, inclusiv TVA -18.776.300 lei Finanțare nerambursabilă -14.295.495 lei Contribuție proprie -144.399 lei+ 1.170.363 lei Cheltuieli neeligibile TVA- 3.166.043 lei	32.12.2015 - 30.06.2016	Consiliul Județean Vaslui	Proiect retrospectiv (lucrări executate cu finanțare din fonduri de la bugetul de stat și bugetul local, admis pentru decontare din Fondul de coeziune) -6 contracte de lucrări- finalizate -contractul de publicitate și informare- în curs de achiziție -contractul de audit- în curs de achiziție Grad de realizare- 99,6%

Nr. Crt	Titlul proiectului	Sursa de finanțare	Obiective	Valoarea totală estimată (inclusiv TVA), din care cofinanțare CJ Vaslui	Perioada de implementare	Aplicant si parteneri	Stadiul implementării
	Etapa I– județul Vaslui						
7	Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești Etapa II– județul Vaslui	POS MEDIU – AXA 1	Idem 5 Proiect retrospectiv	Valoare totala, inclusiv TVA -19.272.388 lei Finantare nerambursabila- -14.274.342 lei Contributie proprie -144.185 lei+ 1.169.070 lei cheltuieli neeligibile TVA- 3.684.791 lei	32.12.2015 - 30.06.2016	Consiliul Judetean Vaslui	Proiect retrospectiv (lucrari executate cu finantare din fonduri de la bugetul de stat si bugetul local, admis pentru decontare din Fondul de coeziune) -5 contracte de lucrari- finalizate -1 contract de lucrari (rețele apa si canalizare in zona Birlad)- in curs de executie- 7% -contractul de publicitate si informare- in curs de achizitie -contractul de audit- in curs de achizitie Grad de realizare- fizic 75 % Valoric- 60%
8	Centru pentru Educație Incluziva Negrești	Programul Operațional Regional 2007-2013, AXA 3, DMI 3.4	Cresterea calității serviciilor educaționale pentru elevii CSEI Negrești, prin asigurarea unor spații educaționale și de recuperare dotate și echipate la standard europene.	5.963.257,77 lei, din care: 4.372.540,00 lei finantare nerambursabila, 87.450,80 contribuție CJ Vaslui 1.036166,25 lei- TVA	29.11.2014 - 30.06.2016	CJ Vaslui	- contractul inițial de lucrari nr.1629/18.02.2015 pentru modernizarea Centrului pentru Educație Incluzivă Negrești în derulare: grad de realizare valoric: 87,24%; grad de realizare fizic: 90% - contactul de lucrări suplimentare nr. 11703/14.10.2015 pentru executie termosistem, conform PTh revizuit, în derulare: grad de realizare fizic și valoric: 65,47%; grad de realizare fizic: 70% - toate dotările (didactice, echipamente medicale, mobilier, dotări PSI, echipamente IT și sportive) prevăzute în cadrul proiectului au fost livrate și recepționate;

Nr. Crt	Titlul proiectului	Sursa de finanțare	Obiective	Valoarea totală estimată (inclusiv TVA), din care cofinanțare CJ Vaslui	Perioada de implementare	Aplicant si parteneri	Stadiul implementării
9	Școala te face OM!	Mecanismul ui Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014 Apelul "SINERGII pentru VIITOR" – "Copii aflați în situații de risc".	Implementarea unor noi servicii integrate în toate cele 81 de comune din mediul rural din Județul Vaslui, în vederea prevenirii abandonului școlar și a creșterii participării școlare a minim 1200 de copii din clasele I-IV (300 de etnie roma), cu risc de abandon școlar din cauza sărăciei, problemelor familiale și a izolării.	1.863.624,71 lei, din care contribuția financiară a CJ 0 lei	21.01.2015 - 30.04.2016	CJ Vaslui	<ul style="list-style-type: none"> - a fost lansat oficial proiectul - a fost finalizată selectarea grupul tinta a proiectului (1200 copii, 940 parinti dintre care 235 de etnie roma); - a fost finalizata selectia profesorilor care vor deveni educatori parental și instruiți' <ul style="list-style-type: none"> - s-au multiplicat materialele informative si s-au distribuit la toate scolile selectate; - s-a creat Centrul Judetean de Resurse "Scoala te face OM!"; -s-au conceput si multiplicat materialele de lucru specifice activitatilor cu profesorii si copii; - au fost finalizate activitățile cu profesorii care vor desfășura activități non-formale cu copiii; - sunt in curs de finalizare activitățile de educație parentală cu părinții; - sunt in derulare activitățile cu copiii. <p>Proiectul va fi continuat cu o noua finanțare, prin facilitatea PLUS, pentru care se estimează semnarea contractului la sfârșitul lunii martie, cu o valoare de aprox. 200,000 euro.</p> <p>grad de realizare: fizic 87%; valoric 62%</p>