

Stadiul implementării proiectului

„Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 4: Vaslui - Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246)”
- decembrie 2025 -

Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, informează asupra stadiului implementării proiectului „Regiunea Nord-Est - Axa rutieră strategică 4: Vaslui - Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bîrlad - Laza - Codăești”.

Lotul 3 - finalizat

În data de **2 octombrie 2024** a fost recepționat **Lotul 3** al drumului strategic, cu o lungime totală de **34,857 km**. Investiția a avut ca obiectiv modernizarea și reabilitarea traseului prin îmbunătățirea parametrilor tehnici și funcționali, respectiv creșterea vitezei de deplasare, a capacității portante și a siguranței rutiere.

Lotul 3 este amplasat între **DN 24 și DN 15D** și cuprinde următoarele tronsoane:

- **Tronsonul 3 - DJ 247:** DN 15D (Bălteni) - Zăpodeni - Dănești - Codăești, în lungime de **29,587 km**;
- **Tronsonul 4 - DJ 246:** DN 24 - Codăești, în lungime de **5,270 km**.

Principalele lucrări realizate în cadrul Lotului 3 sunt:

- modernizarea DJ 246 pe o lungime de **5,27 km**;
- modernizarea DJ 247 pe o lungime de **29,587 km**;
- reabilitarea a **două poduri existente** (râul Vaslui - Codăești și râul Dobrovăț - Codăești);
- construirea **unui pod nou** pe râul Telejna (Zăpodeni);
- construirea a **12 podețe noi** și înlocuirea a **36 podețe existente**;
- construirea și modernizarea a **5 stații de transport public**;
- amenajarea intersecțiilor cu drumuri clasificate și neclasificate, precum și realizarea lucrărilor hidrotehnice în zona podurilor;
- amenajarea de **trotuare pietonale** (lungime totală: **5.610 ml**), **piste pentru cicliști** (lungime totală: **1.710 ml**, în localitatea Codăești), accese la proprietăți, rigole și șanțuri pentru evacuarea apelor pluviale;
- realizarea elementelor de **siguranță rutieră**, inclusiv semnalizare rutieră, parapete de siguranță și sisteme de avertizare luminoasă la trecerile de pietoni.

Lotul 2 - în implementare

Pentru Lotul 2 (Laza - Bălteni), la data de **20 octombrie 2025** a fost semnat acordul contractual privind **execuția lucrărilor și asistența tehnică**, aferent restului de executat. În conformitate cu prevederile acordului contractual, a fost emis **ordinul de începere pentru activitatea de proiectare**.

Ulterior, **supervizorul a dispus suspendarea activității de proiectare**, ca urmare a **Procesului-verbal de control emis de ISC**, prin care s-a solicitat **oprirea execuției lucrărilor începând cu data de 03.06.2025**, până la îndeplinirea măsurilor din Pv-ul menționat mai sus.

În consecință, la data de **30.12.2025** a fost semnat **contractul de servicii de expertiză tehnică, proiectare, asistență tehnică și verificare a proiectului prin verificatori atestați în vederea îndeplinirii măsurilor din Procesul-verbal de control emis de ISC Ilfov**.

Lotul 1 - în implementare

În ceea ce privește **Lotul 1 (Bîrlad - Băcani - Alexandru Vlahuță - Poienești)**, este în vigoare un **acord contractual semnat pentru execuția lucrărilor și asistența tehnică**, aferent restului de executat.

Supervizorul a dispus suspendarea activității de proiectare, ca urmare a **Procesului-verbal de control emis de ISC**, prin care s-a solicitat **oprirea execuției lucrărilor începând cu data de 03.06.2025**, până la îndeplinirea măsurilor din Pv-ul menționat mai sus.

În consecință, la data de **30.12.2025** a fost semnat **contractul de servicii de expertiză tehnică, proiectare, asistență tehnică și verificare a proiectului prin verificatori atestați în vederea îndeplinirii măsurilor din Procesul-verbal de control emis de ISC Ilfov**.