

**PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (2014/2021 / 2021-2027)  
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE**

situație la 30.06.2024

Nr. Crt	Titlul proiectului	Valoarea totala in lei (inclusiv TVA), din care finantare nerambursabila	Rezultate propuse	Rezultate atinse	Stadiul proiectului
1.	<p>Regiunea Nord-Est-Axa Rutiera Strategica 4: Vaslui „Reabilitare si Modernizare Drum Strategic Judetean Birlad – Laza – Codaesti (Dj 245, Dj 245m, Dj 247, Dj 246)” Cod SMIS 108704</p> <p>Sursa de finanțare – POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 30.12.2017 - 31.12.2026</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Parteneri: Zorleni, Bacani, Al. Vlahuta, Poienesti, Laza, Balteni, Stefan Cel Mare, Zapodeni, Danesti, Codaesti, Miclesti</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 289.445.348,94 lei, din care nerambursabil: 219.709.540,86 lei</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lungimea de drum județean reabilitat/modernizat, conectat la TEN-T – 82,649 km;</li> <li>- Lungimea de pistă de biciclete nou construită – 1.710 m;</li> <li>- Lungime trotuare pietonale modernizate/realizate – 23.460 ml;</li> <li>- Stații de transport public construite/modernizate – 24 buc;</li> <li>- Poduri noi, care înlocuiesc podurile existente – 7 buc;</li> <li>- Poduri reabilite - 6 buc;</li> <li>Podete pentru scurgerea apelor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podete noi -15 buc;</li> <li>- Înlocuirea podețelor existente cu podețe noi – 127 buc;</li> <li>- Reparații la podețele existente - 62 buc;</li> </ul> </li> <li>Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferata – 1 buc.</li> </ul>	<p>Beneficiarul a initiat un AA de prelungire a perioadei in conformitate cu Instructiunea nr. 207/2023.</p> <p>Nota AA Nr. 53138/OI/29.12.2023 prelungire perioada pana la 31.12.2026.</p>	<p>Proiectare - realizat 100 %.</p> <p>Lucrari executate si decontate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lotul 1 = 47,57 %,</li> <li>- Lotul 2 = 42,80 %,</li> <li>- Lotul 3 = 70,09 %, stadiul fizic de realizare este de 80%.</li> <li>- Progresul proiectului 57,48%</li> </ul> <p>Plati efectuate la data de 30.06.2024 = 150.095.150,05 lei</p>

2.	<p><i>Centrul Europe Direct Vaslui 2024</i></p> <p>Sursa de finantare – Comisia Europeană, prin Reprezentanta sa din Romania. Program „ED-RO-2020 - SELECTAREA DE PARTENERI ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI ÎN CALITATE DE CENTRE DE INFORMARE EUROPE DIRECT (2021-2025)”</p> <p>În cadrul Acordului Cadru (2021-2025) sunt semnate anual acorduri specifice de grant pentru punerea în aplicare a planului anual de comunicare, în urma depunerii unei cereri anuale de finanțare către Comisia Europeană. În acest sens, pentru anul 2024, a fost depusă cererea de finanțare pentru Planul Anual de Comunicare 2024, în luna noiembrie 2023.</p> <p>Propunerea a trecut cu succes de procesul de evaluare, conform adresei nr. 32359/22.12.2023, a Comisiei Europene din România.</p>	<p>Grantul pentru acțiuni se prezintă sub forma unei sume forfetare anuale în valoare de 30.400 EUR.</p> <p>Pentru anul 2024 Centrul Europe Direct Vaslui beneficiază de un buget total de 454,258.00 lei din care 151.088.00 lei finanțare nerambursabilă de la UE și 303,170.00 lei contribuția Consiliului Județean Vaslui.</p>	<p>Obiectivul Centrului Europe Direct Vaslui în anul 2024 este de a continua dialogul proactiv cu cetățenii județului Vaslui, de a contribui la sensibilizarea acestora cu privire la beneficiile care le sunt aduse de UE în fiecare zi și de a intermedia comunicarea între cetățeni și UE, prin preluarea și furnizarea de feedback.</p>	<p>- a fost pus la dispoziția publicului vasluian un centru fizic de informare unde s-a asigurat permanența continuă de către un ofițer de informare;</p> <p>- au fost desfășurate toate evenimentele stabilite în Planul Anual de Comunicare, precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13 martie – 19 aprilie – <i>Și EU Votetz – Campanie de informare;</i></li> <li>• 9 mai – <i>Be TrUE to EU – conversații despre dezinformare cu Mircea Toma;</i></li> <li>• 9 mai – iVOCE – Campionat de vorbit în public;</li> <li>• februarie – mai – <i>6 activități de informare europeană</i> au fost desfășurate ad-hoc, în afara Planului Anual de Comunicare.</li> </ul> <p>- au fost publicate 3 numere ale newsletter-ului electronic „Europa în Direct.</p>	<p>Activitățile de informare sunt în derulare permanentă, conform Planului anual de comunicare aprobat de Comisia Europeană.</p>
			<p>Reabilitarea clădirii Centrului Școlar de Educație Incluzivă Elisabeta Polihroniade prin realizarea următoarelor lucrări de intervenție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- refacerea șarpantei și a învelitorii pe întreaga suprafață a clădirii;</li> <li>- hidroizolarea fundațiilor;</li> <li>- refacerea trotuarului perimetral;</li> </ul>	<p>Au fost încheiate toate contractele de achiziție din proiect, a fost dat ordinul de începere al contractului de lucrări. Au fost executate următoarele categorii de lucrări: desfacere instalații electrice, termice și sanitare interioare existente, demolare lucrări existente de construcții și arhitectura, desfacere învelitoare și șarpanta</p>	

3.	<p><i>Cresterea eficientei energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui</i> Cod SMIS 115186</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 23.07.2018 - 31.12.2024</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 7.838.615,56 lei, din care nerambursabil: 2.760.413,02 lei.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- executarea unei rigole în care să fie conectat sistemul de preluare a apelor pluviale și care să se reverse în sistemul de canalizare;</li> <li>- stabilirea clasei energetice a clădirii în urma întocmirii unui audit energetic;</li> <li>- introducerea unui sistem de iluminat economic, alimentat/susținut de la panouri fotovoltaice;</li> <li>- introducerea unui sistem cu panouri solare, interconectat cu centrala termică existentă, care să furnizeze partial sau total consumul de apă caldă de consum.</li> <li>Scădere a consumului anual de energie primară a clădirilor publice;</li> <li>Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;</li> <li>Scaderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile).</li> </ul>	<p>acoperis, executie si ignifugare sarpanta si astereala, executie termoizolatie acoperis, executie invelitoare din tabla ondulata, executie zidarie din caramida, montaj tuburi protectie, doze de ramificatie si aparat, cabluri electrice si instalatii electrice curenti tari si slabi si desfumare, montaj usi (partial) din PVC, executie compartimentari cu pereti din placi rigips-carton (Corp A), executie tencuiei si gleturi la pereti si tavane (Corp B), desfaceri ferestre existente (Corp B), montaj ferestre din PVC (Corp B), executie rigole perimetrare, placare cu gresie pe holuri si bai, executare camine pentru canalizare, placare bai cu faianta, executie rezervor de incendiu, montare centrale termice si panouri solare.</p>	<p>92% - activitati realizate 92% procent valoric</p>
4.	<p><i>Extindere Unitate de Primiri Urgente si Realizare Heliport</i> Cod SMIS 121069</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare Martie 2019 - 31 decembrie 2024</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 24.404.879,42 lei, din care nerambursabil: 7.023.310,11 lei</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dezvoltarea capacitatii si calitatii serviciilor medicale furnizate de Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, prin extinderea spatiului actual cu un corp nou de cladire;</li> <li>- imbunatatirea dotarii Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui cu aparatura medicala.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- au fost finalizate achizițiile de servicii informare si publicitate si consultanta in managementul proiectului;</li> <li>- s-a atribuit contractul pentru serviciile de proiectare si asistenta tehnica;</li> <li>- a fost obtinuta autorizatia de construire pentru obiectivul de investitie;</li> <li>- a fost elaborat proiectul tehnic;</li> <li>- au fost semnate contractele de executie lucrări și dirigenție de șantier și au fost emise ordinele de începere ale acestora.</li> <li>- au fost semnate contractele de dotări medicale pentru toate cele 9 loturi incluse în procedura de achiziție.</li> <li>- au fost realizate lucrări de organizare de șantier, lucrări de rezistență și arhitectură la corpul reprezentând extindere UPU, lucrări de construcție a clădirii anexă a centralei termice, lucrări pentru instalațiile electrice, sanitare, ventilație, fluide medicale, curenti slabi, instalații și sisteme de securitate împotriva incendiilor. De asemenea, au fost</li> </ul>	<p>85% - procent fizic lucrări</p>

				demarate lucrările de recompartimentare și finisaje interioare în corpul existent prevăzute în cadrul proiectului.	
5.	<p>“Dotarea unităților de învățământ special din județul Vaslui”</p> <p>Perioada de implementare: 1 august 2023 – 31 decembrie 2024</p> <p>Sursa de finanțare: PNRR C15/MEDU/ I9./I11./I13./I14</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>Valoarea totală este de 4.573.002,13 lei TVA inclus, din care eligibili 4.573.002,13 lei. Județului Vaslui îi revin cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului, privind informarea și publicitatea proiectului, în cuantum de 6890,10 lei (inclusiv TVA), din care 1100,10 lei este TVA</p>	<p>-echipamente pentru 4 laboratoare de informatică, din care 3 nou înființate;</p> <p>-echipamente digitale pentru 68 de săli de clasă;</p> <p>-mobilier pentru 46 de săli de clasă;</p> <p>+mobilier și materiale specifice, inclusiv componentă digitală, pentru 1 atelier de practică la nivel de 1 UIP din rețeaua IPT;</p> <p>-echipamente, materiale didactice și digitale pentru 1 laborator de științe multidisciplinar (<i>Biologie/Fizică/Chimie</i>)</p> <p>-mobilier, materiale didactice și digitale pentru 10 cabinete, din care 3 <i>nou înființate</i>;</p> <p>-echipamente și materiale didactice pentru 4 săli de sport.</p>	<p>Au fost lansate toate cele 6 achizițiile prevazute in proiect.</p> <p>Au semnat contractele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru prima achizitie privind furnizarea de echipamente digitale pentru dotarea laboratorului de informatică și a atelierului de practică a UIP învățământ special din rețeaua IPT-lotul 1 si receptionate echipamentele;</li> <li>- pentru achizitia a treia privind furnizarea de echipamente digitale pentru dotarea laboratoarelor de informatica, a salilor de clasa si laboratoarelor de stiinte multidisciplinare a UIP invatamant special si receptionate</li> <li>- servicii de informare si publicitate.</li> <li>- pentru restul achizitiilor nu au fost depuse oferte admisibile, acestea fiind relansate.</li> </ul>	<p>Progres fizic: 30 %</p> <p>Progres valoric: 5%</p>
6.	<p>„BiblioHub Vaslui” Cod 1_I17</p> <p>Perioada de implementare: 13.10.2023 – 30.06.2026</p> <p>Sursa de finanțare: PNRR, I17, C7, D</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) lider de parteneriat</p> <p>Parteneri: Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul”, Municipiile Huși, Bârlad Comunele Fălcu, Albești, Bălteni, Berezeni, Costești, Dimitrie Cantemir, Ferești, Găgești,</p>	<p>Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.039.200,56 lei din care: valoarea cheltuielilor eligibile de 2.877.556,24 lei, TVA aferentă cheltuielilor eligibile de 546.735.69 lei, suportată de la bugetul de stat și valoarea cheltuielilor neeligibile în sumă de 614.908,63 lei</p>	<p>- renovarea și echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice a Bibliotecii Județene ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Huși și Bibliotecii Comunale Fălcu și transformarea acestora în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale;</p> <p>- schimbarea/ modernizarea echipamentelor informatice a unui număr de 26 de biblioteci aflate în administrarea unităților administrativ - teritoriale partener.</p> <p>- dezvoltarea competențelor de bază digitale ale unui număr de 2500 de cetățeni din comunitățile defavorizate ale județului Vaslui.</p>	<p>Au fost desemnate echipele de implementare a proiectului la nivelul fiecărui partener.</p> <p>Au fost organizate primele intalniri de lucru ale echipei de management a proiectului cu toate echipele de implementare desemnate la nivelul fiecărui partener, in vederea stabilirii modalitatilor de comunicare eficienta, precum si organizarea activitatilor viitoare.</p> <p>S-a avut in vederea introducerea cheltuielilor legate de proiect in bugetele locale ale partenerilor.</p> <p>Au fost demarate procedurile de achizitie a echipamentelor IT si lucrarilor la nivelul fiecărui partener.</p> <p>Dintr-un total de 72 de contracte semnate, au fost receptionate 30 de contracte.</p> <p>Lucrarile de reabilitare si modernizare sunt in plin proces de desfasurare la Biblioteca</p>	<p>Progres fizic: 56 %</p> <p>Progres valoric: 0 %</p>

	Gârceni, Ivești, Laza, Mălușteni, Miclești, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Oltenești, Pădureni, Pochidia, Puiești, Roșiești, Ștefan cel Mare, Șuletea, Tătărăni, Todirești, Tutova, Vutcani.	suportată de către Biblioteca Județeană "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui, Municipiul Huși și Comuna Fălcu		Județean Nicolae Milescu Spatarul si Biblioteca Municipala Mihai Ralea Husi.	
7.	Dotarea cu microbuze electrice a unităților școlare din mediul rural, județul Vaslui  Cod P_13 Perioada de implementare: 19.09.2023 – 31.12.2024  Sursa de finanțare: PNRR, C15/Reforma 6  Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)	Valoarea totală a proiectului este de 35.979.196,70 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibilă prin PNRR este de 30.172.560,00 lei și TVA - 5.732.786,40 lei, suportat de la bugetul de stat	Achiziția de microbuze electrice 16+1 locuri pentru 24 unități de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale, respectiv comunele Băcani, Băcești, Iana, Ivănești, Puiești, Stăniliești, Rebricea, Voinești, Banca, Solești, Alexandru Vlahuță, Bogdănești, Costești, Hoceni, Miclești, Dragomirești, Todirești, Zorleni, Vinderei, Gârceni, Gherghești, Roșiești, Bogdănița și Crețești.	A fost desemnată echipa de proiect din cadrul Consiliului județean Vaslui. A fost lansată achiziția de informare și publicitate și încheiat contractul de servicii. S-a finalizat documentația de achiziție pentru furnizarea de microbuze electrice și a fost publicat anunțul de participare în data de 03.01.2024. Procedura privind achiziția de microbuze a fost anulată, din lisa de oferte conforme și relansată.	Progres fizic: 30 % Progres valoric: 0 %
8.	Construire sectii la Spitalul nr. 2 Vaslui  Perioada de implementare 23.06.2023 – 30.06.2026  Sursa de finanțare: PNRR C12/MS/I2.1/I2.2  Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)	Valoarea totală contractată: 385.461.599,57 lei, inclusiv TVA  Valoarea nerambursabilă din PNRR: 308.107.383,79 lei,  Valoare TVA de la BS = 58.081.135,80  Valoare contributie Judetul Vaslui = 19.273.079,98	Obiectivul general al proiectului constă în creșterea accesibilității serviciilor de sănătate la nivelul județului Vaslui - Spitalul Clinic Județean, în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a populației.  Obiective specifice: - Construirea a 2 corpuri de clădiri, organizate în mod cât mai flexibil, pentru a se putea adapta la nevoile de schimbare ale unității. Regimul de înălțime: Corpul 1 (Corp Psihiatrie și Cronici) - Demisol + Parter + 4 Etaje + Etaj tehnic parțial, Corpul 2 (Corp Secție Infecțioase) - Demisol + Parter + 5 Etaje; - Relocarea specializărilor de Boli infecțioase și Psihiatrice, ce în prezent funcționează într-o singură locație, prin realizarea infrastructurii specifice și	Au fost semnate următoarele contracte de achiziții publice: -contract nr. 10678/04.08.2023; servicii de consultanță în managementul proiectului, contract nr. 10446/02.08.2023; servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului, contract nr. 16534/15.09.2023; servicii de audit financiar, contract nr. 17167/20.09.2023 - în data de 05.01.2024 a fost semnat contractul de execuție lucrări, iar pe 15.02.2024 s-a dat ordinul de începere.  A fost transmisă Cererea de transfer nr. 1 decontată și nr. 2 aflată în analiză în vederea autorizării la plată.	5%

			<p>dotarea acesteia cu echipamentele de specialitate în vederea asigurării accesului populației la serviciile de sănătate din județul Vaslui;</p> <p>- Asigurarea accesului cetățenilor la servicii de sănătate de calitate pentru patologii infecțioase, inclusiv psihiatrice, atât în regim de spitalizare, precum și în regim ambulatoriu;</p> <p>- Îmbunătățirea infrastructurii spitalicești specializate (de boli infecțioase și psihiatrie), prin relocarea paturilor de spitalizare continuă pentru Boli infecțioase și psihiatrice;</p> <p>- Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri medicale în regim spitalizare de zi, pentru toate specialitățile vizate: boli infecțioase și psihiatrice.</p>		
Aplicant DGASPC Vaslui					
1.	<p><i>Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități</i> Cod SMIS 121848</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.11.2018-31.12.2024</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 4.932.251,23 lei din care nerambursabil: 3.794.795,20 lei</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite) 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite) 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului</p>	<p><i>Activitati:</i> 1.Elaborarea documentației tehnico-economice la faza SF mixt – 100% 2.Elaborarea documentației tehnico-economice la faza PT, CS, DE – 100% 3. Achiziție și execuție lucrări de construcții – 100% Dotări – 100% 4.Managementul Proiectului – 75% 5.Promovarea și mediatizarea proiectului – 75% 6. Auditul proiectului – 75% <i>Buget cheltuit: 90%</i></p>

2.	<p><i>Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități</i> Cod SMIS 121847</p> <p>3Sursa de finantare - POR 24014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.12.2018-31.12.2024</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 4.836.112,88 lei din care nerambursabil: 3.127.054,84 lei</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite) 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite) 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului</p>	<p>Elaborarea documentației tehnico-economice la faza SF mixt – 100%</p> <p>2. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza PT, CS, DE – 100%</p> <p>3. Achiziție și execuție lucrări de construcții 100%, Dotări – 100%</p> <p>4.Managementul Proiectului – 75%</p> <p>5.Promovarea și mediatizarea proiectului – 75%</p> <p>6. Auditul proiectului – 75%</p> <p><i>Buget cheltuit: 90%</i></p>
3.	<p><i>Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Huși</i></p> <p>Sursa de finantare - PNRR/2022/C13/MMSS/I2</p> <p>Perioada de implementare 24.04.2023 - 31.12.2024</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a finanțării nerambursabile: 1.316.931,10 lei din care: valoare eligibilă din PNRR (fără TVA) 1.107.365,77 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 209.565,33 lei</p>	<p>-1 plan de management -4 fișe de post -160 minute ale întâlnirilor echipei de implementare -40 vizite în teren -1 contract expertiză tehnică -1 contract certificarea performanței energetice și auditul energetic -1 contract proiectare și asistență tehnică -1 contract verificare tehnică PT -1 contract execuție lucrări de construcții -1 contract dirigenție șantier -1 contract audit -1 contract informare și publicitate -1 proces verbal la recepția finală a lucrărilor de construcții -2 comunicate de presă, 2 conferințe presă, 5 afișe, 100 pliante, 1 panou</p>	<p>-4 fișe de post -10 minute ale întâlnirilor echipei de implementare -2 vizite în teren -1 contract expertiză tehnică -1 contract certificarea performanței energetice și auditul energetic -1 contract dirigenție șantier -1 contract audit -1 contract informare și publicitate -1 comunicat de presă -1 conferința presă -3 afișe -50 pliante</p>	<p>Managementul proiectului 50%</p> <p>Elaborarea documentației tehnico-economice 100%</p> <p>Autorizarea lucrărilor propuse 0%</p> <p>Achiziția lucrărilor 5%</p> <p>Execuție lucrări de reabilitare, compartimentare și adaptare 0%</p> <p>Achiziția dotărilor 0%</p>

			temporar, 1 placă permanentă, 1 contract furnizare dotări		Punerea în funcțiune a dotărilor 0% Furnizare servicii de recuperare 0%  <i>Buget cheltuit: 1,00 %</i>
4.	<p><i>Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Bârlad</i></p> <p>Sursa de finantare - PNRR/2022/C13/MMSS/I2</p> <p>Perioada de implementare 24.04.2023 - 31.12.2024</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a finanțării nerambursabile 1.303.234,77 lei din care valoare eligibilă din PNRR (fără TVA) 1.095.607,48 lei și valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 207.627,29 lei</p>	<p>-1 plan de management -4 fișe de post -160 minute ale întâlnirilor echipei de implementare -40 vizite în teren -1 contract expertiză tehnică -1 contract certificarea performanței energetice și auditul energetic -1 contract proiectare și asistență tehnică -1 contract verificare tehnică PT -1 contract execuție lucrări de construcții -1 contract dirigenție șantier -1 contract audit -1 contract informare și publicitate -1 proces verbal la recepția finală a lucrărilor de construcții -2 comunicate de presă, 2 conferințe presă, 5 afișe, 100 pliante, 1 panou temporar, 1 placă permanentă, 1 contract furnizare dotări</p>	<p>-4 fișe de post -10 minute ale întâlnirilor echipei de implementare -2 vizite în teren -1 contract expertiză tehnică -1 contract certificarea performanței energetice și auditul energetic -1 contract dirigenție șantier -1 contract audit -1 contract informare și publicitate -1 comunicat de presă -1 conferința presă -3 afișe -50 pliante</p>	<p>Managementul proiectului 50% Elaborarea documentației tehnico-economice 100% Autorizarea lucrărilor propuse 0% Achiziția lucrărilor 5% Execuție lucrări de reabilitare, recompartimentare și adaptare 0% Achiziția dotărilor 0% Punerea în funcțiune a dotărilor 0% Furnizare servicii de recuperare 0%  <i>Buget cheltuit: 1,00 %</i></p>
5.	<p><i>Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Vaslui</i></p> <p>Sursa de finantare - PNRR/2022/C13/MMSS/I2</p>	<p>Valoarea totală a finanțării nerambursabile 1.253.533,95 lei din care valoare eligibilă din PNRR (fără TVA)</p>	<p>-1 plan de management -4 fișe de post -160 minute ale întâlnirilor echipei de implementare -40 vizite în teren -1 contract expertiză tehnică</p>	<p>-4 fișe de post -10 minute ale întâlnirilor echipei de implementare -2 vizite în teren -1 contract expertiză tehnică -1 contract certificarea performanței energetice și auditul energetic</p>	<p>Managementul proiectului 50% Elaborarea documentației tehnico-economice 100%</p>



	<p>Perioada de implementare 24.04.2023 - 31.12.2024</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>1.053.991,49 lei și valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 199.542,46 lei</p>	<p>-1 contract certificarea performanței energetice și auditul energetic -1 contract proiectare și asistență tehnică -1 contract verificare tehnică PT -1 contract execuție lucrări de construcții -1 contract dirigenție șantier -1 contract audit -1 contract informare și publicitate -1 proces verbal la recepția finală a lucrărilor de construcții -2 comunicate de presă, 2 conferințe presă, 5 afișe, 100 pliante, 1 panou temporar, 1 placă permanentă, 1 contract furnizare dotări</p>	<p>-1 contract dirigenție șantier -1 contract audit -1 contract informare și publicitate -1 comunicat de presă -1 conferința presă -3 afișe -50 pliante</p>	<p>Autorizarea lucrărilor propuse 0% Achiziția lucrărilor 5% Execuție lucrări de reabilitare, recompartimentare și adaptare 0% Achiziția dotărilor 0% Punerea în funcțiune a dotărilor 0% Furnizare servicii de recuperare 0%</p> <p><i>Buget cheltuit: 1,00 %</i></p>
Aplicant CJRAE Vaslui					
1.	<p><i>Acreditare Erasmus în domeniul Educației Școlare</i></p> <p>Perioada 1.03.2021-31.12.2027</p> <p>Proiect 2023-1-RO01-KA121-SCH – 000122115 <i>Sursa de finanțare</i> Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării</p>	<p>Sumă maximă de 28954 EUR</p>	<p>Anul 2 de proiect (2024) 3 fluxuri de mobilități, după cum urmează: Flux 1 – 5 mobilități Flux 2 – 5 mobilități Flux 3 – 4 mobilități</p> <p>Activități de diseminare la nivelul unităților școlare Workshop-uri cu cadrele didactice din școlile din consorțiu participante la proiect Ateliere de lucru cu elevii Formarea unei rețele de peereducation (elevi resursă din școlile implicate în proiect care, în urma participării la sesiuni de abilitare în problematica bullying-ului se vor implica în soluționarea cazurilor de bullying din școala lor)</p>	<p>Anul 2 de proiect (2024)</p> <p>Au continuat activitățile propuse spre implementare în cel de al doilea proiect din cadrul acreditării</p> <p>Au fost realizate cele 14 mobilități Au fost realizate activități de diseminare ale proiectului în curs Au început atelierile cu elevii și workshop-urile cu cadrele didactice S-au implementat, la nivelul unităților școlare din consorțiu participante la cel de al doilea proiect, proiecte educaționale ce urmăresc reducerea comportamentelor de tip bullying</p>	<p>Implementat 65%</p>

			Proiecte educaționale pentru reducerea bullying-ului și dezvoltarea competențelor de management emoțional în rândul elevilor		
2.	Proiect 2024-1-RO01-KA121-SCH-000211026 <i>Sursa de finanțare</i> Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării	Suma maximă de 41886 EUR	Anul 1 de proiect (2024)  Proiectul a fost aprobat și va fi implementat pe o perioadă de 15 luni, începând cu 1 iunie 2024. Urmează a fi realizată o analiză a ofertei de cursuri, stabilirea numărului de mobilități, în funcție de buget și țintele propuse prin acreditarea Erasmus și demararea procedurii de selecție	<i>Nu este cazul</i>	Implementare 0%
Aplicant Spitalul Județean de Urgență Vaslui					
1.	“ <i>Construire laborator de microbiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui</i> ”  <i>PNRR/2022/C12/MS/I2.4</i> <i>Perioada de implementare – 28.11.2023 – 02.11.2024</i>  <i>Aplicant SJU Vaslui</i>	Valoare totala: 9.757.530,00 lei, din care Valoare eligibila din PNRR 6.288.880,16 lei Valoare TVA aferent PNRR 1.194.887,23 lei si Valoare neeligibila 2.273.762,61 lei asigurata de Judetul Vaslui	Deoarece spațiile ce deservește laboratorul de Microbiologie și PCR în prezent nu corespund normelor de calitate și igienă sanitară, prin proiectul propus spre analiză se dorește relocarea laboratorului de Microbiologie și PCR în clădirea nou construită.	S-au receptionat panoul publicitar și comunicatul de presa din Evenimentul de Iași de la firma de publicitate. S-a obținut autorizația de construcție pe baza DTAC. S-a desemnat prin dispoziția managerului unității comisia de evaluare a proiectului tehnic. S-a efectuat evaluarea tehnică și s-au solicitat proiectantului clarificări. S-a reluat achiziția pentru echipamentul ramaș neofertat, la procedura de achiziție a echipamentelor și materialelor medicale pentru dotarea laboratorului.	Progres fizic: 50 % Progres valoric: 50 %
2.	„ <i>Dotare cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui</i> ”  <i>PNRR/2022/C12/MS/I2.3a – Sectii de terapie intensiva pentru nou-nascuti.</i> <i>Perioada de implementare – 20.02.2024 – 30.11.2024</i>	Valoare totala a proiectului 260.163,75 lei Valoare eligibila din PNRR 201.177,60 lei Valoare TVA aferenta PNRR 38.223,74 lei Si	Îmbunătățirea programului de screening prin dotarea infrastructurii existente cu aparatura medicală cu un consum redus de energie, modernă și corespunzătoare pentru a asigura condiții mai bune de diagnosticare și tratament a micilor pacienți.	Decizie de numire echipa implementare proiect întocmită. Achiziționarea serviciilor de consultanță implementare proiect Achiziționarea și derularea serviciilor de publicitate, achiziționarea serviciilor de auditare financiară. A fost demarată licitația de achiziție a echipamentelor medicale – data limită depunere oferte 28.06.2024.	In desfășurare Progres fizic: 30 % Progres valoric: 10 %

	<i>Aplicant: SJU Vaslui</i>	Valoarea neeligibila 20.762,41 lei.			
<b>Aplicant Aquavas Vaslui</b>					
A.	<i>Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui</i>  <i>Aplicant Aquavas</i>	Valoarea totală a proiectului: 428.222.402 lei  85 % nerambursabile din FC 230.862.516 lei	Obiectivul principal al proiectului este creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la 100% în cele patru aglomerări selectate. <b>PROIECT FAZAT</b>	Proiectul se afla in derulare	Progres fizic 85.15 % Stadiul financiar 85.25 %
1.	<i>Contract nr. 3230/15.09.2017 -VS-CS-ATMP-02.1 Proiectare si Asistenta tehnica din partea proiectantului</i>	Valoare contractata  4.254.982,18 lei	Elaborare Documentatii de Atribuire si sprijin pentru Beneficiar pe parcursul derularii procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari, fiind incheiat contractul cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz (Polonia).	Au fost finalizate si predate toate documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari si transmise catre Beneficiar. Au fost prestate servicii de asistenta din partea proiectantului pe parcursul derularii executiei contractelor de lucrari. Au fost predate Rapoartele lunare si trimestriale privind situatia si progresul lucrarilor.	Progres fizic 94 %. Stadiul financiar:90%
2.	<i>Contractul nr. 2351/04.05.2018 VS-CS-ATMP-02.2 Supervizarea lucrărilor</i>	Valoare contractata 2.611.558,50 lei	Supervizare lucrari pentru Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui,, .A fost semnat contractul de servicii cu SC Medos Construct & Consulting SRL Iasi.	Au fost predate Rapoartele lunare si trimestriale cu situatia actualizata si progresul fiecarui contract de lucrari.	Progres fizic: 70 % Stadiul financiar: 78 %  Contract incheiat la data de 31.03.2024
2.1	<i>Contractul nr. 2868/30.05.2024 VS-CS-ATMP-02.2 Supervizarea lucrărilor</i>	Valoare contractata 324.920,00 lei	Supervizare lucrari pentru Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui,, . A fost semnat contractul de servicii cu SC OZN ECO LINE SRL Iasi.	Contract in derulare.	

3.	<i>Contractul nr. 3766/03.11.2017 VS-CS-ATMP- 02.3 Publicitate</i>	Valoare contract 256.600,0 lei	Contractul de servicii– „Sprijin pentru Beneficiar in derularea unei campanii eficiente de publicitate si promovare a proiectului – Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui” a fost incheiat contractul cu SC FLAROM ADVERSITING SRL Iasi.	În data de 21.12.2020 a fost actualizat site ul Aquavas S.A cu informatii privind stadiul si progresul proiectului. In data de 24.03.2021 a fost organizata la Barlad o conferinta de presa cu ocazia semnarii contractului de lucrari VS-CL-BD-R-02 <i>Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Barlad</i>	Progres fizic: 85 %. Stadiul financiar: 78%  Contract incheiat la data de 31.12.2023
4.	<i>Contractul VS-CS-ATMP-02.4 Management Proiect</i>	Valoare estimata 2.887.762,72 lei	”Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului”. Documentatia de Atribuire este in proces de revizuire a Caietului de Sarcini si reevaluare a valorii estimate.		Progres fizic 0 %
5.	<i>Contractul VS-CS-ATMP-02.5 Achizitie echipamente</i>	Valoare estimata 4.569.265,24 lei	Achizitia de bunuri si echipamente necesare implementarii proiectului. Documentatia de Atribuire este in faza de pregatire.		Progres fizic 0 %
6.	<i>Contractul de servicii nr. 865/13.02.2019 – Servicii de audit financiar</i>	Valoare contractata 34.629,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2019 -30.06.2019. Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul II a fost intocmit in perioada 01.07.2019 - 31.12.2019. Contract finalizat	Progres fizic 100 %
7.	<i>Contractul de servicii nr. 980/19.02.2020 – Servicii de audit financiar</i>	Valoare contractata 38.080,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2020 - 30.06.2020. Raportul de constatari factuale a fost intocmit pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020. Contract finalizat.	Progres fizic 100 %
8.	<i>Contractul de servicii nr. 874/12.02.2020 – Servicii de audit financiar</i>	Valoare contractata 38.080,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2021 - 30.06.2021. Contract finalizat.	Progres fizic 100 %
9.	<i>Contractul de servicii nr. 1231/21.02.2022– Servicii de audit financiar</i>	Valoare contractata 36.000,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Contract in derulare	Progres fizic 95%

10.	<i>Contract VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratate Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”</i>	Valoare contract: 55.318.502,92 lei Valoare contract (faza II-a): 8.680.165 lei Valoare realizata 3.772.096,88 lei Rest de realizat: 4.918.068.12 lei. Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in urma reevaluării valorii contractate, s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 1.194.599,48 lei	Urmare a adresei nr.784 din 28.02.2022, inregistrata la Aquavas SA cu nr.1517 din 03.03.2022, transmisa de S.C. CORAL S.R.L., acesta comunica rezilierea de catre Antreprenor a componentei SCADA din cadrul Contractului nr.717/26.02.2014: „Reabilitarea stațiilor de tratate Vaslui, Bârlad și Husi; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”. Documentatia de Atribuire pentru componenta SCADA este in pregatire si urmeaza a fi scoasa la licitatie.	S-a efectuat receptia finala pentru componenta “Reabilitarea Statiilor de Tratate Vaslui, Barlad si Husi”. Urmeaza implementarea SCADA.	Progres valoric 92 %
11.	<i>Contract VS-CL-G-02 „Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Husi”</i>	Valoare contract: 110.609.600,13 lei Valoare realizata 88.880.586,45 lei (fara TVA)	Reabilitarea statiilor de epurare in Vaslui, Barlad si Husi.	A fost semnat Procesul Verbal de Receptie Finala in data de 18.02.2019. Contract finalizat	Progres fizic 100 %
12.	<i>Contract VS-CL-VS-R01– „Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Vaslui”</i>	Valoare contract: 94.726.128,81 lei (inclusiv valoarea suplimentara din LEGE nr. 345 din 9.12.2022)	Reabilitarea rețelei de apă – 9.895 ml; Extinderea rețelei de apă – 56.356 m; Reabilitarea rețelei de canalizare – 9.900 m; Extinderea rețelei de canalizare – 57.529 m; Extindere conducte de refulare ape uzate – 5.715 m; Stații de pompare noi pe rețeaua de apă uzată – 16 bucăți; Stații de hidrofor noi – 9 bucăți; Reabilitarea SP apă uzată – 3 bucăți; Stații intermediare de clorinare – 4 bucăți.	Contractul este in derulare.	Progres fizic 95 % Stadiul financiar: 83 %
13.	<i>Contract VS-CL-BD-R02</i>	Valoare contract: 93.876.582,00 lei	Reabilitarea a 12.869 km de rețea de apă; Extinderea cu 35.450 km rețea de apă;	Contractul este in derulare.	Progres fizic 66 %

	<i>” Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Barlad</i>	(inclusiv valoarea suplimentara din LEGE nr. 345 din 9.12.2022)	Reabilitarea a 10.900 km de rețea de canalizare; Extinderea a 24.640 km de colectoare canalizare; Extinderi conducte refulare ape uzate 0,819 km; Stații de hidrofor - 11 bucăți; Stații de pompare noi pe rețeaua de apă uzată – 5 bucăți; Reabilitarea SP de apă uzată – 3 bucăți.		Stadiul financiar: 77 %
14.	<i>Contract VS-CL-HU&amp;NE-R03: „ Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi si Negresti” Lot 1 Husi + Lot 2 Negresti</i>	Total contract: 53.491.754,46 lei (inclusiv valoarea suplimentara din LEGE nr. 345 din 9.12.2022)	Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare.	Contractul este finalizat.	Progres fizic 100 % Stadiul financiar: 100 %
14.1	<i>Lotul 1 – „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi</i>	Valoare finala contract 34.873.391.76 lei	Captare și Stație pompare apă brută Poganești: realizare zonă de protecție sanitară cu regim sever la priza de apă; reabilitare clădiri ; Reabilitare 6.265 m aducțiuni apă; Extinderea cu 14.409 m a rețelei de apă; Reabilitarea a 3.454 m rețea de apă; Extinderea cu 23.744 m a canalizării; Stații de pompare pe rețeaua de apă potabila – 1 bucată; Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată – 8 bucăți; Conducte de refulare apă uzată 646 ml.	Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr. 7065 / 31.10.2023 Contract finalizat	Progres fizic 100 % Stadiul financiar: 100 %
14.2	<i>Lotul 2 – „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Negresti”</i>	Valoare finala contract 18.618.362,70 lei	Constituirea zonei de protecție în jurul prizei de apă de la captarea Căzânești; Reabilitare conducta de aductiune PEID, De 355,Pn 10- 1336 m Dotarea SP apă brută Parpanita (generator și debitmetru); Extinderea cu 12.467 m a rețelei de apă; Stații de pompare pe rețeaua de apă – 1 bucată; Extinderea cu 16.263 m a canalizării;	Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr. 5017 / 09.08.2023 Contract finalizat	Progres fizic 100 % Stadiul financiar: 100 %

			Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată – 9 bucăți; Extindere conducte de refulare ape uzate 3.950 m.		
15.	<i>Contract VS-CL-NE-R04.- Statiile de tratare si de epurare Negresti Lot 1 STAP + Lot 2 SEAU</i>	Total contract: 13.988.224,66 lei (inclusiv valoarea suplimentara din LEGE nr. 345 din 9.12.2022)	Statia de tratare si Statia de epurare Negresti	Contractul este finalizat.	Progres fizic 100 % Stadiul financiar: 100 %
15.1	<i>Lotul 1- Statia de tratare Negresti</i>	Valoare finala contract 4.773.020,39 lei	Statie de tratare apa potabila.	Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr. 1184 / 20.02.2023 Contractul este finalizat	Progres fizic 100 % Stadiul financiar: 100%
15.2	<i>Lotul 2- Statia de epurare Negresti</i>	Valoare finala contract 9.215.204,27 lei	Statie de epurare ape uzate	Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr. 1185/ 20.02.2023 Contractul este finalizat	Progres fizic 100 % Stadiul financiar: 100%
16.	<i>Contract VS-CL-VS&amp;BD-R05- Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui si Barlada</i>	Valoare contract Total: 57.097.409,53 lei (inclusiv valoarea suplimentara din LEGE nr. 345 din 9.12.2022)		Contractul este in derulare.	
16.1.1	<i>Lotul 1 – Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui</i>	Valoare finala contract (etapa I) 12.930.682,53 lei	Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la acumularile Solesti, Puscasi si Rau Barlad; Reabilitarea statiei de vid Solesti; Reabilitare stații de pompare pe rețeaua de apă brută: 2 buc. (SP Spital; SP Reditu) ;Rezervoare 2 x 5000 mc noi; Rezervoare 2 x 600 mc noi; Reabilitari rezervoare 2 x 3500 mc; Reabilitare conducte refulare apa bruta 4,458 km (SP Spital – ST Delea; SP Reditu-ST Delea); Extindere conducte aductiune apa potabila 1,409 km (Rezervoare 2x5000mc- Rezervoare 2x600 mc, Rezervoare 2x5000 mc-Castel apa STAP Delea).	Contractul pentru Lotul 1 Vaslui a fost semnat cu Asocierea: S.C.Daroconstruct SRL- SC Geprocon SA Iasi. S-a executat organizarea de santier. S-a incheiat Acordul de Incetare a Contractului de Lucrari nr. 6211 / 22.10.2021, inregistrat la Aquavas S.A. cu nr. 5568 / 05.08.2022 (nr.DARO CONSTRUCT S.R.L. 3724 / 05.08.2022) conform OUG 64/2022 si OUG 109/2022.  Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (conform Acordului de Incetare) nr. 7107/ 01.11.2023	Progres fizic contract: 54 % Progres fizic: 100 % (conform Acordului de Incetare)  Stadiul financiar: 100 % (conform Acordului de Incetare)

16.1.2	<i>Lotul 1 – Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui</i>	Valoare estimata (etapa a II a) 26.054.766,00 lei	Reabilitare stații de pompare pe rețeaua de apă brută: 2 buc. (SP Spital; SP Rediu); Rezervoare 2 x 5000 mc noi; Rezervoare 2 x 600 mc noi; Reabilitari rezervoare 2 x 3500 mc; Extindere conducte aductiune apa potabila 1,409 km (Rezervoare 2x5000mc- Rezervoare 2x600 mc, Rezervoare 2x5000 mc-Castel apa STAP Delea).	Contractul a fost semnat cu Asocierea: Asocierea ARCIF AG SRL-ARCON AG SRL-PROCONSTRIND SRL. Ordin Incepere lucrari – 17.06.2024.  Contractul este in derulare.	Progres fizic 1 % Stadiul financiar: 0 %
16.2	<i>Lotul 2 – Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Barlad</i>	Valoarea contract: 18.111.961.00 lei (inclusiv valoarea suplimentara din LEGE nr. 345 din 9.12.2022)	Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la captarile Cuibul Vulturilor si Rapa Albastra; Inchidere puturi de pe teritoriul municipiului Barlad; Conservarea fronturilor de captare din puturi subterane Tutova Badeana; Statie noua de pompare apa bruta, la Rapa Albastra; Aducțiune nouă de la Râpa Albastră la Stația de Tratare a apei Crâng 6,742 km; Lucrari de reabilitare statie pompare Cuibul Vulturilor (reabilitare structuri SP, echipament prevenire lovitura berbec); Reabilitare si consolidare camine pe aductiune Cuibul Vulturilor-Statia de Tratare a apei Crâng.	Contractul pentru Lotul 2 Barlad a fost semnat cu S.C.Nomis 2003 SRL Galati. S-a inceput reabilitarea Statiei de pompare Cuibul Vulturilor- cladire si s-au amplasat panouri in zona de protectie sursa. Lucrarile la conducta de aductiune de la Statia de Pompare Cuibul Vulturilor la STAP Barlad sunt in curs de executie.	Progres fizic 66 % Stadiul financiar: 69 %
B.	<i>Contractul de Finantare nr.135 din 26.10.2017 Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020</i>	Valoare contract 22.106.968,50 lei	A fost atribuit contractul Asocierii: RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL Bucuresti– RAMBOLL DANMARK A/S Copenhaga – SC INTERDEVELOPMENT SRL Bucuresti, semnat la data de 31.10.2017.	A fost emis Acordul de Mediu nr. 1 din 01.08.2022 In perioada august-septembrie s-au obtinut documente necesare depunerii Cererii de finanțare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 de HCL-uri pentru punerea la dispoziție a terenurilor;</li> <li>• 47 de HCL-uri și HCJ Vaslui de aprobare a SF, a indicatori tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării.</li> <li>• Hotărârea ADI-APC Vaslui de aprobare a SF și a indicatorilor tehnico-economici,</li> <li>• Hotărârea ADI-APC Vaslui de aprobare a Planului anual de evoluție a tarifelor (Strategiei de tarifare). A fost semnat</li> </ul>	Progres fizic 91 %



				<p>Contractul de Finanțare numărul 1780 din 23.12.2022.</p> <p>S-au obținut următoarele Autorizații de Construire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• execuție lucrări ”VS-CL-R04 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile Vaslui, Muntenii de Jos și Lipovăț”.</li> <li>• execuție lucrări ”VS-CL-R05 ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Muntenii de Sus, Tanacu, Văleni și Ferești”.</li> <li>• execuție lucrări ”VS-CL-R07 ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Delești, Cozmești, Oșești, Pungești și Ivănești”.</li> </ul>	
C.	<p><i>Contractul de Finanțare numărul 1780 din 23.12.2022 pentru proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020”</i></p> <p>cod SMIS 2014+ 157015</p>	<p>Valoare contract 1.110.508.580,85 lei inclusiv TVA Din care nerambursabil 747.500.172,80 lei</p>	<p>Îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din județul Vaslui incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite din Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante. Alimentarea cu apă în 47 de UAT și UAT Județul Vaslui acoperite de 16 de sisteme de alimentare cu apă: Bârlad, Codăești, Perieni, Tăcuta, Zorleni, Rebricea, Frunțișeni, Negrești, Todirești, Murgeni, Rafaila, Fălciu, Dumești, Vetrișoiaia, Băcești, Dodești, Miclești, Bogdănești, Costești, Pungești, Huși, Ivănești, Duda-Epureni, Ștefan cel Mare, Stăniilești, Bălteni, Lunca Banului, Delești, Pădureni, Cozmești, Dimitrie Cantemir, Oșești, Hoceni, Vaslui, Pogana, Muntenii de Jos, Iana, Lipovăț, Zăpodeni, Băcani, Muntenii de Sus, Bogdana, Tanacu, Alexandru Vlahuță, Văleni, Berezeni, Ferești și Județul Vaslui.</p>		

1.	<i>Contract de proiectare și execuție lucrări VS-CL-G02</i>	Valoare contract 126.350.435,22 fara TVA	Proiectare și execuție ”Surse, aducțiuni, tratări Huși, Duda Epureni, Stăniilești, Lunca Banului, Pădureni, Dimitrie Cantemir, Hoceni, Negrești, Todirești, Rafaila, Dumești, Băcești, Rebricea, Tăcuta, Codăești și Micilești”	- achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări contract VS-CL-G02 a fost finalizată și s-a semnat de execuție lucrări nr. 6938 din 25.10.2023 în valoare de 126.350.435,22 fara TVA	Progres fizic 5 %
2.	<i>Contract de proiectare și execuție lucrări VS-CL-G03</i>	Valoare contract 106.517.021,00 fara TVA	Proiectare și execuție ”Surse, aducțiuni, tratări Zăpodeni, Muntenii de Sus, Tanacu, Văleni, Ferești, Ștefan cel Mare, Bălteni, Delești, Cozmești, Oșești, Pungești, Ivănești”	-achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări contract VS-CL-G03 a fost finalizată, s-a semnat contractul de execuție lucrări nr. 5546 din 04.09.2023 în valoare de 106.517.021,00 fara TVA și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr.1/12.09.2023, cu data de începere 14.09.2023.	Progres fizic 5 %
3.	<i>Contract de execuție lucrări VS-CL-R05</i>	Valoare contract 107.421.100,91 lei cu TVA	Execuție lucrări ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Muntenii de Sus, Tanacu, Văleni și Ferești”	- achiziția de lucrări contract VS-CL-R05 (Anunț de Participare CN1037846 din 22.12.2021) a fost finalizată, s-a semnat contractul de execuție lucrări. nr. 1955 din 23.03.2023 în valoare de 107.421.100,91 lei cu TVA și s-a emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 1 din 30.03.2023, cu data de începere a lucrărilor 02.05.2023. Executia lucrarilor a inceput in UAT TANACU si in UAT FERESTI.	Progres fizic 20 %
4.	<i>Contract de execuție lucrări VS-CL-R03</i>	Valoare contract 124.266.684,75 lei cu TVA	Execuție lucrări ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile Huși, Duda Epureni, Stăniilești, Lunca Banului, Pădureni, Dimitrie Cantemir și Hoceni”	- achiziția de lucrări contract VS-CL-R03 (Anunț de Participare CN1038456 din 13.01.2022) a fost finalizată și s-a semnat contractul de execuție lucrări nr. 2105 din 30.03.2023 în valoare de 124.266.684,75 lei cu TVA. S-a emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 1 din 20.06.2023, cu data de începere 31.07.2023.	Progres fizic 10 %
5.	<i>Contract de execuție lucrări VS-CL-R07</i>	Valoare contract 75.644.459,63 fara TVA	Execuție lucrări ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Delești, Cozmești, Oșești, Pungești și Ivănești”	- achiziția de execuție lucrări (Anunț de Participare CN1038180 din 01.01.2022) a fost finalizată, s-a semnat contractul de execuție lucrări nr. 4563 din 21.07.2023 în valoare de 75.644.459,63 fara TVA. A fost emis Ordinul de începere a lucrărilor nr.1/ 14.08.2023, cu data de începere 21.08.2023.	Progres fizic 5 %