

PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (2014/2021 / 2021-2027)
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE

situație la 30.06.2026

Nr. Crt	Titlul proiectului	Valoarea totala in lei (inclusiv TVA), din care finantare nerambursabila	Rezultate propuse	Rezultate atinse	Stadiul proiectului
Aplicant Județul Vaslui					
1.	Regiunea Nord-Est-Axa Rutiera Strategica 4: Vaslui „Reabilitare si Modernizare Drum Strategic Judetean Birlad - Laza - Codaesti (Dj 245, Dj 245m, Dj 247, Dj 246)” Cod SMIS 108704 Sursa de finanțare – POR 2014-2020 Perioada de implementare 30.12.2017 - 31.12.2026 Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Parteneri: Zorleni, Bacani, Al. Vlahuta, Poienesti, Laza, Balteni, Stefan Cel Mare, Zapodeni, Danesti, Codaesti, Miclesti	Valoarea totală a proiectului: 289.445.348,94 lei, din care nerambursabil: 219.709.540,86 lei	- Lungimea de drum județean reabilitat/ modernizat, conectat la TEN-T – 82,649 km; - Lungimea de pistă de biciclete nou construită – 1.710 m; - Lungime trotuare pietonale modernizate/ realizate – 23.460 ml; - Stații de transport public construite /modernizate – 24 buc; - Poduri noi, care înlocuiesc podurile existente – 7 buc; - Poduri reabilitate - 6 buc; - Podețe pentru scurgerea apelor: - Podețe noi -15 buc; - Înlocuirea podețelor existente cu podețe noi – 127 buc; - Reparații la podețele existente - 62 buc; - Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferata – 1 buc.	Beneficiarul a initiat un AA de prelungire a perioadei in conformitate cu Instructiunea nr. 207/2023. Nota AA Nr. 53138/OI/29.12.2023 prelungire perioada pana la 31.12.2026.	Proiectare - realizat 100 %. Lucrari executate si decontate: - Lotul 1 = 56,29 %, - Lotul 2 = 49,33 %, - Lotul 3 = 100,00 %, - Progresul proiectului 74,93% Plati efectuate la data de 30.06.2026=200.284.671,07 lei
2.	Centrul Europe Direct Vaslui 2026 Sursa de finanțare – Comisia Europeană, prin DG COMM, Reprezentanta sa din Romania. Program „Selecționarea de parteneri care să desfășoare activități în calitate de Centre Europe Direct în România	Grantul pentru acțiuni se prezintă sub forma unei sume forfetare anuale în valoare de 34.000 EUR. Pentru anul 2026 Centrul Europe Direct Vaslui beneficiază de un	Obiectivul Centrului Europe Direct Vaslui pentru anul 2026 este de a continua dialogul proactiv cu cetățenii județului Vaslui, de a crește gradul de conștientizare cu privire la beneficiile aduse de Uniunea Europeană în viața de zi cu zi și de a facilita comunicarea bidirecțională între cetățeni și instituțiile europene, prin preluarea și transmiterea de feedback.	- a fost pus la dispoziția publicului vasluian un centru fizic de informare unde s-a asigurat permanența continuă de către un ofițer de informare; - au fost postate constant informări despre evenimentele organizate și știri europene, pe conturile de socializare ale proiectului;	Activitățile de informare sunt în derulare permanentă, conform Planului anual de comunicare aprobat de Comisia Europeană.

	(2026-2030) ED-2025-ROMANIA-FPA-SGA” În cadrul Acordului Cadru (2026-2030) sunt semnate anual acorduri specifice de grant pentru punerea în aplicare a planului anual de comunicare, în urma depunerii unei cereri anuale de finanțare către Comisia Europeană. Perioada de implementare acord cadru: 01.01.2026 - 31.12.2030 Perioada de implementare acord specific: 01.01.2026 - 31.12.2026 Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)	buget total de 494.030,64 lei din care 173.094 lei finanțare nerambursabilă de la UE și 320.936,64 lei contribuția Consiliului Județean Vaslui.	- furnizare serviciu de informare pe teme și politici europene, fizic si online; - organizare 7 evenimente majore, pe teme europene, în 2026.	- au fost publicate 2 ediții ale newsletter-ului informativ „Europa în Direct”; - au fost desfășurate toate evenimentele stabilite în Planul Anual de Comunicare, precum: 1. februarie – iunie – campania de informare - E.U. informat pentru călătoria în MEDIA; 2. Ziua Europei, mai – dezbateră „Europa Tinerilor”; - au fost desfășurate 21 activități de informare europeană în afara Planului Anual de Comunicare, ad-hoc.	
3.	Cresterea eficientei energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui Cod SMIS 115186 Sursa de finantare - POR 2014-2020 Perioada de implementare 23.07.2018 - 31.12.2025 Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)	Valoarea totală a proiectului: 7.838.615,56 lei, din care nerambursabil: 2.760.413,02 lei.	Reabilitarea clădirii Centrului Școlar de Educatie Incluzivă Elisabeta Polihroniade prin realizarea următoarelor lucrări de intervenție: - refacerea șarpantei și a învelitorii pe întreaga suprafață a clădirii; - hidroizolarea fundațiilor; - refacerea trotuarului perimetral; - executarea unei rigole în care să fie conectat sistemul de preluare a apelor pluviale și care să se reverse în sistemul de canalizare; - stabilirea clasei energetice a clădirii în urma întocmirii unui audit energetic; - introducerea unui sistem de iluminat economic, alimentat/sustinut de la panouri fotovoltaice; - introducerea unui sistem cu panouri solare, interconectat cu centrala termică existentă, care să furnizeze partial sau total consumul de apă caldă de consum.	Au fost incheiate toate contractele de achizitie din proiect, a fost dat ordinul de incepere al contractului de lucrari. Au fost executate toate categoriile de lucrari prevăzute în proiect: desfacere instalatii electrice, termice si sanitare interioare existente, demolare lucrari existente de constructii si arhitectura, desfacere invelitoare si sarpanta acoperis, executie si ignifugare sarpanta si astereala, executie termoizolatie acoperis, executie invelitoare din tabla ondulata, executie zidarie din caramida, montaj tuburi protectie, doze de ramificatie si aparat, cabluri electrice si instalatii electrice	Finalizat

			Scădere a consumului anual de energie primară a clădirilor publice; Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră; Scaderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile).	curenti tari si slabi si desfumare, montaj usi (partial) din PVC, executie compartimentari cu pereti din placi rigips-carton (Corp A), executie tencuieli si gleturi la pereti si tavane (Corp B), desfaceri ferestre existente (Corp B), montaj ferestre din PVC (Corp B), executie rigole perimetrare, placare cu gresie pe holuri si bai, executare camine pentru canalizare, placare bai cu faianta, execuție rezervor de incendiu, montare centrale termice si panouri solare. A fost încheiat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. A fost obtinuta autorizatia de functionare.	
4.	Extindere Unitate de Primiri Urgente si Realizare Heliport Cod SMIS 121069 Sursa de finantare - POR 2014-2020 Perioada de implementare Martie 2019 - 31 decembrie 2026 Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)	Valoarea totală a proiectului: 24.404.879,42 lei, din care nerambursabil: 7.023.310,11 lei	- dezvoltarea capacitatii si calitatii serviciilor medicale furnizate de Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, prin extinderea spațiului actual cu un corp nou de clădire; - îmbunătățirea dotării Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgenta Vaslui cu aparatura medicala.	- au fost finalizate achizițiile de servicii informare si publicitate si consultanta in managementul proiectului; - s-a atribuit contractul pentru serviciile de proiectare si asistenta tehnica; - a fost obtinută autorizația de construire pentru obiectivul de investiție; - a fost elaborat proiectul tehnic; - au fost semnate contractele de execuție lucrări și dirigenție de șantier și au fost emise ordinele de începere ale acestora. -au fost semnate contractele de dotări medicale pentru toate cele 9 loturi incluse în procedura de achiziție. - au fost realizate lucrări de organizare de șantier, lucrări de rezistență și arhitectură la corpul reprezentând extindere UPU, lucrări de construcție a	100% - procent fizic lucrări

				clădirii anexă a centralei termice, lucrări pentru instalațiile electrice, sanitare, ventilație, fluide medicale, curenți slabi, instalații și sisteme de securitate împotriva incendiilor. De asemenea, au fost realizate și lucrările de recompartimentare și finisaje interioare în corpul existent prevăzute în cadrul proiectului. Au fost finalizate lucrările. La aceasta data recepția la terminarea lucrărilor este în plin proces de desfășurare.	
5.	„Dotarea unităților de învățământ special din județul Vaslui” Perioada de implementare: 1 august 2023 - 31 martie 2026 Sursa de finanțare: PNRR C15/MEDU/ I9./I11./I13./I14 Aplicant Județul Vaslui (CJ Vaslui)	Valoarea totală este de 4.573.002,13 lei TVA inclus, din care eligibili 4.573.002,13 lei. Județului Vaslui îi revin cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului, privind informarea și publicitatea proiectului, în cuantum de 6890,10 lei (inclusiv TVA), din care 1100,10 lei este TVA	-echipamente pentru 4 laboratoare de informatică, din care 3 nou înființate; -echipamente digitale pentru 68 de săli de clasă; -mobilier pentru 46 de săli de clasă; -mobilier și materiale specifice, inclusiv componentă digitală, pentru 1 atelier de practică la nivel de 1 UIP din rețeaua IPT; -echipamente, materiale didactice și digitale pentru 1 laborator de științe multidisciplinar (<i>Biologie/Fizică/Chimie</i>); -mobilier, materiale didactice și digitale pentru 10 cabinete, din care 3 <i>nou înființate</i>; -echipamente și materiale didactice pentru 4 săli de sport.	Au fost încheiate 25 contracte pentru dotarea școlilor cu bunuri și echipamente, distribuite astfel: -Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși: 14 săli de clasă și 2 laboratoare au fost dotate cu echipamente digitale; 2 cabinete școlare dotate cu mobilier; 1 sală de sport dotată cu materiale sportive. -Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Constantin Pufan” Vaslui: 17 săli de clasă dotate cu mobilier și echipamente digitale; 1 laborator dotat cu echipamente digitale; 2 cabinete școlare dotate cu mobilier; 1 sală de sport dotată cu materiale sportive; 1 cabinet psihopedagogic dotat cu materiale specifice. - Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui: 1 laborator dotat cu echipamente digitale; 21 săli de clasă dotate cu mobilier și echipamente digitale; 2 cabinete școlare dotate cu mobilier;	Progres fizic: 100 % Progres valoric: 100% Finalizat

				1 cabinet de kinetoterapie dotat cu materiale sportive; 1 sală de sport dotată cu materiale sportive. -Centrul Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești: 1 laborator dotat cu echipamente digitale; 16 săli de clasă dotate echipamente digitale; 2 cabinete școlare dotate cu mobilier; 1 sală de sport dotată cu materiale sportive; -Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui: 2 cabinete școlare dotate cu mobilier. - Până la 30.06.2025 au fost depuse 7 cereri de transfer cu o valoare de 3.803.035,28 lei, toate fiind decontate.	
6.	„BiblioHub Vaslui” Cod 1_I17 Perioada de implementare: 13.10.2023 - 30.06.2026 Sursa de finanțare: PNRR, I17, C7, D Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) lider de parteneriat Parteneri: Biblioteca Județeană „Nicolae Miclescu Spătarul”, Municipiile Huși, Bârlad Comunele Fălciu, Albești, Bălteni, Berezeni, Costești, Dimitrie Cantemir, Ferești, Găgești, Gârceni, Ivești, Laza, Mălușteni, Micălești, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Oltenești, Pădureni, Pochidia, Puiești, Roșiești, Ștefan cel	Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.469.536,44 lei din care: valoarea cheltuielilor eligibile de 2.675.616,01 lei, TVA aferentă cheltuielilor eligibile de 512.616,16 lei, suportată de la bugetul de stat și valoarea cheltuielilor neeligibile în sumă de 281.303,89 lei suportată de către Biblioteca Județeană „Nicolae Miclescu Spătarul” Vaslui, Municipiul Huși și Comuna Fălciu	- renovarea și echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice a Bibliotecii Județene ”Nicolae Miclescu Spătarul” Vaslui, Bibliotecii Municipale ”Mihai Ralea” Huși și Bibliotecii Comunale Fălciu și transformarea acestora în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale; - schimbarea/ modernizarea echipamentelor informatice a unui număr de 26 de biblioteci aflate în administrarea unităților administrativ - teritoriale partenere. - dezvoltarea competențelor de bază digitale ale unui număr de 2500 de cetățeni din comunitățile defavorizate ale județului Vaslui.	Au fost desemnate echipele de implementare a proiectului la nivelul fiecărui partener, fiind asigurată coordonarea activităților conform responsabilităților stabilite în cadrul parteneriatului. Au fost finalizate toate procedurile de achiziție pentru echipamentele IT și pentru lucrările de reabilitare și modernizare la nivelul fiecărui partener, toate contractele de lucrări și furnizare echipamente fiind încheiate în conformitate cu prevederile legale și contractuale. Lucrările de reabilitare și modernizare au fost finalizate și recepționate fără observații majore, spațiile fiind puse în funcțiune conform destinației proiectului. Echipamentele IT au fost livrate, instalate și recepționate, fiind ulterior	Progres fizic: 100 % Progres valoric: 100 % Finalizat

	Mare, Șuletea, Tătărăni, Todirești, Tutova, Vutcani.			utilizate în cadrul activităților de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale de bază ale cetățenilor din comunitățile vizate. Partenerii au derulat activitățile de formare planificate, contribuind la creșterea nivelului de alfabetizare digitală în rândul grupului țintă și la facilitarea accesului acestuia la servicii și resurse digitale. În urma implementării activităților, au fost validați 2.766 de cetățeni.	
7.	Dotarea cu microbuze electrice a unităților școlare din mediul rural, județul Vaslui Cod P_13 Perioada de implementare: 19.09.2023 - 30.09.2025 Sursa de finanțare: PNRR, C15/Reforma 6 Aplicant Județul Vaslui (CJ Vaslui)	Valoarea totală a proiectului este de 35.979.196,70 lei (inclusiv TVA), din care valoarea eligibilă prin PNRR este de 30.172.560,00 lei și TVA - 5.732.786,40 lei, suportat de la bugetul de stat	Achiziția de microbuze electrice 16+1 locuri pentru 30 unități de învățământ din unitățile administrativ-teritoriale, respectiv comunele Băcani, Băcești, Iana, Ivănești, Puiești, Stăniilești, Rebricea, Voinești, Banca, Solești, Alexandru Vlahuță, Bogdănești, Costești, Hoceni, Miclești, Dragomirești, Todirești, Zorleni, Vinderei, Gârceni, Gherghești, Roșiești, Bogdănița, Crețești, Cozmești, Dumești, Dimitrie Cantemir, Ciocani, Ibănești, Bălteni.	A fost desemnată echipa de proiect din cadrul Consiliului județean Vaslui. A fost finalizată achiziția de informare și publicitate, s-a încheiat contractul de servicii și au fost întreprinse activități specifice. - în data de 26.11.2024 s-a semnat contractul nr. 43880/26.11.2024 cu SC AVEURO INTERNAȚIONAL S.R.L. pentru furnizarea a 24 de microbuze școlare electrice; a fost emis ordinul de începere a furnizării microbuzelor electrice cu nr.(RU)44754/02.12.2024, cu data de începere 03.12.2024 - Urmare a înregistrării de economii la achiziția celor 24 de microbuze s-a semnat Actul adițional nr.2 din data de 20.01.2025 în scopul achiziționării a încă 6 microbuze; - în data de a fost semnat contractul nr. 24186/25.06.2025 pentru furnizarea a 6 microbuze electrice 16+1 locuri	Progres fizic: 100% Progres valoric: 100 % Finalizat

8.	Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui Perioada de implementare 23.06.2023 - 30.06.2026 Sursa de finanțare: PNRR C12/MS/I2.1/I2.2 Aplicant Județul Vaslui (CJ Vaslui) Acord încetare finanțare PNRR din data de 11.05.2026 Contract de finanțare prin Programul Sănătate 2021-2027 nr.63632/20.05.2026 Perioada de implementare: 20.05.2026 - 30.11.2028	Valoarea totală a proiectului = 389.520.785,64 lei Valoarea totală eligibilă a proiectului = 385.461.599,57 lei, inclusiv TVA Valoarea nerambursabilă din partea (FEDR/FSE+/FC/FTJ) : = 327.642.359,24 lei Valoarea nerambursabilă din bugetul național = 50.110.008,34 lei Valoare cofinanțare beneficiar = 7.709.231,99 lei Valoare totală neeligibilă = 4.059.186,07 lei	Obiectivul general al proiectului este continuarea și finalizarea investiției în infrastructura sanitară publică preluată din PNRR, în vederea îmbunătățirii calității, eficienței și accesibilității serviciilor de asistență medicală spitalicească pentru populația Județului Vaslui, prin construirea și dotarea a două corpuri noi de clădire destinate secțiilor de Psihiatrie, Cronici și Boli Infecțioase în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfânta Chiriachi” Vaslui. Prin implementarea proiectului se va asigura: modernizarea infrastructurii spitalicești, prin demolarea clădirilor vechi și crearea de spații conforme cu cele mai noi normative de igienă și securitate la incendiu; siguranța pacientului, prin separarea circuitelor pentru bolile infecțioase, esențială în prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM); sustenabilitatea activității spitalicești, prin utilizarea de soluții tehnice moderne pentru eficiență energetică în noile clădiri; acoperirea geografică și reducerea disparităților, prin deservirea întregii populații a județului, reducând nevoia de transfer către centrele universitare. Implementarea proiectului va genera un efect pozitiv, care va viza: eficiență energetică și operațională: noile clădiri vor fi proiectate cu un consum redus de resurse (clădiri nZEB), ceea ce va diminua costurile de întreținere pentru spital, eliberând fonduri pentru actul medical propriu-zis; siguranța pacienților (Zero Nosocomiale): infrastructura nouă va permite un control riguros al infecțiilor asociate asistenței medicale, reducând rata mortalității și durata de spitalizare; combaterea stigmatizării: modernizarea secției de Psihiatrie va oferi un mediu de	Au fost semnate următoarele contracte de achiziții publice: - Contractul nr. 2066/10.02.2021 -servicii de proiectare (PT + DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului; - Acordul contractual de execuție lucrări nr. 473/05.01.2024; - Contractul nr. 10677/04.08.2023 - servicii de supraveghere a lucrărilor prin supervizor; - Contractul nr. 10445/02.08.2023 - servicii de consultanță în managementul de proiect; - Contractul nr. 16534/15.09.2023 - servicii informare și publicitate; - Contractul nr. 17166/20.09.2023 - servicii audit financiar. Ordinul de incepere lucrări - 15.02.2024; Ca urmare a descoperirilor arheologice Supervizorul a sistat cu data de 03.04.2024 execuția lucrărilor pe o parte din șantier. Începând cu această data au fost executate lucrări de cercetare arheologică. In data de 07.11.2024 a fost emis certificatul de descărcare de sarcină arheologică pentru terenul afectat, respectiv tronsonul 1 din Corpul C1, mai puțin pe zona în care s-a descoperit un paraclis (tronson 2 din C1). Supervizorul a emis ordinul de reluare a lucrărilor cu data de 08.11.2024.	Progres fizic: 25% Progres valoric: 14%
----	--	---	--	---	---

			tratament umanizat, facilitând reintegrarea socială a pacienților cronici; atracția de personal calificat: un spital nou și dotat reprezintă un factor determinant în atragerea tinerilor medici specialiști, asigurând sustenabilitatea serviciilor medicale în județ pe termen lung. Obiectivele specifice vizează: 1. Demolarea corpurilor de clădire existente și construirea și construirea unei infrastructuri spitalicești noi destinate secțiilor de psihiatrie, cronici și boli infecțioase, până la finalul perioadei de implementare a proiectului. 2. Eficientizarea circuitelor medicale și a siguranței epidemiologice prin crearea de circuite funcționale complet separate pentru secțiile de Boli Infecțioase, Psihiatrie și Cronici, cu scopul reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale . 3. Sustenabilitate și eficiență energetică prin reducerea consumului de energie primară și a costurilor de exploatare, prin utilizarea de materiale izolante performante și sisteme de energie regenerabilă . 4. Creșterea capacității de diagnostic și tratament prin dotarea noilor secții cu echipamente medicale de ultimă generație și mobilier specific.	Prin adresa nr.7961/13.10.2025, Ministerul Sănătății ne-a comunicat că, în temeiul OUG nr.41/2025 și în conformitate cu Memorandumul Guvernului României, a inițiat procedura de suspendare temporară a finanțării proiectului în vederea transferului proiectului către Programul de Sănătate 2021-2027, gestionat de MIPE În cadrul proiectului au fost transmise și decontate 10 cereri de transfer în sumă totală de 32.095.126 lei, din care 30.490.370 lei reprezintă sume nerambursabile și 1.604.756 lei contribuția Județului Vaslui	
9	Axa rutieră strategică Sud - Vest a județului Vaslui Perioada de implementare Decembrie 2024-decembrie 2029 Sursa de finanțare: Programului Regional 2021-2027, Prioritatea de investiții 5, apelul de proiecte PR/NE/2024/5/RSO3.2/1 Aplicant Județul Vaslui	Valoarea totală a proiectului: 399.860.220,07 lei din care nerambursabil: 295.216.800,46 lei	Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui are o lungime totală de 73,146 km și presupune modernizarea a două drumuri județene DJ 243 și DJ 243A. Prin proiect se va realiza creșterea mobilității populației și bunurilor din 11 unități administrativ-teritoriale din județ, precum și îmbunătățirea accesului la servicii de calitate educaționale, sociale și de sănătate din zonele tranzitate, prin reabilitarea și modernizarea, până în decembrie 2029, a	În luna decembrie 2024 a fost semnat contractul de finanțare. Sunt în derulare procedurile de achiziție pentru execuție lucrări, servicii de supervizare și servicii de informare și publicitate. În luna decembrie 2025, a fost semnat contractul pentru servicii de audit financiar nr. 49480/22.12.2025.	Progres fizic: 30% Progres valoric: 0%

			73,146 km de drumuri județene (DJ 243 si DJ 243A), asigurându-se astfel conectivitatea cu rețeaua TEN-T și accesul rapid către zonele urbane	În luna februarie 2026 a fost semnat contractul având ca obiect furnizarea serviciilor de informare și publicitate din cadrul proiectului nr. 7579/26.02.2026. Sunt în derulare procedurile de achiziție a lucrărilor de execuție, a serviciilor de supervizare a lucrărilor și a serviciilor de consultanță din cadrul proiectului.	
10.	CAPABLE - Asistență competentă PRO îmbătrânire un Stil de viață mai Bun, Mai ușor” Perioada de implementare 01.05.2025- 30.04.2028 Sursa de finanțare: Interreg Europe Aplicant: Regiunea Autonoma Friuli Venetia Giulia Partener Judetul Vaslui (PP5 in cadrul proiectului)	Valoarea totală a proiectului este de 1.488.906 Euro. Valoarea gestionată de Județul Vaslui, în calitate de Partener este de 168.010 Euro, din care Județul Vaslui va asigura cofinanțarea de 20%, în cuantum de 33.602 EURO.	Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea instrumentelor de politică privind îngrijirea persoanelor vârstnice și a celor vulnerabile. Mai exact, proiectul urmărește evidențierea rolului pe care politicile regionale îl pot avea în transformarea sectorului serviciilor de îngrijire, făcându-l mai atractiv și mai eficient. Principalul instrument de politică ce va fi actualizat în cadrul proiectului de către Județul Vaslui este Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale Vaslui (2014-2023). În contextul acestei inițiative, Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale Vaslui va trebui actualizată și aprobată. Prin intermediul proiectului și al schimbului de experiență între parteneri, strategia va fi revizuită în ceea ce privește conținutul său și va fi îmbunătățită prin introducerea de noi măsuri și priorități de intervenție dedicate sectorului bunăstării sociale, adaptate pentru a răspunde mai bine nevoilor pieței și ale lucrătorilor. Scopul său general este de a crea un sistem de asistență socială inteligent, eficient și incluziv din punct de vedere social. Se urmărește o abordare coerentă a Sistemului Județean de Protecție Socială pornind de la nevoile persoanelor fragile, ceea ce presupune planificarea	Implementarea proiectului a început în luna mai 2025. Pana la această dată de la începutul proiectului au avut loc 5 întâlniri cu cei mai importanți factori interesați de la nivelul județului Vaslui în furnizarea de servicii sociale din sectorul public și privat. De asemenea, în luna martie a avut loc cel de-al doilea schimb de experiență la partenerul de proiect PP03 Pro Arbeit - Kreis Offenbach în Dreieich, Germania. De asemenea în luna iunie a fost finalizat și principalul instrument de politică elaborat în cadrul proiectului de DGASPC Vaslui, Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale Județul Vaslui 2025 - 2035, ce uremază a fi pusă în consultare publică și asumată de CJ Vaslui.	Progres fizic: 36,45% Progres valoric: 27,10%

			acțiunilor care vor fi implementate pentru creșterea calității serviciilor sociale oferite grupurilor țintă.		
11.	„Building Together European Inclusive Education across borders” („Construim împreună o educație europeană favorabilă incluziunii la nivel transfrontalier”) Perioada de implementare 12.08.2025- 11.08.2027 Sursa de finanțare: Interreg VI-A NEXT ROMÂNIA-REPUBLICA MOLDOVA. Aplicant: Judetul Vaslui Partener: Consiliul Raional Hîncești Republica Moldova	Valoarea totală a proiectului este de 931.002,22 euro. Din valoarea totală, Județului Vaslui îi revine suma de 790.811,47 euro. Cofinanțarea reprezintă 10% din suma alocată fiecărui partener, respectiv pentru Județul, suma de 79.081,15 euro.	Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea accesului egal al copiilor cu CES din zona transfrontalieră Vaslui-Hîncești la servicii educaționale de calitate și incluzive, atât prin dezvoltarea infrastructurii școlare, cât și prin dezvoltarea competențelor specialiștilor implicați în procesul de învățare/ recuperare/ integrare. Menționăm că, obiectul proiectului transfrontalier constă în principal în modernizarea infrastructurii școlare a C.S.E.I. „Constantin Pufan” Vaslui (Corpul C2-Cantina) concentrându-se în acțiuni care vizează creșterea eficienței energetice. Prin implementarea proiectului ”Building Together European Inclusive Education across borders” (”Construim împreună o educație europeană favorabilă incluziunii la nivel transfrontalier”) vor fi obținute următoarele rezultate: 1. infrastructură școlară îmbunătățită/ modernizată și dotată pentru copiii cu CES; 2. autorități locale implicate în educația incluzivă; 3. soluții comune transfrontaliere pentru copiii cu CES.	Implementarea proiectului a început în luna august 2025. Achiziția pentru lucrări a fost lansată înaintea semnării contractului de finanțare cu clauză suspensivă. În cadrul achiziției de lucrări, au fost depuse două oferte. În urma evaluării ofertelor a fost declarat câștigător unul dintre ofertanți. Ulterior transmiterii comunicărilor către ofertanți, unul dintre ofertanți a contestat rezultatul evaluării depunând contestație la CNSC. Autoritatea contractantă (Județul Vaslui), a transmis punctul de vedere și dosarul achiziției solicitat de CNSC. După o întârziere considerabilă în soluționarea contestației, CNSC a respins contestațiile și CJ Vaslui a semnat contractul de lucrări în data de 19.05.2026, și în data de 8.06.2026 a fost dat Ordinul de începere. La această dată lucrările sunt în derulare conform graficului de execuție asumat de constructor.	Progres fizic: 48,16% Progres valoric: 0,71%
12.	Sistem de panouri fotovoltaice la Spitalul Județean de Urgență Vaslui Perioada de implementare 21.05.2025- 31.12.2026 Sursa de finanțare: Fondul pentru Modernizare Aplicant Judetul Vaslui	Valoarea totală a proiectului este de 1.698.423,01 lei, din care: 817.095,71 lei cheltuieli eligibile și 881.327,30 lei cheltuieli neeligibile.	Proiectul presupune construirea unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 125.46 kWp și o producție calculată totală de 142.335.31 kWh raportată la situația consumurilor existente, echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse la Spitalul Județean de Urgență Vaslui.	Implementarea proiectului a început în luna mai 2025, a fost nominalizată echipa de implementare a proiectului. A fost semnat contractul de servicii de proiectare și asistența tehnică din partea proiectantului. Se întocmește documentația tehnico-economică faza PT.	Progres fizic: 5% Progres valoric: 0%

Aplicant DGASPC Vaslui					
1.	Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități Cod SMIS 121848 Sursa de finantare – POR 2014-2020 Perioada de implementare 01.11.2018-31.12.2026 Aplicant DGASPC Vaslui	Valoarea totală a proiectului: 4.932.251,23 lei din care nerambursabil: 3.794.795,20 lei	1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite) 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului	1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite) 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului	Activitati: 1.Elaborarea documentației tehnico-economice la faza SF mixt – 100% 2.Elaborarea documentației tehnico-economice la faza PT, CS, DE – 100% 3. Achiziție și execuție lucrări de construcții – 100% Dotări – 100% 4.Managementul Proiectului – 90% 5.Promovarea si mediatizarea proiectului – 100% 6. Auditul proiectului – 100% Buget cheltuit: 100%
2.	Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități Cod SMIS 121847 Sursa de finantare – POR 2014-2020 Perioada de implementare 01.12.2018-31.12.2026 Aplicant DGASPC Vaslui	Valoarea totală a proiectului: 4.836.112,88 lei din care nerambursabil: 3.127.054,84 lei	1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite) 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului	1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite) 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului	Elaborarea documentației tehnico-economice la faza SF mixt – 100% 2. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza PT, CS, DE – 100% 3. Achiziție și execuție lucrări de construcții 100%, Dotări – 100% 4.Managementul Proiectului – 75% 5.Promovarea si mediatizarea proiectului – 75% 6. Auditul proiectului – 75% Buget cheltuit: 95%
3.	Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Huși Sursa de finantare - PNRR /2022/C13/MMSS/I2 Perioada de implementare 24.04.2023 - 31.07.2025 Aplicant DGASPC Vaslui	Valoarea totală a finanțării nerambursabile: 1.316.931,10 lei din care: valoare eligibilă din PNRR (fără TVA) 1.107.365,77 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 209.565,33 lei	-1 plan de management -4 fișe de post -160 minute ale întâlnirilor echipei de implementare -40 vizite în teren -1 contract expertiză tehnică -1 contract certificarea performanței energetice și auditul energetic -1 contract proiectare și asistență tehnică -1 contract verificare tehnică PT	-1 plan de management -4 fișe de post -160 minute ale întâlnirilor echipei de implementare -40 vizite în teren -1 contract expertiză tehnică -1 contract certificarea performanței energetice și auditul energetic -1 contract proiectare și asistență tehnică	Managementul proiectului 100% Elaborarea documentației tehnico-economice 100% Autorizarea lucrărilor propuse 100% Achiziția lucrărilor 100% Execuție lucrări de reabilitare, recompartimentare și adaptare 100%

			-1 contract execuție lucrări de construcții -1 contract dirigenție șantier -1 contract audit -1 contract informare și publicitate -1 proces verbal la recepția finală a lucrărilor de construcții -2 comunicate de presă, 2 conferințe presă, 5 afișe, 100 pliante, 1 panou temporar, 1 placă permanentă, 1 contract furnizare dotări	-1 contract verificare tehnică PT -1 contract execuție lucrări de construcții -1 contract dirigenție șantier -1 contract audit -1 contract informare și publicitate -1 proces verbal la recepția finală a lucrărilor de construcții -2 comunicate de presă, 2 conferințe presă, 5 afișe, 100 pliante, 1 panou temporar, 1 placă permanentă, 1 contract furnizare dotări	Achiziția dotărilor 100% Punerea în funcțiune a dotărilor 100% Furnizare servicii de recuperare 100% <i>Buget cheltuit: 100 %</i>
4.	<i>Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Bârlad</i> Sursa de finantare - PNRR/2022/C13/MMSS/I2 Perioada de implementare 24.04.2023 - 30.09.2025 Aplicant DGASPC Vaslui	Valoarea totală a finanțării nerambursabile 1.303.234,77 lei din care valoare eligibilă din PNRR (fără TVA) 1.095.607,48 lei și valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 207.627,29 lei	-1 plan de management -4 fișe de post -160 minute ale întâlnirilor echipei de implementare -40 vizite în teren -1 contract expertiză tehnică -1 contract certificarea performanței energetice și auditul energetic -1 contract proiectare și asistență tehnică -1 contract verificare tehnică PT -1 contract execuție lucrări de construcții -1 contract dirigenție șantier -1 contract audit -1 contract informare și publicitate -1 proces verbal la recepția finală a lucrărilor de construcții -2 comunicate de presă, 2 conferințe presă, 5 afișe, 100 pliante, 1 panou temporar, 1 placă permanentă, 1 contract furnizare dotări	1 plan de management -4 fișe de post -160 minute ale întâlnirilor echipei de implementare -40 vizite în teren -1 contract expertiză tehnică -1 contract certificarea performanței energetice și auditul energetic -1 contract proiectare și asistență tehnică -1 contract verificare tehnică PT -1 contract execuție lucrări de construcții -1 contract dirigenție șantier -1 contract audit -1 contract informare și publicitate -1 proces verbal la recepția finală a lucrărilor de construcții -2 comunicate de presă, 2 conferințe presă, 5 afișe, 100 pliante, 1 panou temporar, 1 placă permanentă, 1 contract furnizare dotări	Managementul proiectului 100% Elaborarea documentației tehnico-economice 100% Autorizarea lucrărilor propuse 100% Achiziția lucrărilor 100% Execuție lucrări de reabilitare, re compartimentare și adaptare 100% Achiziția dotărilor 100% Punerea în funcțiune a dotărilor 100% Furnizare servicii de recuperare 100% <i>Buget cheltuit: 100 %</i>
5.	<i>Creșterea calității serviciilor Centrului de Servicii de</i>	Valoarea totală a finanțării nerambursabile	-1 plan de management -4 fișe de post	-1 plan de management -4 fișe de post	Managementul proiectului 100%

	Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Vaslui Sursa de finantare - PNRR/2022/C13/MMSS/I2 Perioada de implementare 24.04.2023 - 31.07.2025 Aplicant DGASPC Vaslui	1.253.533,95 lei din care valoare eligibilă din PNRR (fără TVA) 1.053.991,49 lei și valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR 199.542,46 lei	-160 minute ale întâlnirilor echipei de implementare -40 vizite în teren -1 contract expertiză tehnică -1 contract certificarea performanței energetice și auditul energetic -1 contract proiectare și asistență tehnică -1 contract verificare tehnică PT -1 contract execuție lucrări de construcții -1 contract dirigenție șantier -1 contract audit -1 contract informare și publicitate -1 proces verbal la recepția finală a lucrărilor de construcții -2 comunicate de presă, 2 conferințe presă, 5 afișe, 100 pliante, 1 panou temporar, 1 placă permanentă, 1 contract furnizare dotări	-160 minute ale întâlnirilor echipei de implementare -40 vizite în teren -1 contract expertiză tehnică -1 contract certificarea performanței energetice și auditul energetic -1 contract proiectare și asistență tehnică -1 contract verificare tehnică PT -1 contract execuție lucrări de construcții -1 contract dirigenție șantier -1 contract audit -1 contract informare și publicitate -1 proces verbal la recepția finală a lucrărilor de construcții -2 comunicate de presă, 2 conferințe presă, 5 afișe, 100 pliante, 1 panou temporar, 1 placă permanentă, 1 contract furnizare dotări	Elaborarea documentației tehnico-economice 100% Autorizarea lucrărilor propuse 100% Achiziția lucrărilor 100% Execuție lucrări de reabilitare, recompartimentare și adaptare 100% Achiziția dotărilor 0% Punerea în funcțiune a dotărilor 100% Furnizare servicii de recuperare 100% <i>Buget cheltuit: 100 %</i>
6.	Împreună pentru viitor: prevenirea separării și reintegrarea copiilor din județul Vaslui Sursa de finantare - PIDS/395/PIDS_P5/OP4/ESO4.11/PIDS_A23 Perioada de implementare 03.02.2025 - 30.09.2027 Aplicant ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE" Partener: DGASPC Vaslui Partener: Primăria Comunei Hocieni	Valoarea totală a finanțării nerambursabile a partenerului DGASPC Vaslui: 1413414,85 lei	1 Analiza de nevoi 252 de familii sprijinite financiar și 18 copii/tutori - vor fi sprijiniți financiar 112 de sesiuni de consiliere psihologică individuală/copil organizate; 28 de sesiuni de consiliere psihologică familială organizate/copil; 72 de sesiuni de consiliere psihologică per beneficiar organizate; 72 de sesiuni de terapie cognitiv-comportamentală/terapie ocupațională 1 Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii din comuna Hocieni dotat	1 Analiza de nevoi 200 Familii identificate in vederea acordării de sprijin 18 Planuri individuale de protecție elaborate; 31-33 de sesiuni de consiliere psihologică individuală/copil organizate; 10 sesiuni de consiliere psihologică familială organizate/copil ; 22 de sesiuni de consiliere psihologică per beneficiar organizate; 8 sesiuni de terapie ocupațională Dotare camera multisenzoriala	Activitatea 1. Identificarea, evaluarea copiilor aflați în situație de risc de separare de familie - 100% Activitatea 2. Furnizarea serviciilor de sprijin destinate copiilor în vederea prevenirii riscului de separare de familie - 34,38% Activitatea 3. Furnizarea serviciilor de sprijin destinate copiilor din sistemul de protecție specială în vederea reintegrării în familie - 20% Activitatea 4. Implementarea de măsuri de acompaniere a familiei în vederea creșterii și îngrijirii propriilor copii sau după caz a celor reintegrați în familie - 5%

					Activitatea 5. Managementul proiectului – 34,38%
7.	S.P.E.R.A.N.T.A - Sprijin Psihologic, Educațional și Reintegrare prin Asigurarea Nevoilor și Transformarea Adaptivă Sursa de finanțare - PIDS/395/PIDS_P5/OP4/ESO4.11/PIDS_A23 Perioada de implementare 03.02.2025 - 30.09.2027 Aplicant ASOCIATIA "IUBIRE SI INCREDERE" Partener: DGASPC Vaslui Partener: Primaria Comunei Zorleni	Valoarea totală a finanțării nerambursabile a partenerului DGASPC Vaslui: 1458961,75 lei	1 Analiza de nevoi 252 de familii sprijinite financiar și 18 copii/tutori – vor fi sprijiniți financiar 112 de sesiuni de consiliere psihologică individuală/copil organizate; 28 de sesiuni de consiliere psihologică familială organizate/copil; 72 de sesiuni de consiliere psihologică per beneficiar organizate; 72 de sesiuni de terapie cognitiv-comportamentală/terapie ocupațională 1 Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii din comuna Zorleni dotat Analiza modului de acordare de asistență personală din perspectiva drepturilor persoanelor cu dizabilități RA4.1.2 – 3 vizite de studii și schimburi de experiență organizate	1 Analiza de nevoi 200 Familii identificate în vederea acordării de sprijin 37-40 sesiuni de consiliere psihologică individuală; 2-10 sesiuni de consiliere psihologică familială; 23-25 sesiuni consiliere psihologică de grup; 10-12 sesiuni de terapie ocupațională/vocațională Dotare camera multisenzorială	Activitatea 1. Identificarea, evaluarea copiilor aflați în situație de risc de separare de familie – 100% Activitatea 2. Furnizarea serviciilor de sprijin destinate copiilor în vederea prevenirii riscului de separare de familie – 38,50% Activitatea 3. Furnizarea serviciilor de sprijin destinate copiilor din sistemul de protecție specială în vederea reintegrării în familie – 38,50% Activitatea 4. Implementarea de măsuri de acompaniere a familiei în vederea creșterii și îngrijirii propriilor copii sau după caz a celor reintegrați în familie – 20% Activitatea 5. Managementul proiectului – 38,50%
8.	„Rețeaua APP- Suport pentru o viață independentă în comunitate pentru persoanele cu dizabilități” Sursa de finanțare - Programul Incluziune și Demnitate Socială (PoIDS), Prioritatea 7, ACȚIUNEA 7.7- Formarea și asigurarea salarizării APP la nivel național și crearea și dezvoltarea la nivel național a unei baze de date relevante pentru rețeaua de APP și personalul specializat din sistem. Data început 01-06-2025 Data finalizare 31-05-2028	Valoarea totală a finanțării nerambursabile a partenerului DGASPC Vaslui: 6.601.238,74 lei	1 - 1 plan management, 1 plan de achiziții, echipa de implementare proiect stabilită 1 pachet revizuit de reglementare privind desfășurarea activității APP RA4.2.2 – 4 sesiuni de RA4.2.1 – 1 pachet revizuit de reglementare privind desfășurarea activității APP RA4.2.2 – 4 sesiuni de consultări, dezbateri 1 baza de date interactivă, accesibilă pe site-ul ANPDPD RA3.1.1 – 500 persoane APP (angajați ai DGASPC) salarizate din proiect – inclusiv alocația lunară de îngrijire; RA3.1.2 - 500 de persoane cu dizabilități beneficiare RA2.3.1 – 500 de persoane calificate în ocupația de APP (cu certificat de calificare sau cu certificat de competențe profesionale ca asistent personal profesionist)	RA3.1.2 - 77 de persoane cu dizabilități beneficiare selectate RA2.3.1 – 77 de persoane selectate în vederea calificării pentru ocupația de APP RA1.2.1 – 1 metodologie de selecție RA1.2.2 – 77 persoane selectate + o listă de rezervă cu grup țintă (30 pers)	A1. Informare și conștientizare A2. Dezvoltarea competențelor APP pe baza abordării centrate pe persoană Durată activitate: 24 luni A3. Suport acordat direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului în dezvoltarea rețelei de APP Durată activitate: 21 luni A4. Îmbunătățirea cadrului legislativ și de reglementare Durată activitate: 20 luni Progres activități 21,00%

	Aplicant AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR PERSOANELOR CU DIZABILITATI / Serviciul Proiecte și Programe Partener : DGASPC Vaslui		R2.2.1 Pachet de resurse privind asistența personală RA2.1.1 – Raport privind procesul de consultare și colectare de informații în vederea definirii sarcinilor și responsabilităților necesare pentru actualizarea analizei ocupaționale pentru ocupația de APP RA2.1.2 - Analiza ocupațională actualizată dintr-o perspectivă a drepturilor omului RA2.1.3 – 1 standard ocupațional pentru APP, revizuit RA1.2.1 – 1 metodologie de selecție RA1.2.2 – 500 persoane selectate + o lista de rezerva cu grup tinta (30 pers)		
Aplicant CJRAE Vaslui					
1.	Proiect 2025-1-RO01-KA121-SCH-000319716 Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării	Suma maximă de 36054 EUR	Anul 2 de proiect (2026) Proiectul a fost aprobat și va fi implementat pe o perioadă de 15 luni, în perioada 01.06.2025 - 31.08.2026 Au fost efectuate 9 mobilități de tip curs structurat și 9 mobilități de tip jobshadowing	S-au derulat cele 18 mobilități propuse, în luna mai 2026 Au fost realizate activități de diseminare ale proiectului în curs. Au fost realizate o parte din workshop-urile cu cadrele didactice la nivelul școlilor din consorțiu.	Implementat 60%
2.	Proiect 2026-1-RO01-KA121-SCH-000432481 Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării	Suma maximă de 35946 EUR	Anul 1 de proiect (2026) Proiectul a fost aprobat și va fi implementat pe o perioadă de 15 luni, în perioada 01.06.2026 - 31.08.2027 Semnarea contractului și a anexelor corespunzătoare	Furnizarea informațiilor în vederea completării și semnării documentelor oficiale	Implementare 15%
Aplicant Spitalul Judetean de Urgenta „Sfânta Chiriachi” Vaslui					
1.	“Construire laborator de microbiologie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui ”	Valoare totală: 9.757.530,00 lei , din care:	Relocarea în clădirea ce se va construi în cadrul prezentului proiect a spațiilor ce deservește laboratorul de microbiologie și PCR, deoarece acestea nu corespund normelor de calitate și igienă sanitară.	S-a finalizat procedura de achiziție pentru dotarea laboratorului de microbiologie cu toate echipamentele medicale.	Progres fizic proiect: 90 % Progres fizic lucrări: 90%

	PNRR/2022/C12/MS/I2.4 Perioada de implementare – 28.11.2023 - 15.08.2026 Aplicant SJU „Sf. Chiriachi” Vaslui	Valoare eligibilă din PNRR 6.288.880,16 lei Valoare TVA aferent PNRR 1.194.887,23 lei și Valoare neeligibilă 2.273.762,61 lei asigurată de CJ Vaslui		S-au accesat fonduri europene și naționale în valoare de 1.125.042,3 lei aferente cererilor de transfer (CT1/CT2/CT3) depuse la finanțator, dar și la Consiliul Județean Vaslui în calitate de cofinanțator. S-au efectuat plăți în aceeași valoare. În ceea ce privește construcția noului laborator și montajul echipamentelor tehnologice, la data de 30.10.2024 a fost reziliat unilateral contractul de execuție nr. 1106 din 18.09.2023 pentru nerespectarea proiectului tehnic din studiul de fezabilitate, clauză asumată contractual de prestator. S-a demarat și finalizat o nouă procedură de achiziție, pentru proiectare și execuție, finalizată cu încheierea contractului nr. 467 din 26.05.2025. A fost obtinuta autorizatia de construire. A fost semnat contractul de servicii de dirigenție de santier. S-a încheiat act adițional nr.1 cu prestatorul Starconstruct în vederea devierii rețelei de apă în valoare de de 119.435.25 RON, sumă acoperită din capitolul cheltuieli neprevăzute. In baza actului adițional nr.4 la contractul de finanțare încheiat între SJUVS și Ministerul sănătății prin care seprelungeste până la data de 15 August 2026 valabilitatea contractului de finantare s-au încheiat acte adiționale cu toți furnizorii de servicii pentru activitățile rămase restante până la data de 30.06.2026.	Progres fizic achiziții echipamente medicale: 100% Progres valoric: 50 %
--	---	--	--	--	--

				S-a achiziționat și recepționat din capitolul Dotări, mobilierul medical necesar dotarii Laboratorului de Microbiologie. Lucrările de construcție au fost executate în procent de 90%.	
2.	„Dotare cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui” PNRR/2022/C12/MS/I2.3a – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți. Perioada de implementare – 20.02.2024 - 28.11.2025 Aplicant SJU „Sf. Chiriachi” Vaslui	Valoare totală proiect: 260.163,75 lei din care: Valoare eligibila din PNRR 201.177,60 lei Valoare TVA aferenta PNRR 38.223,74 lei Si Valoarea neeligibila 20.762,41 lei.	Îmbunătățirea programului de screening prin dotarea infrastructurii existente cu aparatură medicală cu un consum redus de energie, modernă și corespunzătoare pentru a asigura condiții mai bune de diagnosticare și tratament a micilor pacienți.	Achiziționarea și derularea serviciilor de consultanță pentru implementarea proiectului. Achiziționarea și derularea serviciilor de publicitate din cadrul proiectului. Achiziționarea serviciilor de auditare financiară. Finalizarea procedurilor de achiziție pentru echipamentele medicale. Achiziționarea chipamentelor medicale și recepționarea acestora - integral. Punerea în funcțiune a echipamentelor medicale de către reprezentanții furnizorilor. Instrucțiul salariaților pentru utilizarea echipamentelor medicale, de către reprezentanții furnizorilor. Derularea serviciilor de publicitate, consultanta si auditare. S-au accesat fonduri europene în valoare de 228.135,89 lei conform cererilor de transfer depuse la finanțator, dar și la Consiliul Județean Vaslui în calitate de cofinantator. S-au efectuat plăți de aceeași valoare.	Progres fizic achiziții echipamente medicale: 100% Progres valoric:100%
3.	„Guvernanță digitală și interoperabilitate” în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui	Valoare totală proiect: 4.365.660,69 lei, din care: Valoare eligibilă din PNRR 3.666.622,43 lei	Optimizarea proceselor și eficientizarea resurselor disponibile prin implementarea soluției informatice solicitată în cadrul proiectului. Sistemul centralizat de gestionare a fluxurilor clinice și non-clinice va facilita comunicarea între structurile spitalului, eliminând	*Contractare servicii de consultanță . *Contractare servicii de audit financiar *Contractare servicii de informare si publicitate	Progres fizic: 100 % Progres valoric: 100 % *Suma de 55.447,61 lei reprezentand diferenta de tva,(modificare tva de la 19%

	PNRR/2022/C7/MS/I3.3 Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice. Perioada de implementare – 20.09.2024 - 15.08.2026 Aplicant SJU „Sf. Chiriachi” Vaslui	Valoare TVA aferentă PNRR 696.658,26 lei și Valoare neeligibilă 2.380 lei.	redundanța activităților și evitând risipa de timp si efort. Prin gestionarea mai eficientă a datelor si resurselor, se va reduce timpul de asteptare pentru pacienți și se va crește satisfacția acestora.	*Contract de furnizare echipamente si soft Finalizare lucrari de instalare echipamente si implementare soft	la 21%) nu a fost validata la plata
4.	Raising healthcare system resilience and preparedness for future cross-border epidemic threats - reducing vulnerability in a sustainable way”, (Creșterea rezilienței și pregătirea sistemului de sănătate pentru viitoarele amenințări epidemice transfrontaliere – reducerea vulnerabilității într-un mod durabil”). Interreg NEXT Programme Romania-Republic of Moldova - financed by Interreg-ROMD00318 Registration no.128136 Perioada de implementare – 24.06.2025 - 24.06.2027 Aplicant SJU „Sf. Chiriachi” Vaslui	Valoare totală eligibilă proiect: 8.191.952.611 lei din care: Valoare eligibilă din fonduri europene 7.372.757 lei (90%) și 819.195,61 (10% cofinanțare) Valoare totală eligibilă pentru SJU „Sf. Chiriachi” Vaslui ca Partener 2 este de 4.093.047,06 lei din care 3.683.742.31 fonduri europene (90%) și 409.304.74 lei (10% cofinanțare)	Îmbunătățirea rezilienței și pregătirea sistemelor de sănătate pentru viitoarele amenințări epidemice transfrontaliere prin achiziționarea de echipamente sigure din punct de vedere ecologic și sustenabile pentru gestionarea și neutralizarea deșeurilor medicale interne și amplasarea acestora într-o clădire modernizată din punct de vedere ecologic, în incinta spitalului, atât în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Chiriachi” Vaslui, cât și în IMSP Spitalul Clinica Republican Chișinău, până la sfârșitul proiectului. Îmbunătățirea dezvoltării profesionale transfrontaliere și a cunoștințelor personalului medical prin desfășurarea de sesiuni de instruire privind gestionarea deșeurilor medicale până la sfârșitul proiectului; - creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de cunoștințe al pacienților și personalului din spitale.	A fost desemnată echipa de implementare a proiectului. S-au realizat întâlniri de lucru, ședințe de informare / clarificare și pregătire a echipei de proiect de la nivelul spitalului, în vederea implementării eficiente a contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Sănătății. S-au realizat vizite de lucru a echipei BRCT Iași cu scopul verificării acurateții deocumene depuse la AM în vederea accesării Grantului, precum și o vizită comună cu echipa de proiect a spitalului la amplasamentul viitoarei construcții. S-a semnat contractul de Grant cu AM -Ministerul Dezvoltării de către partenerul leader L1, Spitalul Republican „Timofei Moșneagă” Chișinău în data de 18.06.2025. În perioada 25 iunie – 24 octombrie 2025, PP2 - Spitalul de Urgență „Sfânta Chiriachi” Vaslui s-a axat pe activitățile pregătitoare și manageriale necesare pentru a asigura un demaraj fără probleme și conform implementării proiectului. A avut loc lansarea publică oficială a proiectului de ambele	Progres fizic: 35 % Progres valoric: 4.18 %

				părți ale frontierei. Conferința de deschidere din Republica Moldova a avut loc pe 26 august 2025 la Chișinău, urmată de conferința de lansare a proiectului la Vaslui pe 30 septembrie 2025. Spitalul de Urgență „Sfânta Chiriachi” Vaslui a finalizat cu succes mai multe achiziții cheie, inclusiv: servicii de consultanță în management de proiect, servicii de proiectare, vizibilitate și materiale informative, servicii media și de comunicare, servicii de catering pentru evenimentul de lansare. Pentru obiectivul proiectului a fost identificată o nouă locație, situată la limita nord-vestică a incintei SJU Vaslui. În decembrie 2025 s-a obținut studiul de fezabilitate. Se aștepta răspunsul BRCT cu privire la acceptul noii locații și prelungirea termenului cu 90 de zile printr-un act adițional. BRCT a fost de acord cu relocarea spațiului unde se va construi stația de neutralizare deșeurilor medicale (construcție tip container). - S-au obținut toate avizele necesare obținerii Autorizației de construcție; (autorizație obținută); -s-a obținut Proiectul Tehnic (APVV SRL) pentru a putea demara achiziția de: Lucrări de construire stație de neutralizare deșeurilor medicale (construcție tip container) - procedura simplificată; valoare ~ 122000 euro;	
--	--	--	--	---	--

				- achizitia de Echipamente medicale - licitatie deschisa; val ~ 477000 euro. Achizitiile se vor lansa in aplicatia Seap in luna iulie 2026. De asemenea, activitatile de promovare si vizibilitate din cadrul proiectului au continuat: in luna mai 2026 au avut loc cursuri de formare profesionala privind gestionarea deseurilor medicale; la intalnire au luat parte liderul de proiect de la Chisinau, oficialitati locale, colegi si persoane interesate. PP2 a finalizat achiziția de servicii pentru proiectarea și dezvoltarea site-ului web/paginii web a proiectului. Managementul și coordonarea proiectului au continuat pe tot parcursul perioadei de raportare. Pana la data de 24.06.2026 (perioada 3 de raportare a proiectului) s-au cheltuit 34106.81 euro.	
Aplicant Aquavas Vaslui					
A.	<i>Fazarea proiectului</i> <i>Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti - judetul Vaslui</i> Aplicant Aquavas	Valoarea totală a proiectului: 428.222.402 lei 85 % nerambursabile din FC 230.862.516 lei	Obiectivul principal al proiectului este creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la 100% în cele patru aglomerări selectate. PROIECT FAZAT	Proiectul se afla in derulare	Progres fizic 96.71 % Progres valoric 92.18 %
1.	<i>Contract nr. 3230/15.09.2017 -VS-CS-ATMP-02.1</i> <i>Proiectare si Asistenta tehnica din partea proiectantului</i>	Valoare contractata 4.254.982,18 lei	Elaborare Documentatii de Atribuire si sprijin pentru Beneficiar pe parcursul derularii procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari, fiind incheiat contractul cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi - B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz (Polonia).	Au fost finalizate si predate toate documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari si transmise catre Beneficiar. Au fost prestate servicii de asistenta din partea proiectantului pe parcursul	Progres fizic 94 %. Stadiul financiar:90%

				derularii executiei contractelor de lucrari. Au fost predate Rapoartele lunare si trimestriale privind situatia si progresul lucrarilor.	
2.	<i>Contractul nr. 2351/04.05.2018 VS-CS-ATMP-02.2</i> <i>Supervizarea lucrărilor</i> Contract încheiat la data de 31.03.2024	Valoare contractata 2.611.558,50 lei	Supervizare lucrari pentru Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui,, .A fost semnat contractul de servicii cu SC Medos Construct & Consulting SRL Iasi.	Au fost predate Rapoartele lunare si trimestriale cu situatia actualizata si progresul fiecarui contract de lucrari.	Progres fizic: 70 % Stadiul financiar: 78 %
2.1	<i>Contractul nr. 2868/30.05.2024 VS-CS-ATMP-02.2</i> <i>Supervizarea lucrărilor</i> Contract încheiat la data de 31.05.2025	Valoare contractata 324.920,00 lei	Supervizare lucrari pentru Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui,, . A fost semnat contractul de servicii cu SC OZN ECO LINE SRL Iasi.	Contract in derulare.	Progres fizic: 80% Progres valoric: 78 %
2.2	<i>Contractul nr. 4249/02.06.2026 VS-CS-ATMP-02.2</i> <i>Supervizarea lucrărilor</i>	Valoare contractata 162.800,00 lei	Supervizare lucrari pentru Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui,, . A fost semnat contractul de servicii cu SC OZN ECO LINE SRL Iasi.	Contract in derulare.	Progres fizic: 10% Progres valoric: 0 %
3.	<i>Contractul nr. 3766/03.11.2017 VS-CS-ATMP-02.3</i> <i>Publicitate</i> Contract încheiat la data de 31.12.2023	Valoare contract 256.600,0 lei	Contractul de servicii- „Sprijin pentru Beneficiar in derularea unei campanii eficiente de publicitate si promovare a proiectului – Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui” a fost incheiat contractul cu SC FLAROM ADVERSITING SRL Iasi.	În data de 21.12.2020 a fost actualizat site ul Aquavas S.A cu informatii privind stadiul si progresul proiectului. In data de 24.03.2021 a fost organizata la Barlad o conferinta de presa cu ocazia semnarii contractului de lucrari VS-CL-BD-R-02 <i>Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Barlad</i>	Progres fizic: 85 %. Progres valoric: 78%
4.	<i>Contractul VS-CS-ATMP-02.4</i> <i>Management Proiect</i>	Valoare estimata 2.887.762,72 lei	”Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului”. Documentatia de Atribuire este in proces de revizuire a Caietului de Sarcini si reevaluare a valorii estimate.		Progres fizic 0 %

5.	<i>Contractul VS-CS-ATMP-02.5 Achizitie echipamente</i>	Valoare estimata 4.569.265,24 lei	Achizitia de bunuri si echipamente necesare implementarii proiectului. Documentatia de Atribuire este in faza de pregatire.		Progres fizic 0 %
6.	<i>Contractul de servicii nr. 865/13.02.2019 – Servicii de audit financiar</i>	Valoare contractata 34.629,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2019 -30.06.2019. Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul II a fost intocmit in perioada 01.07.2019 - 31.12.2019. Contract finalizat	Progres fizic 100 %
7.	<i>Contractul de servicii nr. 980/19.02.2020 – Servicii de audit financiar</i>	Valoare contractata 38.080,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2020 - 30.06.2020. Raportul de constatari factuale a fost intocmit pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020. Contract finalizat.	Progres fizic 100 %
8.	<i>Contractul de servicii nr. 874/12.02.2020 – Servicii de audit financiar</i>	Valoare contractata 38.080,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2021 - 30.06.2021. Contract finalizat.	Progres fizic 100 %
9.	<i>Contractul de servicii nr. 1231/21.02.2022– Servicii de audit financiar</i>	Valoare contractata 36.000,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Contract in derulare	Progres fizic 100%
9.1	<i>Contractul de servicii nr. 990/10.02.2023– Servicii de audit financiar</i>	Valoare contractata 38.000,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.		Progres fizic 100%
9.2	<i>Contractul de servicii nr. 1239/05.03.2024– Servicii de audit financiar</i>	Valoare contractata 39.000,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.		Progres fizic 100%
9.3	<i>Contractul de servicii nr. 1464/11.03.2025– Servicii de audit financiar</i>	Valoare contractata 39.000,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.		Progres fizic 100%
9.4	<i>Contractul de servicii nr. 1601/04.03.2026– Servicii de audit financiar</i>	Valoare contractata 39.000,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.		Progres fizic 0%
10.	<i>Contract VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă</i>	Valoare contract: 55.318.502,92 lei	Urmare a adresei nr.784 din 28.02.2022, inregistrata la Aquavas SA cu nr.1517 din 03.03.2022, transmisa de S.C. CORAL S.R.L., acesta comunica rezilierea de	S-a efectuat receptia finala pentru componenta “Reabilitarea Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi”.	Progres valoric 92 %

	<i>și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”</i>	Valoare contract (faza II-a): 8.680.165 lei Valoare realizata 3.772.096,88 lei Rest de realizat: 4.918.068.12 lei. Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in urma reevaluării valorii contracta-te, s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 1.194.599,48 lei	catre Antreprenor a componentei SCADA din cadrul Contractului nr.717/26.02.2014: „Reabilitarea stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”. Documentatia de Atribuire pentru componenta SCADA este in pregatire si urmeaza a fi scoasa la licitatie.	Urmeaza implementarea SCADA.	
11.	<i>Contract VS-CL-G-02 „Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Husi”</i>	Valoare contract: 110.609.600,13 lei Valoare realizata 88.880.586,45 lei (fara TVA)	Reabilitarea statiilor de epurare in Vaslui, Barlad si Husi.	A fost semnat Procesul Verbal de Receptie Finala in data de 18.02.2019. Contract finalizat	Progres fizic 100 %
12.	<i>Contract VS-CL-VS-R01- „Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Vaslui”</i>	Valoare contract: 94.726.128,81 lei (inclusiv valoarea suplimentara din LEGE nr. 345 din 9.12.2022)	Reabilitarea rețelei de apă – 9.895 ml; Extinderea rețelei de apă – 56.356 m; Reabilitarea rețelei de canalizare – 9.900 m; Extinderea rețelei de canalizare – 57.529 m; Extindere conducte de refulare ape uzate – 5.715 m; Stații de pompare noi pe rețeaua de apă uzată – 16 bucăți; Stații de hidrofor noi – 9 bucăți; Reabilitarea SP apă uzată – 3 bucăți; Stații intermediare de clorinare – 4 bucăți.	Contractul este in derulare. Procedura de receptie la terminarea lucrarilor pe obiecte functionale independente se afla in diferite stadii de derulare	Progres fizic: 98 % Progres valoric: 97 %
13.	<i>Contract VS-CL-BD-R02 ” Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Barlad</i>	Valoare contract: 93.876.582,00 lei (inclusiv valoarea suplimentara din LEGE nr. 345 din 9.12.2022)	Reabilitarea a 12.869 km de rețea de apă; Extinderea cu 35.450 km rețea de apă; Reabilitarea a 10.900 km de rețea de canalizare; Extinderea a 24.640 km de colectoare canalizare; Extinderi conducte refulare ape uzate 0,819 km; Stații de hidrofor - 11 bucăți; Stații de pompare noi pe rețeaua de apă uzată – 5 bucăți;	Contractul este in derulare.	Progres fizic 91 % Progres valoric: 82 %

			Reabilitarea SP de apă uzată – 3 bucăți.		
14.	<i>Contract VS-CL-HU&NE-R03: „ Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi si Negresti” Lot 1 Husi + Lot 2 Negresti</i>	Total contract: 53.491.754,46 lei (inclusiv valoarea suplimentara din LEGE nr. 345 din 9.12.2022)	Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare.	Contractul este finalizat.	Progres fizic 100 % Progres valoric: 100 %
14.1	<i>Lotul 1 – „Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi</i>	Valoare finala contract 34.873.391.76 lei	Captare și Stație pompare apă brută Poganești: realizare zonă de protecție sanitară cu regim sever la priza de apă; reabilitare clădiri ; Reabilitare 6.265 m aducțiuni apă; Extinderea cu 14.409 m a rețelei de apă; Reabilitarea a 3.454 m rețea de apă; Extinderea cu 23.744 m a canalizării; Stații de pompare pe rețeaua de apă potabila – 1 bucată; Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată – 8 bucăți; Conducte de refulare apă uzată 646 ml.	Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor nr. 7065 / 31.10.2023 Contract finalizat	Progres fizic 100 % Progres valoric: 100 %
14.2	<i>Lotul 2 – „Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Negresti”</i>	Valoare finala contract 18.618.362,70 lei	Constituirea zonei de protecție în jurul prizei de apă de la captarea Căzănești; Reabilitare conducta de aductiune PEID, De 355,Pn 10- 1336 m Dotarea SP apă brută Parpanita (generator și debitmetru); Extinderea cu 12.467 m a rețelei de apă; Stații de pompare pe rețeaua de apă – 1 bucată; Extinderea cu 16.263 m a canalizării; Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată – 9 bucăți; Extindere conducte de refulare ape uzate 3.950 m.	Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor nr. 5017 / 09.08.2023 Contract finalizat	Progres fizic 100 % Progres valoric: 100 %
15.	<i>Contract VS-CL-NE-R04.- Statiile de tratare si de epurare Negresti Lot 1 STAP + Lot 2 SEAU</i>	Total contract: 13.988.224,66 lei (inclusiv valoarea suplimentara din LEGE nr. 345 din 9.12.2022)	Statia de tratare si Statia de epurare Negresti	Contractul este finalizat.	Progres fizic 100 % Progres valoric: 100 %
15.1	<i>Lotul 1- Statia de tratare Negresti</i>	Valoare finala contract 4.773.020,39 lei	Statie de tratare apa potabila.	Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor nr. 1184 / 20.02.2023 Contractul este finalizat	Progres fizic 100 % Progres valoric: 100%

15.2	<i>Lotul 2- Statia de epurare Negresti</i>	Valoare finala contract 9.215.204,27 lei	Statie de epurare ape uzate	Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor nr. 1185/ 20.02.2023 Contractul este finalizat	Progres fizic 100 % Progres valoric: 100%
16.	<i>Contract VS-CL-VS&BD-R05- Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui si Barlad</i>	Valoare contract Total: 57.097.409,53 lei (inclusiv valoarea suplimentara din LEGE nr. 345 din 9.12.2022)		Contractul este in derulare.	
16.1.1	<i>Lotul 1 – Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui</i>	Valoare finala contract (etapa I) 12.930.682,53 lei	Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la acumularile Solesti, Puscasi si Rau Barlad; Reabilitarea statiei de vid Solesti; Reabilitare stații de pompare pe rețeaua de apă brută: 2 buc. (SP Spital; SP Reditu) ;Rezervoare 2 x 5000 mc noi; Rezervoare 2 x 600 mc noi; Reabilitari rezervoare 2 x 3500 mc; Reabilitare conducte refulare apa bruta 4,458 km (SP Spital – ST Delea; SP Reditu-ST Delea); Extindere conducte aductiune apa potabila 1,409 km (Rezervoare 2x5000mc- Rezervoare 2x600 mc, Rezervoare 2x5000 mc-Castel apa STAP Delea).	Contractul pentru Lotul 1 Vaslui a fost semnat cu Asocierea: S.C.Daroconstruct SRL- SC Geprocon SA Iasi. S-a executat organizarea de santier. S-a incheiat Acordul de Incetare a Contractului de Lucrari nr. 6211 / 22.10.2021, inregistrat la Aquavas S.A. cu nr. 5568 / 05.08.2022 (nr.DARO CONSTRUCT S.R.L. 3724 / 05.08.2022) conform OUG 64/2022 si OUG 109/2022. Proces Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor (conform Acordului de Incetare) nr. 7107/ 01.11.2023	Progres fizic contract: 54 % Progres fizic: 100 % Progres valoric: 100 %
16.1.2	<i>Lotul 1 – Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui</i>	Valoare estimata (etapa a II a) 26.054.766,00 lei	Reabilitare stații de pompare pe rețeaua de apă brută: 2 buc. (SP Spital; SP Reditu) ;Rezervoare 2 x 5000 mc noi; Rezervoare 2 x 600 mc noi; Reabilitari rezervoare 2 x 3500 mc; Extindere conducte aductiune apa potabila 1,409 km (Rezervoare 2x5000mc- Rezervoare 2x600 mc, Rezervoare 2x5000 mc-Castel apa STAP Delea).	Contractul a fost semnat cu Asocierea: Asocierea ARCIF AG SRL-ARCON AG SRL- PROCONSTRIND SRL. Ordin Incepere lucrari - 17.06.2024. Contractul este in derulare.	Progres fizic 75 % Progres valoric: 65 %
16.2	<i>Lotul 2 – Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Barlad</i>	Valoarea contract: 18.111.961.00 lei (inclusiv valoarea suplimentara din LEGE nr. 345 din 9.12.2022)	Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la captarile Cuibul Vulturilor si Rapa Albastra; Inchidere puturi de pe teritoriul municipiului Barlad;	Contractul pentru Lotul 2 Barlad a fost semnat cu S.C.Nomis 2003 SRL Galati. S-a inceput reabilitarea Statiei de pompare Cuibul Vulturilor-	Progres fizic 88 % Progres valoric: 75 %

			Conservarea fronturilor de captare din puturi subterane Tutova Badeana; Statie noua de pompare apa bruta, la Rapa Albastra; Aducțiune nouă de la Râpa Albastră la Stația de Tratare a apei Crâng 6,742 km; Lucrari de reabilitare statie pompare Cuibul Vulturilor (reabilitare structuri SP, echipament prevenire lovitura berbec); Reabilitare si consolidare camine pe aductiune Cuibul Vulturilor-Statia de Tratare a apei Crâng.	cladire si s-au amplasat panouri in zona de protectie sursa. Lucrarile la conducta de aductiune de la Statia de Pompare Cuibul Vulturilor la STAP Barlad sunt in curs de executie.	
B.	<i>Contractul de Finantare nr.135 din 26.10.2017 Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020</i>	Valoare contract 22.106.968,50 lei	A fost atribuit contractul Asocierii: RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL Bucuresti- RAMBOLL DANMARK A/S Copenhaga - SC INTERDEVELOPMENT SRL Bucuresti, semnat la data de 31.10.2017.	A fost emis Acordul de Mediu nr. 1 din 01.08.2022 In perioada august-septembrie s-au obtinut documente necesare depunerii Cererii de finanțare: • 48 de HCL-uri pentru punerea la dispoziție a terenurilor; • 47 de HCL-uri și HCJ Vaslui de aprobare a SF, a indicatori tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării. • Hotărârea ADI-APC Vaslui de aprobare a SF și a indicatorilor tehnico-economici, • Hotărârea ADI-APC Vaslui de aprobare a Planului anual de evoluție a tarifelor (Strategiei de tarifar). A fost semnat Contractul de Finanțare numărul 1780 din 23.12.2022. S-au obținut următoarele Autorizații de Construire: • execuție lucrări "VS-CL-R04 Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile Vaslui, Muntenii de Jos și Lipovăț". • execuție lucrări "VS-CL-R05 "Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Muntenii de Sus, Tanacu, Văleni și Ferești".	Progres fizic 91 %

				• execuție lucrări "VS-CL-R07 "Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Delești, Cozmești, Oșești, Pungești și Ivănești".	
C.	<i>Contractul de Finanțare numărul 1780 din 23.12.2022 pentru proiectul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Vaslui, în perioada 2014 – 2020”</i> cod SMIS 2014+ 157015	Valoare contract 1.110.508.580,85 lei inclusiv TVA Din care nerambursabil 747.500.172,80 lei	Îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din județul Vaslui incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite din Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante. Alimentarea cu apă în 47 de UAT și UAT Județul Vaslui acoperite de 16 de sisteme de alimentare cu apă: Bârlad, Codăești, Perieni, Tăcuta, Zorleni, Rebricea, Frunțișeni, Negrești, Todirești, Murgeni, Rafaila, Fălciu, Dumești, Vetrișoia, Băcești, Dodești, Micilești, Bogdănești, Costești, Pungești, Huși, Ivănești, Duda-Epureni, Ștefan cel Mare, Stănilești, Bălteni, Lunca Banului, Delești, Pădureni, Cozmești, Dimitrie Cantemir, Oșești, Hoceni, Vaslui, Pogana, Muntenii de Jos, Iana, Lipovăț, Zăpodeni, Băcani, Muntenii de Sus, Bogdana, Tanacu, Alexandru Vlahuță, Văleni, Berezeni, Ferești și Județul Vaslui.		
1.	<i>Contract de proiectare și execuție lucrări VS-CL-G02</i>	Valoare contract 126.350.435,22 fara TVA	Proiectare și execuție "Surse, aducțiuni, tratări Huși, Duda Epureni, Stănilești, Lunca Banului, Pădureni, Dimitrie Cantemir, Hoceni, Negrești, Todirești, Rafaila, Dumești, Băcești, Rebricea, Tăcuta, Codăești și Micilești"	- achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări contract VS-CL-G02 a fost finalizată și s-a semnat de execuție lucrări nr. 6938 din 25.10.2023 în valoare de 126.350.435,22 fara TVA	Progres fizic 5 % Progres valoric 0 %
2.	<i>Contract de proiectare și execuție lucrări VS-CL-G03</i>	Valoare contract 106.517.021,00 fara TVA	Proiectare și execuție "Surse, aducțiuni, tratări Zăpodeni, Muntenii de Sus, Tanacu, Văleni, Ferești, Ștefan cel Mare, Bălteni, Delești, Cozmești, Oșești, Pungești, Ivănești"	- achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări contract VS-CL-G03 a fost finalizată, s-a semnat contractul de execuție lucrări nr. 5546 din 04.09.2023 în valoare de 106.517.021,00 fara TVA și a fost emis ordinul de începere a	Progres fizic 32,30 % Progres valoric 30,47 %

				lucrărilor nr.1/12.09.2023, cu data de începere 14.09.2023.	
3.	<i>Contract de proiectare și execuție lucrări VS-CL-G04</i>	Valoare contract 60.878.679.83 fara TVA	Proiectare și execuție ”Stații de epurare ape uzate Huși, Vaslui și Dumești”	- achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări contract VS-CL-G04 a fost finalizată și s-a semnat de execuție lucrări nr. 797 din 13.02.2025 în valoare de 60.878.679.83 fara TVA	Progres fizic 5 % Progres valoric 0 %
4.	<i>Contract de execuție lucrări VS-CL-R05</i>	Valoare contract 107.421.100,91 lei cu TVA	Execuție lucrări ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Muntenii de Sus, Tanacu, Văleni și Ferești”	- achiziția de lucrări contract VS-CL-R05 (Anunț de Participare CN1037846 din 22.12.2021) a fost finalizată, s-a semnat contractul de execuție lucrări. nr. 1955 din 23.03.2023 în valoare de 107.421.100,91 lei cu TVA și s-a emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 1 din 30.03.2023, cu data de începere a lucrărilor 02.05.2023. Executia lucrarilor a inceput in UAT TANACU si in UAT FERESTI.	Progres fizic 33,20 % Progres valoric 18,00 %
5.	<i>Contract de execuție lucrări VS-CL-R03</i>	Valoare contract 124.266.684,75 lei cu TVA	Execuție lucrări ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile Huși, Duda Epureni, Stăniilești, Lunca Banului, Pădureni, Dimitrie Cantemir și Hoceni”	- achiziția de lucrări contract VS-CL-R03 (Anunț de Participare CN1038456 din 13.01.2022) a fost finalizată și s-a contractul de execuție lucrări nr. 2105 din 30.03.2023 în valoare de 124.266.684,75 lei cu TVA. S-a emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 1 din 20.06.2023, cu data de începere 31.07.2023.	Progres fizic 31,56 % Progres valoric 13,41 %
6.	<i>Contract de execuție lucrări VS-CL-R07</i>	Valoare contract 75.644.459,63 fara TVA	Execuție lucrări ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Delești, Cozmești, Oșești, Pungești și Ivănești”	- achiziția de execuție lucrări (Anunț de Participare CN1038180 din 01.01.2022) a fost finalizată, s-a semnat contractul de execuție lucrări nr. 4563 din 21.07.2023 în valoare de 75.644.459,63 fara TVA. A fost emis Ordinul de începere a lucrărilor nr.1/14.08.2023, cu data de începere 21.08.2023.	Progres fizic 43,49 % Progres valoric 17,53 %