

**PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-2020  
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE**

- situație la 31.12.2020

Nr. Crt	Titlul proiectului	Valoarea totala in lei (inclusiv TVA), din care finantare nerambursabila	Rezultate propuse	Rezultate atinse	Stadiul proiectului
1	<p><i>Fazarea Proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui”</i> Cod SMIS 104600</p> <p>Sursa de finantare - POIM 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.01.2014 - 31.12.2021</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	23.818.734,78 nerambursabil: 17.545.561,22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- construirea a 4 stații de transfer în Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești și a platformelor de colectare selectivă a deșeurilor;</li> <li>- închiderea depozitelor existente de la Bârlad, Huși și Negrești;</li> <li>- introducerea unor sisteme de tratare a deșeurilor, în acord cu cerințele legislației naționale și europene și reducerea cantității de deseuri depozitate;</li> <li>- asigurarea unei rate de colectare a deșeurilor de 100% în zonele urbane și de 95% în zonele rurale;</li> <li>- promovarea colectării selective a deșeurilor reciclabile și biodegradabile în conformitate cu cerințele naționale și ale UE;</li> <li>- protejarea sănătății populației și a mediului, prin îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor;</li> <li>- conformarea cu cerințele Directivei de depozitare a deșeurilor cu privire la deșeurile biodegradabile.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 stații de transfer în Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești și a platformelor de colectare selectivă a deșeurilor construite;</li> <li>- Cele 3 depozite de la Bârlad, Huși și Negrești, închise;</li> <li>- 1 sistem de tratare a deșeurilor, în acord cu cerințele legislației naționale și europene și reducerea cantității de deseuri depozitate, introdus;</li> <li>- O rata de colectare a deșeurilor asigurată, de 100% în zonele urbane și de 95% în zonele rurale;</li> <li>- O promovare a colectării selective a deșeurilor reciclabile și biodegradabile în conformitate cu cerințele naționale și ale UE, realizată;</li> <li>- protejarea sănătății populației și a mediului, prin îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor; conformarea cu cerințele Directivei de depozitare a deșeurilor cu privire la deșeurile biodegradabile.</li> </ul>	<p>Proiectul este realizat 100%, însă finalizarea proiectului este în data de 31.12.2021 când se va face plata finală a contractelor de servicii Proiectare, Dirigentie de santier și Audit, la 12 luni de la receptia finală.</p>

2	<p><b>Regiunea Nord-Est-Axa Rutiera Strategica 4: Vaslui „Reabilitare si Modernizare Drum Strategic Judetean Birlad – Laza – Codaesti (Dj 245, Dj 245m, Dj 247, Dj 246)”</b> Cod SMIS 108704</p> <p>Sursa de finantare – POR 2014-2020 Cod SMIS 108704</p> <p>Perioada de implementare 30.12.2017-30.06.2022</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Parteneri: Zorleni, Bacani, Al. Vlahuta, Poienesti, Laza, Balteni, Stefan Cel Mare, Zapodeni, Danesti, Codaesti, Miclesti</p>	222.001.842/ nerambursabil: 213.074.058	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lungimea de drum județean reabilitat/modernizat conectat la TEN-T – 82,649 km;</li> <li>- Lungimea de pistă de biciclete nou construită – 1.710 m;</li> <li>- Lungime trotuare pietonale modernizate/realizate – 23.460 ml;</li> <li>- Stații de transport public construite/modernizate – 24 buc;</li> <li>- Poduri noi, care înlocuiesc podurile existente – 7 buc;</li> <li>- Poduri reabilitate - 6 buc;</li> <li>- Podețe pentru scurgerea apelor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podețe noi -15 buc;</li> <li>- Înlocuirea podețelor existente cu podețe noi – 127 buc;</li> <li>- Reparații la podețele existente - 62 buc;</li> </ul> </li> <li>- Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferata – 1 buc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- au fost obținute autorizațiile de construire pentru cele trei loturi;</li> <li>- lucrarile sunt in executie pe cele trei loturi: Lotul 1 - 34,73% din valoarea contractului încheiat cu antreprenorul;</li> <li>Lotului 2 - 51,14% din valoarea contractului încheiat cu antreprenorul</li> <li>-)Lotul 3 - 25,80% din valoarea contractului încheiat cu antreprenorul.</li> </ul>	<p>Proiectare - realizat 100 %.</p> <p>Lucrari executate si decontate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lotul 1 = 22.397.713,98 lei,</li> <li>- Lotului 2 = 13.600.988,02 lei,</li> <li>- Lotul 3 = 22.301.790,96 lei,</li> </ul> <p>Cheltuielile efectuate până la 31 decembrie 2020, pentru contractele din cadrul proiectului, sunt în valoare totală de 54.459.921,38 lei, din care 54.430.553,78 lei cheltuială eligibilă și 29.367,60 lei cheltuială neeligibilă, plătită din bugetul județului</p>
3	<p><b>Centrul de Informare Europe Direct Vaslui 2018-2020</b></p> <p>Sursa de finantare - Reprezentanta Comisiei Europene in Romania prin intermediul programului “Selectarea</p>	În baza Acordului Specific 24/ 2018, bugetul pe 2018 : 49.690 euro, din care 24.750 euro, grantul de la Comisia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 dezbateri și o campanie online de conștientizare a tinerilor din județul Vaslui cu privire la modul în care mediul online poate fi folosit pentru dezinformare;</li> <li>• 1 tur de ciclism pentru implicarea publicului larg în lupta pentru protecția mediului</li> <li>• 1 eveniment inovativ în scopul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• au fost organizate 5 evenimente planificate în Planul de Acțiune (2 dezbateri despre fenomenul dezinformării, 2 concursuri de desene și lectură despre valorile europene, 1 tur de ciclism) și 2 evenimente extra pe tema protejării mediului și</li> </ul>	

<p>Partenerilor pentru desfășurarea de activități în calitate de Centre De Informare Europe Direct în România, (2018-2020)”.  Durata Acordului Cadru este de la 01.01.2018-30.04.2021.  Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>Europeană si 24.940 euro, contribuție proprie a CJ Vaslui;  AS24/2019, buget pe 2019: 74.118 euro, din care 24.750 euro, grantul de la Comisia Europeană si 49.368 euro, contribuție proprie a CJ Vaslui  AS24/2020 (amendat in 2020, pt extindere in 2021), buget pe 2019: 116.002 euro, din care 29.875 euro, grantul de la Comisia Europeană si 86.127 euro, contribuție proprie a CJ Vaslui.</p>	<p>sprijinirii tinerilor din județul Vaslui în alegerea unei meserii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promovarea egalității de șanse și de gen, a reconcilierii vieții de familie cu cea profesională și menținerea femeilor active pe piața muncii prin oferirea de modele de succes tinerii generații;</li> <li>• Familiarizarea tinerilor din județul Vaslui cu privire la politicile și programele europene destinate perfecționării educaționale și profesionale;</li> <li>• 2 concursuri de desene, fotografie și lectură pentru promovarea valorilor europene</li> <li>• Organizarea unui număr total de 13 evenimente;</li> <li>• Promovarea serviciilor oferite de Europe Direct Vaslui prin realizarea și distribuirea materialelor promoționale;</li> <li>• Informarea publicului larg despre evenimentele organizate de Europe Direct Vaslui, prin publicarea newsletterului Europa în Direct</li> <li>• Intensificarea și comunicarea permanentă cu publicul larg prin intermediul mijloacelor de comunicare online și - website, social media, telefon, e-mail.</li> </ul>	<p>promovarea sportului în aer liber;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 de șepci, 400 veste reflectorizante, 900 de carnețele personalizate cu semnele de identitate vizuală ale CIED Vaslui și insigne cu steagurile UE și RO, realizate;</li> <li>• 5 numere ale newsletterului Europa în Direct publicate și transmise prin e-mail la 300 de destinatari (elevi, profesori, administrație publică locală, ONG-uri, mass media);</li> <li>• 36 de vizitatori au trecut pragul Centrului 152 de întrebări au fost adresate de către publicul vasluian, contul de Facebook @Europe Direct Vaslui a fost actualizat permanent, numărul de prieteni crescând 2.427, am deschis un cont Europe Direct Vaslui pe Instagram, urmărit deja de 218 utilizatori.</li> </ul>	<p>In derulare activitatile conform Planurilor anuale de comunicare aprobate de Comisia Europeană</p>
---	---	--	--	---

4	<p><b><i>Cresterea eficientei energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui</i></b> Cod SMIS 115186</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 23.07.2018- 31.12.2022</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>3.464.963,93/ nerambursabil: 2.238.489,85</p>	<p>Reabilitarea clădirii Centrului Școlar de Educatie Incluzivă Elisabeta Polihroniade prin realizarea următoarelor lucrări de intervenție:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- refacerea șarpantei și a învelitorii pe întreaga suprafață a clădirii;</li> <li>- hidroizolarea fundațiilor;</li> <li>- refacerea trotuarului perimetral;</li> <li>- executarea unei rigole în care să fie conectat sistemul de preluare a apelor pluviale și care să se reverse în sistemul de canalizare;</li> <li>- stabilirea clasei energetice a clădirii în urma întocmirii unui audit energetic;</li> <li>- introducerea unui sistem de iluminat economic, alimentat/susținut de la panouri fotovoltaice;</li> <li>- introducerea unui sistem cu panouri solare, interconectat cu centrala termică existentă, care să furnizeze parțial sau total consumul de apă caldă de consum.</li> </ul> <p>Scădere a consumului anual de energie primară a clădirilor publice;</p> <p>Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;</p> <p>Scaderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile).</p>	<p>A fost obținută autorizația de construire;</p> <p>A fost finalizată documentația tehnico-economică faza Proiect Tehnic, fiind obținut și avizul de conformitate din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est;</p> <p>A fost lansată procedura de achiziție execuție lucrări</p>	<p>40% - activitati realizare 4,66% procent valoric</p>
---	--	--	---	--	---

5	<p><b>Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti)</b> Cod SMIS 126274</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 27.11.2018 - 26.01.2022</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Partener UAT Deleni</p>	<p>16.550.275,59/ nerambursabil: 15.991.882,95</p>	<p>- modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți a 7,14 km de drum județean.</p> <p>- podete pentru scurgerea apelor - 10 podete transversale noi.</p> <p>- categorii de elemente de siguranță a drumului realizate: număr-2.</p> <p>- marcaje longitudinale și verticale, - parapeți metalici.</p>	<p>- tronsonul 1 – 1,473 km, a fost receptionat</p> <p>- tronsolul 2 - lucrările sunt in curs de execuție .</p>	<p>- 100 % - tronsonul 1 – 1,473 km</p> <p>- 47,94 % - tronsolul 2.</p>
8	<p><b>Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Profesionala Speciala "Sfanta Ecaterina" Husi</b> Cod SMIS 121046</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.04.2019-30.04.2023</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>7.721.767,45/ nerambursabil: 7.082.769,68</p>	<p>- un campus modernizat cu spații de recuperare, recreere, socializare, cazare și masă care respectă standardele în vigoare;</p> <p>- 1 corp cantină cu o capacitate de 90 de elevi/serie, modernizat și dotat cu bunuri;</p> <p>- 1 corp cămin internat cu o capacitate de cazare de 111 locuri, cu spații destinate recuperării, socializării, recreerii și cazării, reabilite, recompartimentate și modernizate;</p> <p>- 132 elevi cu CES participanți la procesul educațional în Școala Profesională Speciala "Sfânta Ecaterina" care beneficiază de</p>	<p>Au fost finalizate achizițiile se servicii de informare si publicitate, consultanta in managementul proiectului, servicii de proiectare și asistență tehnică, servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic.</p> <p>A fost recepționată documentația tehnică în luna decembrie 2020 și a fost obținut avizul DSP.</p> <p>În curs de obținere aviz ISU.</p>	<p>0,52 % - procent valoric</p>

			condiții îmbunătățite de recuperare, recreere, socializare, cazare și masă/ pe an.		
9	<p><b><i>Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui</i></b>  <b>Cod SMIS 125305</b></p> <p>Sursa de finanțare - POR 2014-2020  Perioada de implementare 19.07.2019- 31.10.2021  Aplicant Județul Vaslui (CJ Vaslui)  Partener SJU Vaslui</p>	10.360.254,16/ nerambursabil: 10.153.048,49	<p>Echipamente medicale achiziționate – 197 bucăți;  Unități medicale dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) – 1 unitate;  Beneficiari de infrastructura dotată – 67.053 persoane.</p>	<p>-s-a desfășurat procedura de licitație deschisă pentru Achiziția de echipamente medicale, ulterior s-au semnat contractele de achiziție publică pentru 21 loturi, din cele 23 loturi;  -s-au livrat o parte dintre echipamentele medicale, urmând a fi recepționate în perioada următoare, după analizarea tuturor documentelor de către comisia de recepție;</p>	2,66% -procent valoric
10	<p><b><i>Extindere Unitate de Primiri Urgente si Realizare Heliport</i></b>  <b>Cod SMIS 121069</b></p> <p>Sursa de finanțare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare Martie 2019- 31 mai 2023</p> <p>Aplicant Județul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	13.321.989,67/ nerambursabil: 6.369.179,95	<p>- dezvoltarea capacitatii si calitatii serviciilor medicale furnizate de Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgenta Vaslui, prin extinderea spatiului actual cu un corp nou de cladire;  - imbunatatirea dotarii Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Județean de Urgenta Vaslui cu aparatura medicala.</p>	<p>- a fost aprobat actul adițional la contractul de finanțare prin care s-a eliminat din proiect construirea heliportului;  - au fost finalizate achizițiile de servicii informare si publicitate si consultanta in managementul proiectului.  - s-a atribuit contractul pentru serviciile de proiectare si asistenta tehnica.  - proiectul tehnic este in lucru.</p>	15% - activitati realizate 0,16% - procent valoric

11	<p><b><i>Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Judetul Vaslui</i></b> Cod SMIS 139495</p> <p>Sursa de finantare - POIM 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.02.2020 – 28.02.2021</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Parteneri: DGASPC Vaslui CAMS Codăești CAMS Băcești</p>	<p>4.452.860,49 / nerambursabil: 4.452.860,49</p>	<p>Dotarea celor trei entități publice care coordonează centrele sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile cu echipamente de protecție specializate, dispozitivele ce au drept scop sporirea nivelului de protecție și alte materiale și solutii necesare asigurării igienii și dezinfecției, asigurând astfel obținerea unui răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public în criza COVID-19.</p>	<p>- au fost atribuite contractele servicii de informare și publicitate și servicii de auditare financiară. - a fost depusă cererea de rambursare nr. 1, aferentă achizițiilor derulate anterior depunerii cererii de finanțare și finalizate efectuate de către DGASPC Vaslui, CAMS Băcești și CAMS Codăești - au fost lansate procedurile de licitație deschisă pentru furnizarea de echipamente de protecție personală</p>	<p>22,28% procent fizic proiect 11,68% progres financiar proiect</p>
12	<p><b><i>Pe urmele lui Stefan cel Mare</i></b></p> <p>Sursa de finantare - Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020 Perioada de implementare 24 luni Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>7.647.954 / nerambursabil: 6.883.158,45 din care CJ Vaslui- 6.671.371,00/ nerambursabil: 6.004.233,84</p> <p>Muzeul Judetean Vaslui- 31.539,71/ nerambursabil: 28.385,74</p>	<p>- Conservarea, securitatea și valorizarea comună a monumentelor și obiectelor culturale și istorice comune; - Rețele ale instituțiilor culturale care au ca scop promovarea patrimoniului cultural și istoric; Acordarea de suport pentru activități meșteșugărești tradiționale, importante pentru conservarea identității culturale locale; - Promovarea activităților specifice tradiționale în aria eligibilă</p>	<p>N/A</p>	<p>Proiectul a parcurs evaluarea tehnica si financiara, a fost depus studiul de fezabilitate și se află în etapa de precontractare.</p>

	<p>Parteneri: Consiliul raional Hincesti (RM), Muzeul Judetean Vaslui, Comuna Muntenii de Jos</p>	<p>Com. Muntenii de Jos – 65.755,12/ nerambursabil: 59.179,61</p>	<p>(inclusiv evenimente culturale transfrontaliere); - Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, mai ales prin intermediul evenimentelor culturale locale cu dimensiune transfrontalieră; Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea de strategii de promovare comune, produse și servicii turistice comune.</p>		
13	<p><b><i>Ștefan cel Mare- istorie comuna, patrimoniu comun, Soroca- Vaslui</i></b></p> <p>Sursa de finantare - Programul Operational Comun Romania- Republica Moldova 2014-2020 Perioada de implementare 24 luni Aplicant: Consiliul Raional Soroca (RM)</p> <p>Parteneri: Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Muzeul Judetean Vaslui,</p>	<p>7.757.287,92/ nerambursabil: 6.981.559,13 din care: CJ Vaslui- 1.437.689,39/ nerambursabil: 1.293.920,43</p> <p>Muzeul Judetean Vaslui- 789.521,24/ nerambursabil: 710.569,13</p>	<p>- executarea lucrărilor de restaurare necesare la Ansamblul Monumental „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, situat în satul Bacaoani, județul Vaslui, pentru a îmbunătăți potențialul turistic transfrontalier.</p> <p>Din cele trei părți componente ale ansamblului monumental, proiectul prevede restaurarea și conservarea platoului de recreere de la baza grupului statuar cu cele două fantani arteziene de mari dimensiuni, care se întinde de la limita cu drumul național DN 24 până la baza scărilor, precum și a obeliscului din bronz aflat pe axa monumentului pe partea opusă a drumului național DN 24.</p> <p>Pentru punerea în valoare a ansamblului monumental și valorificarea sa în scop turistic, pe platou va fi construit un punct de informare turistică. Toate aceste</p>	N/A	<p>Proiectul a parcurs evaluarea tehnica si financiara, a fost depus studiul de fezabilitate și se află în etapa de precontractare.</p>



			investiții au drept scop creșterea competitivității economice și a atractivității turistice la nivelul județului Vaslui.		
<i>Aplicant DGASPC Vaslui</i>					
<b>14</b>	<p><b>Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități</b> Cod SMIS 121848</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.11.2018-30.10.2021</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	4.381.088,82 nerambursabil: 3.389.656,08	<p>1 Documentație tehnico economică realizată</p> <p>1 proiect tehnic realizat</p> <p>1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite)</p> <p>1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart)</p> <p>1 Plan de informare și mediatizare</p> <p>Audit extern al proiectului</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată</p> <p>1 proiect tehnic realizat</p> <p>1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții în desfășurare</p> <p>1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart)</p> <p>1 Plan de informare și mediatizare</p> <p>Audit extern al proiectului</p>	<p><i>Activități:</i></p> <p>1. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza SF mixt – 100%</p> <p>2. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza PT, CS, DE – 100%</p> <p>3. Achiziție și execuție lucrări de construcții, dotări – 10%</p> <p>4. Managementul Proiectului – 65%</p> <p>5. Promovarea și mediatizarea proiectului – 65%</p> <p>6. Auditul proiectului – 65%</p> <p><i>Buget cheltuit: 2,74%</i></p>
<b>15</b>	<p><b>Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități</b> Cod SMIS 121847</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.11.2018-31.01.2022</p> <p>Aplicant DGASPC</p>	4.335.749,68 nerambursabil: 3.127.054,84	<p>1 Documentație tehnico economică realizată</p> <p>1 proiect tehnic realizat</p> <p>1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite)</p> <p>1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart)</p> <p>1 Plan de informare și mediatizare</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată</p> <p>1 proiect tehnic realizat</p> <p>1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții în desfășurare</p> <p>1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart)</p> <p>1 Plan de informare și mediatizare</p>	<p><i>Activități:</i></p> <p>1. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza SF mixt – 100%</p> <p>2. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza PT, CS, DE – 100%</p> <p>3. Achiziție și execuție lucrări de construcții, dotări – 10%</p> <p>4. Managementul Proiectului – 65%</p> <p>5. Promovarea și mediatizarea proiectului – 65%</p>

	Vaslui		Audit extern al proiectului	Audit extern al proiectului	6. Auditul proiectului – 65% <i>Buget cheltuit: 2,72%</i>
<b>16</b>	<p><b><i>GIPO-comunitati incluzive pentru persoane cu dizabilitati</i></b> Cod SMIS 130289</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.06.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>7.645.442,70, nerambursabil: 7.492.278,33</p>	<p>48 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta si ingrijire 48 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare in cadrul centrelor de zi 6 proceduri inovative dezvoltate: minim 6 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale</p>	N/A	<p><i>Activitati:</i> A1. Managementul proiectului – 5% A2 Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizată către servicii la nivelul comunității – 0% A3. Asigurarea calității în furnizarea serviciilor – 0% A4.Informare și publicitate – 0% <i>Buget cheltuit: 0%</i></p>
<b>17</b>	<p><b><i>Tutova&amp;Pogana-comunitati incluzive pentru persoane cu dizabilitati</i></b> Cod SMIS 130561</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.06.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>7.645.806,32 nerambursabil: 7.492.071,95</p>	<p>48 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta si ingrijire 48 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare in cadrul centrelor de zi 6 proceduri inovative dezvoltate: minim 6 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale</p>	N/A	<p><i>Activitati:</i> A1. Managementul proiectului – 5% A2 Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizată către servicii la nivelul comunității – 0% A3. Asigurarea calității în furnizarea serviciilor – 0% A4.Informare și publicitate – 0% <i>Buget cheltuit: 0%</i></p>

18	<p><b>Murgeni &amp; Banca - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități</b> Cod SMIS 130562</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.06.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>7.645.708,16 nerambursabil: 7.491.973,79</p>	<p>48 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta si ingrijire 48 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare in cadrul centrelor de zi 6 proceduri inovative dezvoltate: minim 6 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale Campanie de informare și conștientizare derulată</p>	N/A	<p><i>Activitati:</i> A1. Managementul proiectului – 5% A2 Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizată către servicii la nivelul comunității – 0% A3. Asigurarea calității în furnizarea serviciilor – 0% A4. Informare și publicitate – 0% <i>Buget cheltuit: 0%</i></p>
19	<p><b>Găgești-comunitate incluzivă pentru persoane cu dizabilitati</b> Cod SMIS 131403</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.06.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>7.082.097,95 nerambursabil: 6.940.455,99</p>	<p>2 Planuri anuale de asigurare a îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat prin asistenți personali profesioniști, 20 contracte de furnizare de servicii de îngrijire prin asistent personal profesionist 24 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta si ingrijire 24 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare in cadrul centrelor de zi minim 3 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale</p>	N/A	<p><i>Activități:</i> A1. Managementul proiectului – 5% A2. Crearea și dezvoltarea unui sistem complex de management al calității serviciilor sociale acordate beneficiarilor – 0% A3. Crearea și dezvoltarea unei rețele locale inovative de îngrijire la domiciliu prin intermediul a 20 asistenți personali profesioniști – 0% A4. Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției – 0% A5. Informare și publicitate – 0% <i>Buget cheltuit: 0%</i></p>

20	<p><b>TEAM-UP- Progres in calitatea îngrijirii alternative a copiilor</b> Cod SMIS 127169</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 08.11.2018-07.11.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>202.767.005,23 nerambursabil: 198.711.657,00</p>	<p>- 1623 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare</p> <p>- Un program de formare profesională și suport de curs elaborat</p> <p>- Un program de formare profesională susținut pentru 1623 de asistenți maternali din jud Vaslui și minim 80% de persoane participante la cursul de formare certificate</p> <p>Rețea de asistență maternală dezvoltată</p> <p>Cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali finanțate</p>	<p>Rețea de asistență maternală dezvoltată</p> <p>Cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali în curs de finanțare</p>	<p><i>Activități:</i></p> <p>A1 N/A</p> <p>A2 Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali și personalului specializat – 0%</p> <p>A3 Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali – 40%</p> <p>A4 Managementul proiectului – 40%</p> <p><i>Buget cheltuit: 83,92%</i></p>
21	<p><b>VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!</b> Cod SMIS 128038</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 04.03.2019-04.03.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>1.137.174,76 nerambursabil: 1.114.431,26</p>	<p>- 1 locuință protejată creată, amenajată și dotată</p> <p>- servicii integrate pentru 18 victime ale violenței domestice</p> <p>- furnizarea de măsuri complexe de sprijin vocațional și orientare profesională pentru 100 de femei în vederea depășirii situațiilor de criză legate de violența domestică</p> <p>- 2 specialiști informați și conștientizați care vor face parte din rețeaua națională de cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice</p> <p>- 5 profesioniști din cadrul autorităților publice centrale și locale care vor fi informați și</p>	<p>- 1 locuință protejată creată, amenajată și dotată</p> <p>- servicii integrate pentru 5 victime ale violenței domestice</p> <p>- furnizarea de măsuri complexe de sprijin vocațional și orientare profesională pentru 15 de femei în vederea depășirii situațiilor de criză legate de violența domestică</p>	<p><i>Activități:</i></p> <p>A1- N/A</p> <p>A2- Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate – 100%</p> <p>A3- Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice – 30%</p> <p>A4. Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională – 30%</p> <p>A5. N/A</p> <p>A6. N/A</p>

			conștientizați în legătură cu activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile prevederi legislative în domeniul violenței domestice.		A7 Managementul proiectului 35% <i>Buget cheltuit:23,12%</i>
<i>Aplicant Aquavas Vaslui</i>					
<b>A.</b>	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui  Aplicant Aquavas	428.232.148 lei  85 % nerambursabile din FC 230.862,516 lei	Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la 100% în cele patru aglomerări selectate. <b>PROIECT FAZAT</b>	Proiectul se afla in derulare	
<b>1.</b>	Contract nr. 3230/15.09.2017-VS-CS-ATMP-02.1 Proiectare si Asistenta tehnica din partea proiectantului	valoare contractata  3.575.615,28 lei	Elaborare Documentatii de Atribuire si sprijin pentru Beneficiar pe parcursul derularii procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari”, fiind incheiat contractul cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz (Polonia).	Actiunile intreprinse: Au fost urgentate finalizarea documentatiilor de atribuire si transmiterea acestora catre Beneficiar pentru a fi publicate in SEAP , avand in vedere ca inceperea lucrarilor la componenta SCADA din cadrul contractului VS-CL-G01 este direct conditionata de intarzierile de lucrari pentru executia retelelor. Au fost finalizate si predate toate documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari si transmise catre Beneficiar. Au fost prestate servicii de asistenta din partea	Progres fizic 84 %.

				<p>proiectantului pe parcursul derularii executiei contractelor de lucrari. Au fost predate Raportul lunar nr. 31 in data de 13.07.2020 cu adresa nr.490</p> <p>Au fost predate Raportul lunar nr. 32 si Raportul trimestrial nr.11 in data de 11.08.2020 cu adresa nr.606.</p> <p>Au fost predate Raportul lunar nr. 33 in data de 11.09.2020 cu adresa nr.707</p>	
2.	<p>Contractul nr. 2351/04.05.2018 VS-CS-ATMP-02.2</p> <p>Supervizarea lucrărilor</p>	<p>valoare contractata</p> <p>2.378.320,0 lei</p>	<p>Supervizare lucrari pentru Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui,, .A fost semnat contractul de servicii cu SC Medos Construct &amp; Consulting SRL Iasi.</p>	<p>A fost inaintat Raportul lunar nr.19 privind progresul inregistrat in perioada 01-30 iunie 2020.</p> <p>A fost inaintat Raportul lunar nr.20 privind progresul inregistrat in perioada 01-31 iulie 2020</p> <p>A fost inaintat Raportul lunar nr.21 privind progresul inregistrat in perioada 01-30 august 2020</p> <p>A fost inaintat Raportul lunar nr.22 privind progresul inregistrat in perioada 01-30 septembrie 2020</p>	<p>Progres fizic 21 %</p>
3.	<p>Contractul nr. 3766/03.11.2017 VS-CS-ATMP- 02.3</p> <p>Publicitate</p>	<p>valoare contractata</p> <p>256.600,0 lei</p>	<p>Contractul de servicii– „Sprijin pentru Beneficiar in derularea unei campanii eficiente de publicitate si promovare a proiectului – Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului</p>	<p>În data de 25 iulie 2020 a fost actualizat site ul Aquavas S.A cu informatii privind stadiul si progresul proiectului si a fost publicat in presa scrisa un Comunicat de presa in data de</p>	<p>Progres fizic 78 %.</p>

			de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui”. A fost incheiat contractul cu SC FLAROM ADVERSITING SRL Iasi.	28.07.2020 În data de 26 august 2020 a fost actualizat site ul Aquavas S.A cu informatii privind stadiul si progresul proiectului. În data de 25 septembrie 2020 a fost actualizat site ul Aquavas S.A cu informatii privind stadiul si progresul proiectului si a fost publicat in presa scrisa un Comunicat de presa in data de 29.09.2020	
4.	Contractul VS-CS-ATMP-02.4 Management Proiect	valoare estimata 2.426.691,36 lei	”Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului”. Documentatia de Atribuire este in proces de revizuire a Caietului de Sarcini si reevaluare a valorii estimate.		0 %
5.	Contractul VS-CS-ATMP-02.5 Achizitie echipamente	valoare estimata 3.839.718,69 lei	Achizitia de bunuri si echipamente necesare implementarii proiectului.Documentatia de Atribuire este in faza de pregatire.		0 %
6.	Contractul de servicii nr. 865/13.02.2019 – Servicii de audit financiar	29.100,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2019 -30.06.2019. Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul II a fost intocmit in perioada 01.07.2019 -31.12.2019. Contract finalizat	100 %

7.	Contractul de servicii nr. 980/19.02.2020 – Servicii de audit financiar	32.000,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2020 -30.06.2020. Raportul de constatari factuale va fi intocmit pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020.	50 %
8.	Contract VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”	9.874.764,48 lei	SCADA – Rețele. Ca urmare a faptului ca implementarea componentei SCADA pe rețelele de apa si canalizare din Vaslui, poate fi realizata numai dupa finalizarea contractelor FIDIC Rosu, aceasta componenta a fost suspendata.	S-a efectuat receptia finala pentru componenta “Reabilitarea Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi”. Urmeaza implementarea SCADA.	Progres valoric 56.7 %
9.	Contract VS-CL-G-02 „Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Husi”	89.201.290,43 lei	Reabilitarea statiilor de epurare in Vaslui, Barlad si Husi.	A fost semnat Procesul Verbal de Receptie Finala in data de 18.02.2019.	100 %
10.	contractului VS-CL-VS-R01– „Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Vaslui”	82.576.567,48 lei	Reabilitarea rețelei de apă – 9.895 m; Extinderea rețelei de apă – 56.356 m; Reabilitarea rețelei de canalizare – 9.900 m; Extinderea rețelei de canalizare – 57.529 m; Extindere conducte de refulare ape uzate – 5.715 m; Stații de pompare noi pe rețeaua de apă uzată – 16 bucăți; Stații de hidrofor noi – 9 bucăți; Reabilitarea SP apă uzată – 3	S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu data de 23.01.2019. S-au executat 45311 m conducte canalizare, 1029 camine de vizitare, 1514 racorduri, 49550,5 m conducte distributie apa, 92 camine apa si 1192 bransamente.	59 %



			bucăți; Stații intermediare de clorinare – 4 bucăți.		
<b>11.</b>	Contract VS-CL-BD- <b>R02</b> ” Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Barlad	66.095.452,92 lei	Reabilitarea a 13.366 m de rețea de apă; Extinderea cu 35.905 m rețea de apă; Reabilitarea a 9.792 m de rețea de canalizare; Extinderea a 24.280 m de colectoare canalizare; Extinderi conducte refulare ape uzate 841m; Stații de hidrofor - 11 bucăți; Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată reabilitare – 3 bucăți; Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată noi – 5 bucăți.	Documentatia de Atribuire a fost reincarcata in SICAP. A fost emis Anuntul de participare nr.CN 1023822 din 20.08.2020. Data limita de depunere a ofertelor a fost 24.09.2020. Contractul se afla la faza de evaluare a ofertelor.	0 %
<b>12.</b>	Contract VS-CL-HU&NE-R03: „, Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi si Negresti” Lot 1 Husi + Lot 2 Negresti	54.262.957,53 lei	Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare.		
<b>12.1</b>	Lotul 1 – „,Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi.	34.501.355,80 lei	Captare și Stație pompare apă brută Poganești: realizare zonă de protecție sanitară cu regim sever la priza de apă; reabilitare clădiri ; Reabilitare 6.265 m aducțiuni apă; Extinderea cu 14.409 m a rețelei de	Contractul este in derulare. Pana in prezent s-au executat: 4955 m retele aductiune, ; 12706 m retele distributie apa , camine apa 68, bransamente 757 buc;19424 m retele de canalizare, 519 camine de	76 %

			<p>apă;  Reabilitarea a 3.454 m rețea de apă;  Extinderea cu 23.744 m a canalizării;  Stații de pompare pe rețeaua de apă potabila – 1 bucată;  Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată – 8 bucăți;  Conducte de refulare apă uzată 646 m.</p>	<p>vizitare, 1354 racorduri.</p>	
<b>12.2</b>	<p>Lotul 2 – „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Negrești”</p>	<p>19.761.601,73 lei</p>	<p>Constituirea zonei de protecție în jurul prizei de apă de la captarea Căzănești;  Reabilitare conducta de aducțiune PEID, De 355, Pn 10- 1336 m  Dotarea SP apă brută Parpanita (generator și debitmetru);  Extinderea cu 12.467 m a rețelei de apă;  Stații de pompare pe rețeaua de apă – 1 bucată;  Extinderea cu 16.263 m a canalizării;  Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată – 9 bucăți;  Extindere conducte de refulare ape uzate 3.950 m.</p>	<p>Pana în prezent s-au executat: aducțiune 1549; 10659 m rețele distribuție apă, 287 camine de bransament; 14412 m rețele de canalizare, 392 camine de vizitare și 470 racorduri; 2975 m conducte refulare.</p>	<p>87 %</p>
<b>13.</b>	<p>Contract VS-CL-NE-R04.-, „Stațiile de tratare și de epurare Negrești”.  Lot 1 STAP + Lot 2 SEAU</p>	<p>13.327.576,92 lei</p>			

<b>13.1</b>	Lotul 1-„Statia de tratare Negresti,,	4.270.788,09 lei	Statie de tratare apa potabila.	Cladire tehnologica 75%, Bazin de stocare a apei decantate, Paturi de uscare namol 40 %, Echipamente: Crepide 50%, Pompa submersibila de epuisment camera vane, Pompa de epuisment submersibila mobila de golire decantare.	47 %
<b>13.2</b>	Lotul 2-„Statia de epurare Negresti,,	9.056.788,83 lei	Statie de epurare ape uzate	Construire gratare, separator grasimi, desnisipator, camin grasimi, statie pompare, bazine de compensare si reactoare biologice, camin dezinfectie apa epurata, camin debitmetru evacuare, camin by-pass, camin vane namol, hala tehnologica, Echipamente: suflante aer	52 %
<b>14.</b>	Contract VS-CL-VS&BD-R05- ‘Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui si Barlad’	61.915.755,72 lei			
<b>14.1</b>	Lotul 1 – ‘Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui”	43.325.462,21 lei	Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la acumularile Solesti, Puscasi si Rau Barlad; Reabilitarea statiei de vid Solesti; Reabilitare stații de pompare pe rețeaua de apă brută: 2 buc. (SP Spital; SP Rediu) ;Rezervoare 2 x 5000 mc noi;	Documentatia de Atribuire a fost reincarcata in SICAP. A fost publicat Anuntul de participare nr. CN 1024476 la data de 15.09.2020. Contractul se afla in procedura de achizitie. Data limita de depunere a ofertelor este	0 %

			<p>Rezervoare 2 x 600 mc noi;  Reabilitari rezervoare 2 x 3500 mc;  Reabilitare conducte refulare apa bruta 4,458 km (SP Spital – ST Delea; SP REDIU-ST Delea);  Extindere conducte aductiune apa potabila 1,409 km (Rezervoare 2x5000mc- Rezervoare 2x600 mc, Rezervoare 2x5000 mc-Castel apa STAP Delea).</p>	23.11.2020.	
<b>14.2</b>	<p>Lotul 2 – ‘Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Barlad’</p>	18590293,51 lei	<p>Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la captarile Cuibul Vulturilor si Rapa Albastra;  Inchidere puturi de pe teritoriul municipiului Barlad;  Conservarea fronturilor de captare din puturi subterane Tutova Badeana;  Statie noua de pompare apa bruta, la Rapa Albastra; Aductiune noua de la Rapa Albastra la Statia de Tratare a apei Crang 6,742 km;  Lucrari de reabilitare statie pompare Cuibul Vulturilor (reabilitare structuri SP, echipament prevenire lovitura berbec);  Reabilitare si consolidare camine pe aductiune Cuibul Vulturilor-Statia de Tratare a apei Crang.</p>		0 %
<b>B.</b>	<p>Contractul de Finantare nr.135 din 26.10.2017 Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a</p>	21.949.232,10 lei	<p>a fost atribuit contractu Asocierii: RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL Bucuresti– RAMBOLL DANMARK A/S Copenhaga – SC</p>	<p>S-au predat:  Studiu de fezabilitate, inclusiv elemente suplimentare- Organizarea primului workshop pentru prezentarea</p>	Progres fizic 88 %

	documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020		INTERDEVELOPMENT SRL Bucuresti, semnat la data de 31.10.2017.	Studiului de Fezabilitate a proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020. Modelare hidraulica; Documentații avize, acorduri, autorizații la nivel de SF; Strategie gestionare nămol actualizată; Strategie privind descărcările de ape uzate industriale ; Plan de coordonare; Strategia de achizitii Analiza cost-beneficiu; Analiza institutionala; Documente EIM, Natura 2000, schimbari climatice; Aplicatia de finantare.	
--	--	--	--	--	--