

**PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-2020
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE**

situație la 31.12.2021

Nr. Crt	Titlul proiectului	Valoarea totala in lei (inclusiv TVA), din care finantare nerambursabila	Rezultate propuse	Rezultate atinse	Stadiul proiectului
1	<p><i>Fazarea Proiectului „Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui”</i> Cod SMIS 104600</p> <p>Sursa de finantare - POIM 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.01.2014 - 31.12.2021</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>23.818.734,78 nerambursabil: 17.545.561,22</p>	<ul style="list-style-type: none"> - construirea a 4 stații de transfer în Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești și a platformelor de colectare selectivă a deșeurilor; - închiderea depozitelor existente de la Bârlad, Huși și Negrești; - introducerea unor sisteme de tratare a deșeurilor, in acord cu cerințele legislației naționale si europene si reducerea cantității de deseuri depozitate; - asigurarea unei rate de colectare a deșeurilor de 100% in zonele urbane si de 95% in zonele rurale; - promovarea colectării selective a deșeurilor reciclabile si biodegradabile in conformitate cu cerințele naționale si ale UE; - protejarea sănătății populației si a mediului, prin îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor; - conformarea cu cerințele Directivei de depozitare a deșeurilor cu privire la deșeurile biodegradabile. 	<ul style="list-style-type: none"> - 4 stații de transfer în Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești și a platformelor de colectare selectivă a deșeurilor construite; - Cele 3 depozite de la Bârlad, Huși și Negrești, inchise; - 1 sistem de tratare a deșeurilor, in acord cu cerințele legislației naționale si europene si reducerea cantității de deseuri depozitate, introdus; - O rata de colectare a deșeurilor asigurata, de 100% in zonele urbane si de 95% in zonele rurale; - O promovar a colectării selective a deșeurilor reciclabile si biodegradabile in conformitate cu cerințele naționale si ale UE, realizata; - protejarea sănătății populației si a mediului, prin îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor; conformarea cu cerințele Directivei de depozitare a deșeurilor cu privire la deșeurile biodegradabile. 	<p>Proiectul este realizat 100%, insa finalizarea proiectului a fost in data de 31.12.2021 cand s-a facut plata finala a contractelor de servicii Proiectare, Dirigentie de santier si Audit, la 12 luni de la receptia finala.</p>

2	<p>Regiunea Nord-Est-Axa Rutiera Strategica 4: Vaslui „Reabilitare si Modernizare Drum Strategic Judetean Birlad – Laza – Codaesti (Dj 245, Dj 245m, Dj 247, Dj 246)” Cod SMIS 108704</p> <p>Sursa de finanțare – POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 30.12.2017-30.06.2022</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Parteneri: Zorleni, Bacani, Al. Vlahuta, Poienesti, Laza, Balteni, Stefan Cel Mare, Zapodeni, Danesti, Codaesti, Miclesti</p>	222.001.842/ nerambursabil: 213.074.058	<ul style="list-style-type: none"> - Lungimea de drum județean reabilitat/modernizat conectat la TEN-T – 82,649 km; - Lungimea de pistă de biciclete nou construită – 1.710 m; - Lungime trotuare pietonale modernizate/realizate – 23.460 ml; - Stații de transport public construite/modernizate – 24 buc; - Poduri noi, care înlocuiesc podurile existente – 7 buc; - Poduri reabilitate - 6 buc; - Podețe pentru scurgerea apelor: <ul style="list-style-type: none"> - Podețe noi -15 buc; - Înlocuirea podețelor existente cu podețe noi – 127 buc; - Reparații la podețele existente - 62 buc; - Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferata – 1 buc. 	<ul style="list-style-type: none"> - au fost obținute autorizațiile de construire pentru cele trei loturi; - lucrarile sunt in executie pe cele trei loturi: Lotul 1 – 73,75 % din valoarea contractului încheiat cu antreprenorul; Lotului 2 – 67,81 % din valoarea contractului încheiat cu antreprenorul Lotul 3 - 51,00 % din valoarea contractului încheiat cu antreprenorul. 	<p>Proiectare - realizat 100 %.</p> <p>Lucrari executate si decontate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lotul 1 = 40,42%, - Lotul 2 = 51,75 %, - Lotul 3 = 42,61 %. <p>Cheltuielile efectuate până la 31.12.2021, pentru contractele din cadrul proiectului, sunt în valoare totală de 85.327.628,35 lei.</p>
3	<p>Centrul Europe Direct Vaslui 2021-2025</p> <p>Sursa de finantare – Comisia Europeană, prin Reprezentanta sa din Romania.</p> <p>Program „ED-RO-2020 - SELECTAREA DE</p>	<p>Grantul pentru acțiuni se prezintă sub forma unei sume forfetare anuale în valoare de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru 2021: 23.467 EUR; - pentru 2022-2025: 30.400 	<ul style="list-style-type: none"> - promovarea politicilor europene, întreținerea unui dialog proactiv și constant cu cetățenii județului Vaslui, sensibilizarea acestora cu privire la beneficiile care le sunt aduse de UE în fiecare zi, facilitarea comunicării între cetățeni și UE. - oferirea unui serviciu de informare european, nondiscriminatoriu și gratuit cetățenilor din jud. Vaslui 	<ul style="list-style-type: none"> - a fost pus la dispoziția publicului vasluian un centru fizic de informare unde s-a asigurat permanența continuă de către un ofițer de informare; - au fost stabilite aspectele organizatorice pentru participarea la festivalul Open Camp; - au fost desfășurate 13 	

	<p>PARTENERI ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI ÎN CALITATE DE CENTRE DE INFORMARE EUROPE DIRECT (2021-2025)”</p> <p>Durata Acordului Cadru este de 5 ani, de la 01.05.2021-31.12.2025.</p> <p>Anual sunt semnate acorduri specifice de grant pentru punerea în aplicare a planului anual de comunicare. În acest sens, pentru anul 2021, a fost semnat Acordul de Grant Specific, cu perioada de valabilitate între 01.05.2021 – 31.12.2021.</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>EUR/an.</p> <p>Pentru anul 2021 Centrul Europe Direct Vaslui beneficiază de un buget total de 307.219 lei din care 113.111 lei finanțare nerambursabilă de la UE și 194.108 lei contribuția Consiliului Județean Vaslui.</p>	<p>- organizarea de evenimente pe teme europene pentru comunitatea locală.</p> <p>Pentru perioada 01 mai - 31 decembrie 2021, au fost stabilite 5 evenimente majore, in Planul Anual de Comunicare, precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Open-minded, Europa – concurs și stand informativ în cadrul festivalului de muzică Open Camp; - PICKnic Europa! – eveniment outdoor de ecologizare, socializare și împădurire; - Drumul investițiilor cu fonduri europene – tur de ciclism; - HI5! Hai alături de 9 generație europeană! – conferință și Ziua porților deschise; - Curs online - Valori europene prin instrumente digitale în dezvoltarea personală. <p>Pe parcursul acestei perioade vor fi publicate 4 numere ale newsletter-ului electronic, „Europa în Direct”.</p>	<p>activități de informare europeană, în afara Planului Anual de Comunicare;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fost organizat evenimentul PICKnic Europa, unde au fost plantați 27 de stejari, câte unul pentru fiecare stat membru UE; - a fost organizat turul de ciclism Drumul investițiilor europene; - s-a desfășurat cursul online Valori europene prin instrumente digitale; - a fost organizat evenimentul HI5! Hai alături de 9 generație europeană – Lansarea oficială a Centrului Europe Direct Vaslui. 	<p>Au fost semnate Acordurile Cadru și Specific, iar activitățile de informare au fost în derulare permanentă, conform Planului anual de comunicare aprobat de Comisia Europeană și s-au încheiat până la 31.12.2021.</p>
4	<p><i>Cresterea eficientei energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui</i> Cod SMIS 115186</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p>	<p>3.464.963,93/ nerambursabil: 2.238.489,85</p>	<p>Reabilitarea clădirii Centrului Școlar de Educatie Incluzivă Elisabeta Polihroniade prin realizarea următoarelor lucrări de intervenție:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refacerea șarpantei și a învelitorii pe întreaga suprafață a clădirii; - hidroizolarea fundațiilor; - refacerea trotuarului perimetral; 	<p>Au fost încheiate toate contractele de achizitie din cadrul proiectului si a fost dat ordinul de incepere pentru contractul de lucrari.</p> <p>A fost refacută șarpanta si schimbată tâmplăria exterioară pe unul din corpurile de clădire</p>	<p>42% - activitati realizate 4,55% procent valoric</p>

	<p>Perioada de implementare 23.07.2018- 31.12.2022</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - executarea unei rigole în care să fie conectat sistemul de preluare a apelor pluviale și care să se reverse în sistemul de canalizare; - stabilirea clasei energetice a clădirii în urma întocmirii unui audit energetic; - introducerea unui sistem de iluminat economic, alimentat/susținut de la panouri fotovoltaice; - introducerea unui sistem cu panouri solare, interconectat cu centrala termică existentă, care să furnizeze parțial sau total consumul de apă caldă de consum. <p>Scădere a consumului anual de energie primară a clădirilor publice;</p> <p>Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;</p> <p>Scaderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile).</p>	<p>incluse în cadrul proiectului.</p>	
5	<p>Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti) Cod SMIS 126274</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare</p>	<p>16.550.275,59/ nerambursabil: 15.991.882,95</p>	<ul style="list-style-type: none"> - modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți a 7,14 km de drum județean. - podete pentru scurgerea apelor -10 podete transversale noi. - categorii de elemente de sigurantă a drumului realizate: număr-2. - marcaje longitudinale și verticale, - parapeți metalici. 	<ul style="list-style-type: none"> - tronsonul 1 – 1,473 km, a fost receptionat - tronsolul 2 - lucrările sunt finalizate, se pregateste receptia lucrarilor 	<ul style="list-style-type: none"> - 100 % - tronsonul 1 – 1,473 km; - tronsonul 2 – 5,67 km; -stadiu fizic real executat: 100%; -data pentru recepția la terminarea lucrărilor este de 10 ianuarie 2022.

	27.11.2018 - 26.01.2022				
	Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Partener UAT Deleni				
6	<p>Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Profesionala Speciala "Sfanta Ecaterina" Husi Cod SMIS 121046</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.04.2019-30.04.2023</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	7.721.767,45/ nerambursabil: 7.082.769,68	<p>- un campus modernizat cu spații de recuperare, recreere, socializare, cazare și masă care respectă standardele în vigoare;</p> <p>- 1 corp cantină cu o capacitate de 90 de elevi/serie, modernizat și dotat cu bunuri;</p> <p>- 1 corp cămin internat cu o capacitate de cazare de 111 locuri, cu spații destinate recuperării, socializării, recreerii și cazării, reabilite, re compartimentate și modernizate;</p> <p>- 132 elevi cu CES participanți la procesul educațional în Școala Profesională Speciala "Sfânta Ecaterina" care beneficiază de condiții îmbunătățite de recuperare, recreere, socializare, cazare și masă/pe an.</p>	Proiectul tehnic a fost finalizat, avizat ISU, urmează lansarea execuției de lucrări după verificarea PTH de către OIR ADR Nord Est	1,05 % - procent valoric
7	<p>Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui Cod SMIS 125305</p> <p>Sursa de finanțare – POR 2014-2020</p> <p>Perioada de</p>	10.360.254,16/ nerambursabil: 10.153.048,49	<p>Echipe medicale achiziționate – 202 bucăți;</p> <p>Unități medicale dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) – 1 unitate;</p> <p>Beneficiari de infrastructură dotată – 67.053 persoane.</p>	<p>- au fost livrate echipamentele medicale pentru 22 de loturi din totalul de 23;</p> <p>- se va relansa procedura de achiziție pentru lotul 11 (Cabinetul Medicina Muncii);</p> <p>- se vor utiliza economii înregistrate în cadrul proiectului pentru a achiziționa alte 5 echipamente medicale</p>	92% - procent fizic 84,01% - procent valoric

	implementare 19.07.2019- 30.08.2022 Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Partener SJU Vaslui			din cadrul Cabinetului de Recuperare Medicina Fizica, Balneologie; - cheltuielile efectuate și decontate prin cereri de rambursare/plată, până la 31.12.2021, sunt in sumă de 8.703.224,17 lei	
8	<i>Extindere Unitate de Primiri Urgente si Realizare Heliport</i> Cod SMIS 121069 Sursa de finantare - POR 2014-2020 Perioada de implementare Martie 2019- 31 decembrie 2023 Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)	13.321.989,67/ nerambursabil: 6.369.179,95	- dezvoltarea capacitatii si calitatii serviciilor medicale furnizate de Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, prin extinderea spatiului actual cu un corp nou de cladire; - imbunatatirea dotarii Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui cu aparatura medicala.	- au fost finalizate achizițiile de servicii informare si publicitate si consultanta in managementul proiectului; - s-a atribuit contractul pentru serviciile de proiectare si asistenta tehnica; - a fost obtinută autorizația de construire pentru obiectivul de investiție; - a fost elaborat proiectul tehnic; - a fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor de construcție.	17% - activitati realizate
9	<i>Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio- medicale subordonate UAT Judetul Vaslui</i> Cod SMIS 139495 Sursa de finantare - POIM 2014-2020 Perioada de	3.177.503,99 / nerambursabil: 3.166.944,27	Dotarea celor trei entități publice care coordonează centrele sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile cu echipamente de protecție specializate, dispozitivele ce au drept scop sporirea nivelului de protecție și alte materiale și solutii necesare asigurării igienii și dezinfecției, asigurând astfel obținerea unui răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public	Proiectul a fost finalizat.	100% progres financiar proiect

	implementare 01.02.2020 – 31.10.2021 Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Parteneri: DGASPC Vaslui CAMS Codăești CAMS Băcești		în criza COVID-19.		
10	<i>Pe urmele lui Stefan cel Mare</i> Sursa de finantare - Programul Operational Comun Romania- Republica Moldova 2014-2020 Perioada de implementare 24 luni Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Parteneri: Consiliul raional Hincesti (RM), Muzeul Judetean Vaslui, Comuna Muntenii de Jos	7.647.954 / nerambursabil: 6.883.158,45 din care CJ Vaslui- 6.671.371,00/ nerambursabil: 6.004.233,84 Muzeul Judetean Vaslui- 31.539,71/ nerambursabil: 28.385,74 Com. Muntenii de Jos – 65.755,12/ nerambursabil: 59.179,61	- Conservarea, securitatea și valorizarea comună a monumentelor și obiectelor culturale și istorice comune; - Rețele ale instituțiilor culturale care au ca scop promovarea patrimoniului cultural și istoric; Acordarea de suport pentru activități meșteșugărești tradiționale, importante pentru conservarea identității culturale locale; - Promovarea activităților specifice tradiționale în aria eligibilă (inclusiv evenimente culturale transfrontaliere); - Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, mai ales prin intermediul evenimentelor culturale locale cu dimensiune transfrontalieră; Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea de strategii de promovare comune, produse și servicii turistice comune.	Au fost finalizate achizițiile de informare și publicitate, organizare evenimente, consumabile. A fost realizată lansarea oficială a proiectului atât în România cât și în Moldova(conferințele de lansare). A fost finalizat și recepționat proiectul tehnic, aprobați noii indicatori prin hotărâre de CJ. Urmează lansarea achiziției de execuție lucrări în ianuarie 2022.	-progres valoric 3,35%
11	<i>Stefan cel Mare - istorie</i>	8.199.943,42/	- executarea lucrărilor de restaurare	A fost recepționat proiectul	Au fost semnate

	<p>comuna, patrimoniul comun, Soroca- Vaslui</p> <p>Sursa de finantare - Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020 Perioada de implementare 24 luni Aplicant: Consiliul Raional Soroca (RM)</p> <p>Parteneri: Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Muzeul Judetean Vaslui,</p>	<p>nerambursabil: 7.379.949,07 din care:</p> <p>CJ Vaslui- 1.519.728,51/ nerambursabil: 1.367.755,66</p> <p>Muzeul Judetean Vaslui- 834.573,83/ nerambursabil: 751.116,45</p>	<p>necesare la Ansamblul Monumental „Statuia evestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, situat în satul Bacaoani, județul Vaslui, pentru a îmbunătăți potențialul turistic transfrontalier.</p> <p>Din cele trei părți componente ale ansamblului monumental, proiectul prevede restaurarea și conservarea platoului de recreere de la baza grupului statuar cu cele două fantani arteziene de mari dimensiuni, care se întinde de la limita cu drumul național DN 24 până la baza scârilor, precum și a obeliscului din bronz aflat pe axa monumentului pe partea opusă a drumului național DN 24.</p> <p>Pentru punerea în valoare a ansamblului monumental și valorificarea sa în scop turistic, pe platou va fi construit un punct de informare turistică. Toate aceste investiții au drept scop creșterea competitivității economice și a atractivității turistice la nivelul județului Vaslui.</p>	<p>tehnic și a fost organizată conferința de deschidere a proiectului.</p> <p>A fost finalizat și recepționat proiectul tehnic, aprobați noii indicatori prin hotărâre de CJ.</p> <p>Urmează lansarea achiziției de execuție lucrări în ianuarie 2022.</p>	<p>urmatoarele contracte: contractul de informare și publicitate în cadrul proiectului și contractul de servicii pentru achiziția de catering. A fost actualizat devizul general al proiectului.</p> <p>Urmează să fie demarate achizițiile de execuție lucrări și dirigenție de șantier în cadrul proiectului.</p> <p>6,67% progres financiar proiect.</p>
12	<p>Sprrijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii</p>	<p>Valoarea totală a proiectului (lei): 52.450.999,31 lei</p> <p>Valoarea cofinanțării UE (lei): 42.292.662,95</p>	<p>- Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru investiția „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”</p> <p>-Verificarea tehnică a documentațiilor tehnico- economice elaborate pentru investiția „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”</p>	<p>Au fost semnate contractele de servicii privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice fazele DALI+PT, pentru Lotul 1 (DJ 243A) și Lotul 2 (DJ 243);</p> <p>A fost semnat contractul de</p>	<p>A fost semnat contractul de finanțare în data de 13.07.2021 și a început implementarea cu data de 14.07.2021</p>

	<p>publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură.</p> <p>Cod SMIS 2014+ 145313/ Cod proiect: 1.1.152</p> <p>Sursa de finantare - PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 14.07.2021 – 31.12.2022</p> <p>BENEFICIAR: ADR Nord-Est în parteneriat cu Jud. Botoșani, Jud. Iași, Jud. Neamț, Jud. Suceava, Jud. Vaslui, Mun. Piatra Neamț, Mun. Moinesti, Orasul Flămânzi, Orasul Liteni și Ministerul Tineretului și Sportului</p>	<p>lei</p> <p>Suma alocată UAT Judetul Vaslui 4.864.818,33 lei</p>		<p>servicii privind verificarea tehnică a proiectelor; Au fost date ordinele de incepere a contractelor de servicii si incepute activitățile de proiectare. Termenul de finalizare a proiectarii este luna iunie 2022.</p>	
<i>Aplicant DGASPC Vaslui</i>					
1	<p>Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități Cod SMIS 121848</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p>	<p>4.381.088,82 nerambursabil: 3.389.656,08</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții în</p>	<p><i>Activitati:</i> 1. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza SF mixt – 100% 2. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza PT, CS, DE – 100% 3. Achiziție și execuție</p>

	<p>Perioada de implementare 01.11.2018-30.10.2021</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>		<p>construite)</p> <p>1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart)</p> <p>1 Plan de informare și mediatizare</p> <p>Audit extern al proiectului</p>	<p>desfășurare</p> <p>1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart)</p> <p>1 Plan de informare și mediatizare</p> <p>Audit extern al proiectului</p>	<p>lucrări de construcții, dotări – 30%</p> <p>4. Managementul Proiectului – 65%</p> <p>5. Promovarea și mediatizarea proiectului – 65%</p> <p>6. Auditul proiectului – 65%</p> <p><i>Buget cheltuit: 25,06%</i></p>
2	<p><i>Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități</i></p> <p>Cod SMIS 121847</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.11.2018-31.01.2022</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>4.335.749,68 nerambursabil: 3.127.054,84</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată</p> <p>1 proiect tehnic realizat</p> <p>1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite)</p> <p>1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart)</p> <p>1 Plan de informare și mediatizare</p> <p>Audit extern al proiectului</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată</p> <p>1 proiect tehnic realizat</p> <p>1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții în desfășurare</p> <p>1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart)</p> <p>1 Plan de informare și mediatizare</p> <p>Audit extern al proiectului</p>	<p>Elaborarea documentației tehnico-economice la faza SF mixt – 100%</p> <p>2. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza PT, CS, DE – 100%</p> <p>3. Achiziție și execuție lucrări de construcții, dotări – 35,34%</p> <p>4. Managementul Proiectului – 65%</p> <p>5. Promovarea și mediatizarea proiectului – 65%</p> <p>6. Auditul proiectului – 65%</p> <p><i>Buget cheltuit: 34,55%</i></p>
3	<p><i>GIPO-comunitati incluzive pentru persoane cu dizabilitati</i></p> <p>Cod SMIS 130289</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare</p>	<p>7.645.442,70, nerambursabil: 7.492.278,33</p>	<p>48 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta si ingrijire</p> <p>48 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare in cadrul centrelor de zi</p> <p>6 proceduri inovative dezvoltate: minim 6 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale</p>	<p>N/A</p>	<p>A1. Managementul proiectului – 5%</p> <p>A2 Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizată către servicii la nivelul comunității – 0%</p> <p>A3. Asigurarea calității în</p>

	07.04.2020 - 06.06.2023 Aplicant DGASPC Vaslui				furnizarea serviciilor – 0% A4.Informare și publicitate – 0% <i>Buget cheltuit: 0,07%</i>
4	<i>Tutova&Pogana- comunitati incluzive pentru persoane cu dizabilitati</i> Cod SMIS 130561 Sursa de finantare - POCU 2014-2020 Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.06.2023 Aplicant DGASPC Vaslui	7.645.806,32 nerambursabil: 7.492.071,95	48 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta si ingrijire 48 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare in cadrul centrelor de zi 6 proceduri inovative dezvoltate: minim 6 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale	N/A	A1. Managementul proiectului – 5% A2 Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizată către servicii la nivelul comunității – 0% A3. Asigurarea calității în furnizarea serviciilor – 0% A4.Informare și publicitate – 0% <i>Buget cheltuit: 0%</i>
5	<i>Murgeni & Banca - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități</i> Cod SMIS 130562 Sursa de finantare - POCU 2014-2020 Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.06.2023 Aplicant DGASPC Vaslui	7.645.708,16 nerambursabil: 7.491.973,79	48 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta si ingrijire 48 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare in cadrul centrelor de zi 6 proceduri inovative dezvoltate: minim 6 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale Campanie de informare și conștientizare derulată	N/A	A1. Managementul proiectului – 5% A2 Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizată către servicii la nivelul comunității – 0% A3. Asigurarea calității în furnizarea serviciilor – 0% A4.Informare și publicitate – 0% <i>Buget cheltuit: 0%</i>

6	<p>Găgesti-comunitate incluzivă pentru persoane cu dizabilitati Cod SMIS 131403</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.06.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>7.082.097,95 nerambursabil: 6.940.455,99</p>	<p>2 Planuri anuale de asigurare a îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat prin asistenți personali profesioniști, 20 contracte de furnizare de servicii de îngrijire prin asistent personal profesionist</p> <p>24 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta și îngrijire</p> <p>24 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare în cadrul centrelor de zi</p> <p>minim 3 acțiuni comune cu reprezentanții comunităților locale</p>	<p>N/A</p>	<p>A1. Managementul proiectului – 5%</p> <p>A2. Crearea și dezvoltarea unui sistem complex de management al calității serviciilor sociale acordate beneficiarilor – 0%</p> <p>A3. Crearea și dezvoltarea unei rețele locale inovative de îngrijire la domiciliu prin intermediul a 20 asistenți personali profesioniști – 0%</p> <p>A4. Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției – 0%</p> <p>A5. Informare și publicitate – 0%</p> <p><i>Buget cheltuit: 0,12%</i></p>
7	<p>TEAM-UP- Progres in calitatea îngrijirii alternative a copiilor Cod SMIS 127169</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 08.11.2018-07.11.2023</p> <p>Aplicant : Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții</p> <p>Partener: DGASPC</p>	<p>202.767.005,23 nerambursabil: 198.711.657,00</p>	<p>- 1623 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare</p> <p>- Un program de formare profesională și suport de curs elaborat</p> <p>- Un program de formare profesională susținut pentru 1623 de asistenți maternali din jud Vaslui și minim 80% de persoane participante la cursul de formare certificate</p> <p>Rețea de asistență maternală dezvoltată</p> <p>Cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali finanțate</p>	<p>Rețea de asistență maternală dezvoltată</p> <p>Cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali în curs de finanțare</p>	<p>A1 N/A</p> <p>A2 Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali și personalului specializat – 0%</p> <p>A3 Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali – 83,3%</p> <p>A4 Managementul proiectului – 60%</p> <p><i>Buget cheltuit: 87,40%</i></p>

	Vaslui				
8	<p>VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță! Cod SMIS 128038</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 04.03.2019-04.03.2023</p> <p>Aplicant: Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse Partrener: DGASPC Vaslui</p>	<p>1.137.174,76 nerambursabil: 1.114.431,26</p>	<p>- 1 locuință protejată creată, amenajată și dotată</p> <p>- servicii integrate pentru 18 victime ale violentei domestice</p> <p>- furnizarea de măsuri complexe de sprijin vocațional și orientare profesională pentru 100 de femei în vederea depășirii situațiilor de criză legate de violența domestică</p> <p>- 2 specialiști informați și conștientizați care vor face parte din rețeaua națională de cabinete de consilieri vocațională pentru victimele violenței domestice</p> <p>- 5 profesioniști din cadrul autorităților publice centrale și locale care vor fi informați și conștientizați în legătură cu activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile prevederi legislative în domeniul violenței domestice.</p>	<p>- 1 locuință protejată creată, amenajată și dotată</p> <p>- servicii integrate pentru 10 victime ale violentei domestice</p> <p>- furnizarea de măsuri complexe de sprijin vocațional și orientare profesională pentru 27 de femei în vederea depășirii situațiilor de criză legate de violența domestică</p>	<p>A1- N/A</p> <p>A2- Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate – 61%</p> <p>A3- Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violentei domestice – 100%</p> <p>A4. Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională – 61%</p> <p>A5. N/A</p> <p>A6. N/A</p> <p>A7 Managementul proiectului 67%</p> <p><i>Buget cheltuit:39,87%</i></p>
<i>Aplicant Aquavas Vaslui</i>					
A.	<p>Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Barlad, Husi și Negrești – județul Vaslui</p>	<p>Valoare proiect 428.232.148 lei</p> <p>85 % nerambursabile din FC 230.862,516 lei</p>	<p>Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la 100% în cele patru aglomerări selectate.</p> <p>PROIECT FAZAT</p>	<p>Proiectul se afla in derulare</p>	<p>Progres fizic 85%</p>

	Aplicant Aquavas				
1.	Contract nr. 3230/15.09.2017 -VS-CS-ATMP-02.1 Proiectare si Asistenta tehnica din partea proiectantului	Valoare contractata 4.254.982,18 lei	Elaborare Documentatii de Atribuire si sprijin pentru Beneficiar pe parcursul derularii procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari, fiind incheiat contractul cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz (Polonia).	Actiunile intreprinse: Au fost urgentate finalizarea documentatiilor de atribuire si transmiterea acestora catre Beneficiar pentru a fi publicate in SEAP , avand in vedere ca inceperea lucrarilor la componenta SCADA din cadrul contractului VS-CL- G01 este direct conditionata de intarzierile de lucrari pentru executia retelelor. Au fost finalizate si predate toate documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari si transmise catre Beneficiar. Au fost prestate servicii de asistenta din partea proiectantului pe parcursul derularii executiei contractelor de lucrari. Au fost predate Rapoartele lunare si trimestriale privind situatia si progresul lucrarilor.	Progres fizic 86 %.
2.	Contractul nr. 2351/04.05.2018 VS-CS-ATMP-02.2 Supervizarea lucrărilor	valoare contractata 2.830.200,80 lei	Supervizare lucrari pentru Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui,, .A fost semnat contractul de servicii cu SC Medos Construct & Consulting SRL	Au fost predate Rapoartele lunare si trimestriale cu situatia actualizata si progresul fiecarui contract de lucrari.	Progres fizic 40 %

			Iasi.		
3.	Contractul nr. 3766/03.11.2017 VS-CS-ATMP- 02.3 Publicitate	Valoare contractata 305.354,0 lei	Contractul de servicii- „Sprijin pentru Beneficiar in derularea unei campanii eficiente de publicitate si promovare a proiectului – Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui” a fost incheiat contractul cu SC FLAROM ADVERSITING SRL Iasi.	În data de 21.12.2020 a fost actualizat site ul Aquavas S.A cu informatii privind stadiul si progresul proiectului. In data de 24.03.2021 a fost organizata la Barlad o conferinta de presa cu ocazia semnarii contractului de lucrari VS-CL-BD-R-02 <i>Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Barlad</i>	Progres fizic 80,5 %.
4.	Contractul VS-CS-ATMP-02.4 Management Proiect	Valoare estimata 2.887.762,72 lei	”Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului”. Documentatia de Atribuire este in proces de revizuire a Caietului de Sarcini si reevaluare a valorii estimate.		Progres fizic 0 %
5.	Contractul VS-CS-ATMP-02.5 Achizitie echipamente	Valoare estimata 4.569.265,24 lei	Achizitia de bunuri si echipamente necesare implementarii proiectului. Documentatia de Atribuire este in faza de pregatire.		Progres fizic 0 %
6.	Contractul de servicii nr. 865/13.02.2019 – Servicii de audit financiar	Valoare contractata 34.629,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2019 -30.06.2019. Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul II a fost intocmit in perioada 01.07.2019 - 31.12.2019. Contract finalizat	Progres fizic 100 %

7.	Contractul de servicii nr. 980/19.02.2020 – Servicii de audit financiar	Valoare contractata 38.080,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2020 - 30.06.2020. Raportul de constatari factuale a fost intocmit pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020. Contract finalizat.	Progres fizic 100 %
8.	Contractul de servicii nr. 874/12.02.2020 – Servicii de audit financiar	Valoare contractata 38.080,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2021 - 30.06.2021.	Progres fizic 50 %
9.	Contract VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”	Valoare contract: 55.318.502,92 lei Valoare contract (faza II-a): 8.680.165 lei Valoare realizata 3.772.096,88 lei Rest de realizat: 4.918.068.12 lei. Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in urma reevaluarii valorii contractate, s-a alocat pentru realizarea	SCADA – Retele. Ca urmare a faptului ca implementarea componentei SCADA pe rețelele de apa si canalizare din Vaslui, poate fi realizata numai dupa finalizarea contractelor FIDIC Rosu, aceasta componenta a fost suspendata.	S-a efectuat receptia finala pentru componenta “Reabilitarea Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi”. Urmeaza implementarea SCADA.	Progres valoric 92 %

		contractului suplimentar suma de 1.194.599,48 lei			
10.	Contract VS-CL-G-02 „Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Husi”	Valoare contract: 110.609.600,13 lei Valoare realizata 88.880.586,45 lei (fara TVA)	Reabilitarea statiilor de epurare in Vaslui, Barlad si Husi.	A fost semnat Procesul Verbal de Receptie Finala in data de 18.02.2019.	Progres fizic 100 %
11.	Contract VS-CL-VS-R01– „Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Vaslui”	Valoare contractata: 88.722.937,27 lei Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in urma reevaluarii valorii contractate, s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 8.022.477,34 lei.	Reabilitarea rețelei de apă – 9.895 ml; Extinderea rețelei de apă – 56.356 m; Reabilitarea rețelei de canalizare – 9.900 m; Extinderea rețelei de canalizare – 57.529 m; Extindere conducte de refulare ape uzate – 5.715 m; Stații de pompare noi pe rețeaua de apă uzată – 16 bucăți; Stații de hidrofor noi – 9 bucăți; Reabilitarea SP apă uzată – 3 bucăți; Stații intermediare de clorinare – 4 bucăți.	S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu data de 23.01.2019. In aceasta perioada s-au executat: 59509 m conducte distributie apa, 477 buc. camine vana; 1847 bransamente; 61784 ml conducte canalizare, 1634 buc. camine vizitare, 2227 buc. racorduri.	Progres fizic 83 %
12.	Contract VS-CL-BD-R02 ” Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Barlad	Valoare contractata: 78.653.588,97 lei (inclusiv valoarea suplimentara din OUG nr.60 din	Reabilitarea a 12.869 km de rețea de apă; Extinderea cu 35.450 km rețea de apă; Reabilitarea a 10.900 km de rețea de canalizare; Extinderea a 24.640 km de colectoare canalizare;	A fost incheiat contractul executie lucrari nr. 1630/24.03.2021 cu SC MOTRIS COMPANY SRL BACAU. A fost emis ordinul de incepere in data de 10.05.2021 In aceasta perioada s-au	Progres fizic 9 %

		30.04.2020).	Extinderi conducte refulare ape uzate 0,819 km; Stații de hidrofor - 11 bucăți; Stații de pompare noi pe rețeaua de apă uzată – 5 bucăți; Reabilitarea SP de apă uzată – 3 bucăți.	executat: extindere distribuție apă-12527,5m; reabilitare rețea apă- 550m; extindere rețea canalizare-2433m; camine pe rețele de canalizare-75buc; racorduri pe rețele de canalizare.	
13.	Contract VS-CL-HU&NE-R03: „Retele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Husi și Negrești” Lot 1 Husi + Lot 2 Negrești	Total contract: 57.413.302,87 lei inclusiv valoarea suplimentară din OUG nr.60 din 30.04.2020.	Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare.	Contractul este în derulare.	
13.1	Lotul 1 – „Retele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Husi.	Valoare contractată 36.289.475,97 lei Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 în urma reevaluării valorii contractate, s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentară suma de 4.061.997,84 lei.	Captare și Stație pompare apă brută Poganești: realizare zonă de protecție sanitară cu regim sever la priza de apă; reabilitare clădiri ; Reabilitare 6.265 m aducțiuni apă; Extinderea cu 14.409 m a rețelei de apă; Reabilitarea a 3.454 m rețea de apă; Extinderea cu 23.744 m a canalizării; Stații de pompare pe rețeaua de apă potabilă – 1 bucată; Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată – 8 bucăți; Conducte de refulare apă uzată 646 ml.	Contractul este în derulare. Pana în prezent s-au executat: 6117 ml rețele aducțiune; 14481 ml rețele distribuție apă 76 camine apă, 837 bransamente; 21791 ml rețele de canalizare, 588 camine de vizitare, 1493 racorduri, refulari- 468 m; SPAU-ri- 6 buc., protecție sanitară raul Prut, Reabilitare SP Poganești- 1buc., Stație Pompare Dric II și III- 1 buc.	Progres fizic 86,5 %
13.2	Lotul 2 – „Retele de apă și canalizare, stații de	Valoare contractată	Constituirea zonei de protecție în jurul prizei de apă de la captarea	Pana în prezent s-au executat: 1549 ml aducțiune	

	pompare, statii pompare apa uzata in Negresti”	21.126.206,90 lei Prin OUG nr. 60 din 30.04.2020 in urma reevaluarii valorii contractate, s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 2.008.486,69 lei.	Căzănești; Reabilitare conducta de aductiune PEID, De 355,Pn 10- 1336 m Dotarea SP apă brută Parpanita (generator și debitmetru); Extinderea cu 12.467 m a rețelei de apă; Stații de pompare pe rețeaua de apă – 1 bucată; Extinderea cu 16.263 m a canalizării; Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată – 9 bucăți; Extindere conducte de refulare ape uzate 3.950 m.	12252 ml retele distributie apa, 82 camine apa 328 bransament; 15333 ml retele de canalizare, 405 camine de vizitare 505 racorduri; 3626 ml conducte refulare 6 camine refulare 8 SPAU Statie Pompare apa Negresti-1buc	Progres fizic 95 %
14.	Contract VS-CL-NE-R04.-,Statiile de tratare si de epurare Negresti”. Lot 1 STAP + Lot 2 SEAU	Total contract Total:14.418.015,03 lei	Statia de tratare si Statia de epurare Negresti	Contractul este in derulare.	
14.1	Lotul 1-,,Statia de tratare Negresti,,	Valoare contract 4.620.216,21 lei Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in urma reevaluarii valorii contractate, s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 388.253,46 lei	Statie de tratare apa potabila.	Pana in momentul de fata s-au executat lucrari de constructii civile.	Progres fizic 86 %
14.2	Lotul 2-,,Statia de	Valoare contract	Statie de epurare ape uzate	Pana in momentul de fata s-au	Progres fizic

	epuarare Negresti,,	9.797.798,82 lei Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in urma reevaluarii valorii contractate , s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 823.344,44 lei.		executat lucrari de constructii civile. Au inceput efectuarea testelor tehnologice.	95 %
15.	Contract VS-CL- VS&BD-R05- ‘Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui si Barlad’	Valoare contract Total:51.127.74 5,40 lei (inclusiv valoarea suplimentara din OUG nr.60_30.04.202 0)			
15.1	Lotul 1 – ‘Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui”	Valoare contract 36.187.134,53 lei (inclusiv valoarea alocata prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in suma de 9.875.169,78 lei).	Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la acumularile Solesti, Puscasi si Rau Barlad; Reabilitarea statiei de vid Solesti; Reabilitare stații de pompare pe rețeaua de apă brută: 2 buc. (SP Spital; SP Reditu) ;Rezervoare 2 x 5000 mc noi; Rezervoare 2 x 600 mc noi; Reabilitari rezervoare 2 x 3500 mc; Reabilitare conducte refulare apa bruta 4,458 km (SP Spital – ST Delea; SP Reditu-ST Delea); Extindere conducte aductiune apa	Contractul pentru Lotul 1 Vaslui a fost semnat cu Asocierea: S.C.Daroconstruct SRL- SC Geprocon SA Iasi. Nu s-a emis ordinul de incepere a lucrarilor.	Progres fizic 0 %

			potabila 1,409 km (Rezervoare 2x5000mc- Rezervoare 2x600 mc, Rezervoare 2x5000 mc-Castel apa STAP Delea).		
15.2	Lotul 2 – ‘Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Barlad”	Valoarea contract: 15.125.076.12 lei (inclusiv valoarea alocata prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in suma de 4.252.924,80 lei).	Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la captarile Cuibul Vulturilor si Rapa Albastra; Inchidere puturi de pe teritoriul municipiului Barlad; Conservarea fronturilor de captare din puturi subterane Tutova Badeana; Statie noua de pompare apa bruta, la Rapa Albastra; Aducțiune nouă de la Râpa Albastră la Stația de Tratare a apei Crâng 6,742 km; Lucrari de reabilitare statie pompare Cuibul Vulturilor (reabilitare structuri SP, echipament prevenire lovitura berbec); Reabilitare si consolidare camine pe aductiune Cuibul Vulturilor-Statia de Tratare a apei Crâng.	Contractul pentru Lotul 2 Barlad a fost semnat cu S.C.Nomis 2003 SRL Galati. Nu s-a emis ordinul de incepere a lucrarilor.	Progres fizic 0 %
B.	Contractul de Finantare nr.135 din 26.10.2017 Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul	Valoare contract 20.141.968,50 lei Valoare totala inclusiv AT proiectant - 26.119.586,20 lei	A fost atribuit contractu Asocierii: RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL Bucuresti– RAMBOLL DANMARK A/S Copenhaga – SC INTERDEVELOPMENT SRL Bucuresti, semnat la data de 31.10.2017.	La sfârșitul lunii aprilie 2021 S-a transmis către AM POIM ultima versiune revizuită a studiului de fezabilitate, la această data fiind operate de către consultant ultimele observații și solicitări de clarificări transmise de jaspers în ultimele luni; La începutul lunii mai au fost	Progres fizic 90 %

	Vaslui, in perioada 2014-2020			<p>obținute toate avizele de amplasament emise de abia Prut - Bârlad pentru obiectivele amplasate în zonele inundabile; În data de 13.08.2021 s-a obținut avizul de gospodărire a apelor pentru proiectul regional;</p> <p>S-A FINALIZAT DE CĂTRE JASPERS ANALIZA Tehnico-ECONOMICĂ A STUDIULUI DE FEZABILITATE, URMÂND SĂ FIE EMIS ÎN PERIOADA URMĂTOARE "COMPLETION NOTE"</p> <p>S-AU PRIMIT DIN PARTEA AM POIM SOLICITĂRI DE COMPLETĂRI/OBSERVAȚII DE NATURĂ INSTITUȚIONALĂ CARE URMEAZĂ A FI OPERATE ȘI TRANSMISE ÎN PERIOADA URMĂTOARE.</p> <p>Sunt în curs de definitivare raportul privind impactul asupra mediului și studiul de evaluare adecvată, necesare pentru finalizarea procedurii de obținere a acordului de mediu;</p> <p>Sunt obținute majoritatea acordurilor și avizelor necesare, urmând a fi depuse documentațiile tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru contractele de execuție lucrări.</p>	
--	-------------------------------	--	--	---	--

				<p>După obținerea acordului de mediu și a avizelor și autorizațiilor necesare derulării proiectului, se va putea semna cu clauză rezolutorie contractul de finanțare aferent etapei 1 a proiectului regional;</p> <p>Sunt în curs de definitivare documentațiile de atribuire revizuite, aferente contractelor de execuție, și, respectiv, proiectare și execuție, conform modificărilor studiului de fezabilitate rezultate ca urmare a observațiilor și comentariilor Jaspers.</p> <p>A FOST TRANSMISĂ SPRE ANALIZĂ ȘI VERIFICARE CĂTRE ANAP</p> <p>DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE AFERENTĂ CONTRACTULUI DE EXECUȚIE LUCRĂRI VS-CL-R-05 - "Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în UAT-urile: Muntenii de Sus, Tanacu, Văleni Și Ferești"</p> <p>In perioada următoare urmează să fie lansate cu clauză suspensivă ȘI CELELATE proceduri de achiziție pentru contractele de lucrări și servicii aferente etapei 1 a proiectului.</p>	
--	--	--	--	--	--

1	<p><i>Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui- Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ</i></p> <p>Programul Operational Capital Uman 2014-2020</p> <p>11.12.2017-10.12.2020 In data de 01.04.2020 contractul a fost suspendat, pe toata perioada starii de urgenta si de alerta, urmand a fi prelungit, dupa reluarea activitatilor.</p>	<p>10.942.376,54 nerambursabil 9.239.232,69</p>	<p>Instruirea unui numar de 900 de persoane implicate in domenii prioritare de sanatate; actualizare ghiduri si proceduri.</p>	<p>A fost finalizata dotarea salii multimedia;</p> <p>A fost finalizata achizitia echipamentelor informatice;</p> <p>A fost finalizata achizitia echipamentelor medicale.</p> <p>A fost finalizata achizitia kiturilor de practica.</p> <p>A fost finalizata achizitia serviciilor de formare profesionala.</p> <p>A fost demarata activitatea de formare.</p> <p>Au urmat cursurile de formare profesionala un numar de 25 grupe a cate 15 persoane.</p>	<p><i>Activitati:</i></p> <p>Instruirea personalului Achizitia de echipamente informatice, mobilier 100% Promovare si mediatizare 100% Buget 50%</p>
2	<p><i>Patogenii nu cunosc granite imbunatatirea prevenirii, controlul si supravegherea infectiilor nozocomiale pe ambele maluri ale Prutului</i></p> <p>PROGRAMUL OPERATIONAL TRANSFRONTALIER 2014-2020</p>	<p>1.020.890.77 nerambursabil: 970.218,17</p>	<p>Imbunatatirea sanatatii populatiei si a conditiilor de spitalizare prin implementarea unor noi metode de preventie si control al infectiilor nosocomiale pe ambele maluri ale raului Prut.</p>	<p>Achizitiile din cadrul proiectului realizate in procent de 100%:</p> <ul style="list-style-type: none"> -11 nebulizatoare achizitionate -3000 litri solutie dezinfectanta -materiale de informare si publicitate <p>S-au desfasurat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 intalniri de lucru cu comitetul director; 1 intalnire tehnica a echipei de implementare; 	<p>In derulare</p>

	6.03.2020-6.09.2021			1 sesiune de instruire comuna.	
3	<p><i>Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui</i></p> <p>Programul Operational Infrastructura Mare</p> <p>01.02.2020-31.12.2021</p>	<p>16.662.645,87 nerambursabil</p> <p>16.662.645,87</p>	<p>Dotarea SJU Vaslui cu echipamente medicale si echipamente de protectie personala in vederea consolidarii capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de virusul SARS COV 2</p>	<p>Contract de finantare semnat in luna iulie 2021.</p>	<p>In derulare</p>
<i>Aplicant CJRAE Vaslui</i>					
1	<p><i>„t-EACH for all and EACH”</i></p> <p><i>2019-EY-PMIP-0009</i></p> <p><i>Sursa de finantare – Program de educatie, burse, ucenicie si antreprenoriatul tinerilor in Romania GRANTURILE SEE 2014-2021</i></p> <p><i>Perioada de implementare</i> <i>01.03.2021-30.06.2022</i></p> <p><i>Aplicant : CJRAE VASLUI</i></p>	<p>Nerambursabil</p> <p>12 980 EURO</p>	<p>2 Fluxuri de mobilități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fluxul 1: 4 participanți în Norvegia; - Flux 2: : 2 participanți în Islanda - 6 activități de follow up în 6 școli din județ; - 40 de profesori formați în cele 6 workshopuri ale proiectului; - 1 proiect educațional: O școală pentru toți și pentru fiecare aplicat în 6 școli - 1 concurs județean de desene O școală pentru toți și pentru fiecare - 1 ghid cu exerciții și metode învățate la cele două cursuri 	<p>1 Flux mobilități: 4 participanși în Norvegia</p> <p>1 proiect educațional – O școală pentru toți și pentru fiecare</p> <p>1 concurs de desene - O școală pentru toți și pentru fiecare</p>	<p>Implementare 50%</p>

2	<p>Accreditare Erasmus în domeniul Educației Școlare Perioada 1.03.2021-31.12.2027</p> <p>Proiect 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009158 Perioada de implementare 1.09.2021-30.11.2022</p> <p>Sursa de finanțare Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării</p>	Sumă maximă de 34560 EUR	<p>3 fluxuri de mobilități, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flux 1 – 6 mobilități în Tenerife - Flux 2 – 6 mobilități în Antalya - Flux 3 – 6 mobilități în Malaga <p>Formarea unei rețele de peereducation (elevi resursă din școlile implicate în proiect care, în urma participării la sesiuni de abilitare în problematica bullying-ului se vor implica în soluționarea cazurilor de bullying din școlile lor)</p> <p>Elaborarea unei proceduri antibullying</p> <p>Program de consiliere pentru reducerea bullying-ului în rândul elevilor</p>	Etapa de pregătire a mobilităților – formarea echipei de implementare, a celei de selecție, elaborarea procedurii de selecție	Implementare 10%
---	--	--------------------------	---	---	------------------