

**PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-2020
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE**

situație la 30.06.2022

Nr. Crt	Titlul proiectului	Valoarea totala in lei (inclusiv TVA), din care finantare nerambursabila	Rezultate propuse	Rezultate atinse	Stadiul proiectului
1	<p>Regiunea Nord-Est-Axa Rutiera Strategica 4: Vaslui „Reabilitare si Modernizare Drum Strategic Judetean Birlad – Laza – Codaesti (Dj 245, Dj 245m, Dj 247, Dj 246)” Cod SMIS 108704</p> <p>Sursa de finanțare – POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 30.12.2017-31.12.2023</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Parteneri: Zorleni, Bacani, Al. Vlahuta, Poienesti, Laza, Balteni, Stefan Cel Mare, Zapodeni, Danesti, Codaesti, Miclesti</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 222.001.842 lei, din care nerambursabil: 213.074.058 lei</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lungimea de drum județean reabilitat/modernizat, conectat la TEN-T – 82,649 km; - Lungimea de pistă de biciclete nou construită – 1.710 m; - Lungime trotuare pietonale modernizate/realizate – 23.460 ml; - Stații de transport public construite/modernizate – 24 buc; - Poduri noi, care înlocuiesc podurile existente – 7 buc; - Poduri reabilitate - 6 buc; - Podețe pentru scurgerea apelor: <ul style="list-style-type: none"> - Podețe noi -15 buc; - Înlocuirea podețelor existente cu podețe noi – 127 buc; - Reparații la podețele existente - 62 buc; - Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferata – 1 buc. 	<ul style="list-style-type: none"> - au fost obținute autorizațiile de construire pentru cele trei loturi; - lucrarile sunt in executie pe cele trei loturi: Lotul 1 – 73,75 % din valoarea contractului încheiat cu antreprenorul; Lotului 2 – 67,81 % din valoarea contractului încheiat cu antreprenorul; Lotul 3 - 51,00 % din valoarea contractului încheiat cu antreprenorul. 	<p>Proiectare - realizat 100 %.</p> <p>Lucrari executate si decontate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lotul 1 = 52,66%, - Lotul 2 = 51,75 %, - Lotul 3 = 42,61 %. <p>Cheltuielile efectuate până la 30.06.2022, pentru contractele din cadrul proiectului, sunt în valoare totală de 92.930.751,55 lei.</p>

2	<p>Centrul Europe Direct Vaslui 2022</p> <p>Sursa de finantare – Comisia Europeană, prin Reprezentanta sa din Romania.</p> <p>Program „ED-RO-2020 - SELECTAREA DE PARTENERI ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI ÎN CALITATE DE CENTRE DE INFORMARE EUROPE DIRECT (2021-2025)”</p> <p>În cadrul Acordului Cadru (2021-2025) sunt semnate anual acorduri specifice de grant pentru punerea în aplicare a planului anual de comunicare, în urma depunerii unei cereri anuale de finantare către Comisia Europeană.</p> <p>În acest sens, pentru anul 2022, a fost semnat Acordul de Grant Specific, cu perioada de valabilitate între 01.01.2022 – 31.12.2022.</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>Grantul pentru acțiuni se prezintă sub forma unei sume forfetare anuale în valoare de 30.400 EUR.</p> <p>Pentru anul 2022 Centrul Europe Direct Vaslui beneficiază de un buget total de 452,009.56 lei din care 150.340.16 lei finanțare nerambursabilă de la UE și 301,669.40 lei contribuția Consiliului Județean Vaslui.</p>	<p>- promovarea politicilor europene, întreținerea unui dialog proactiv și constant cu cetățenii județului Vaslui, sensibilizarea acestora cu privire la beneficiile care le sunt aduse de UE în fiecare zi, facilitarea comunicării între cetățeni și UE.</p> <p>- oferirea unui serviciu de informare european, nondiscriminatoriu și gratuit cetățenilor din jud. Vaslui</p> <p>- organizarea de evenimente pe teme europene pentru comunitatea locală.</p> <p>Pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2022, au fost stabilite 5 evenimente majore, în Planul Anual de Comunicare, precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curs online - Valori europene prin instrumente digitale; - Despre Europa, la cafea – dezbateri cu mass media locală; - Open-minded, Europa – concurs și stand informativ în cadrul festivalului de muzică Open Camp; - Vasluiul pedalează pentru o Europă Verde – tur de ciclism; - Viitorul mEU - teatru forum. <p>Pe parcursul anului 2022 vor fi publicate 6 numere ale newsletter-ului electronic, „Europa în Direct” și se va comunica permanent cu publicul larg, prin intermediul social media.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - a fost pus la dispoziția publicului vasluian un centru fizic de informare unde s-a asigurat permanența continuă de către un ofițer de informare; - s-a desfășurat cursul online <i>Valori europene prin instrumente digitale</i>; - a fost organizat evenimentul <i>Despre Europa, la cafea</i>; - au fost stabilite aspectele organizatorice pentru participarea la festivalul Open Camp; - au fost realizate și publicate 3 numere ale ale newsletter-ului electronic, „Europa în Direct”; - au fost stabilite detaliile cu CJCPTP Vaslui și demarată activitatea de pregătire a evenimentului <i>Viitorul mEU - teatru forum</i> ce va fi integrat în cadrul noului festival dedicat tinerilor <i>TinFest.Eu</i> (premergător Festivalului Internațional de Umor Const. Tănase editia 2022) - au fost desfășurate 16 activități de informare europeană, în afara Planului Anual de Comunicare. 	<p>A fost semnat Acordul Specific 2022, iar activitățile de informare au fost în derulare permanentă, conform Planului anual de comunicare aprobat de Comisia Europeană.</p>
---	---	--	---	---	--

3	<p><i>Cresterea eficientei energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui</i> Cod SMIS 115186</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 23.07.2018- 30.06.2023</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 5.186.808,08 lei, din care nerambursabil: 2.238.489,85 lei.</p>	<p>Reabilitarea clădirii Centrului Școlar de Educatie Incluzivă Elisabeta Polihroniade prin realizarea următoarelor lucrări de intervenție:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refacerea șarpantei și a învelitorii pe întreaga suprafață a clădirii; - hidroizolarea fundațiilor; - refacerea trotuarului perimetral; - executarea unei rigole în care să fie conectat sistemul de preluare a apelor pluviale și care să se reverse în sistemul de canalizare; - stabilirea clasei energetice a clădirii în urma întocmirii unui audit energetic; - introducerea unui sistem de iluminat economic, alimentat/sustinut de la panouri fotovoltaice; - introducerea unui sistem cu panouri solare, interconectat cu centrala termică existentă, care să furnizeze partial sau total consumul de apă caldă de consum. <p>Scădere a consumului anual de energie primară a clădirilor publice;</p> <p>Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;</p> <p>Scaderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile).</p>	<p>Au fost încheiate toate contractele de achiziție din proiect, a fost dat ordinul de începere al contractului de lucrari.</p> <p>Au fost executate următoarele categorii de lucrari: desfacere instalatii electrice, termice si sanitare interioare existente, demolare lucrari existente de constructii si arhitectura, desfacere invelitoare si sarpanta acoperis, executie si ignifugare sarpanta si astereala, executie termoizolatie acoperis, executie invelitoare din tabla ondulata, executie zidarie din caramida, montaj tuburi protectie, doze de ramificatie si aparat, cabluri electrice si instalatii electrice curenti tari si slabi si desfumare, montaj usi (partial) din PVC, executie compartimentari cu pereti din placi rigips-carton (Corp A), executie tencuieli si gleturi partial la pereti si tavane (Corp B), desfaceri ferestre existente (Corp B), montaj ferestre din PVC (Corp B), executie rigole perimetrare (partial), placare cu gresie pe holuri si bai, executare camine pentru canalizare (partial), placare bai cu faianta (partial).</p>	<p>50% - activitati realizate 25,66% procent valoric</p>
---	--	---	---	--	--

4	<p>Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Profesionala Speciala "Sfanta Ecaterina" Husi Cod SMIS 121046</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.04.2019-30.04.2023</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 7.721.767,45 lei, din care nerambursabil: 7.082.769,68 lei</p>	<p>- 1 campus modernizat cu spații de recuperare, recreere, socializare, cazare și masă care respectă standardele în vigoare;</p> <p>- 1 corp cantină cu o capacitate de 90 de elevi/serie, modernizat și dotat cu bunuri;</p> <p>- 1 corp cămin internat cu o capacitate de cazare de 111 locuri, cu spații destinate recuperării, socializării, recreerii și cazării, reabilite, recompartimentate și modernizate;</p> <p>- 132 elevi cu CES participanți la procesul educațional în Școala Profesională Speciala "Sfânta Ecaterina" care beneficiază de condiții îmbunătățite de recuperare, recreere, socializare, cazare și masă/an.</p>	<p>Proiectul tehnic a fost finalizat, avizat de către ISU și de către ADR NE, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 9093/09.06.2022 și contractul de servicii de dirigenție de șantier nr. 6459/27.04.2022. În data de 15.06.2022 s-a dat ordinul de începere a execuției lucrărilor nr. 9353/15.06.2022, iar în data de 22.06.2022 a fost predat amplasamentul.</p>	<p>4,21 % - procent valoric</p>
5	<p>Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui Cod SMIS 125305</p> <p>Sursa de finanțare – POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 19.07.2019- 31.08.2022</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Partener SJU Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 10.360.254,16 lei, din care nerambursabil: 10.153.048,49 lei</p>	<p>Echipamente medicale achiziționate – 202 bucăți;</p> <p>Unități medicale dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) – 1 unitate;</p> <p>Beneficiari de infrastructură dotată – 67.053 persoane.</p>	<p>- au fost livrate echipamentele medicale pentru 22 de loturi din totalul de 23;</p> <p>- s-a semnat contractul de achiziție și s-a dat nota de comandă pentru lotul 11 (Cabinetul Medicina Muncii);</p> <p>- cheltuielile efectuate și decontate prin cereri de rambursare/plată, până la 30.06.2022, sunt în sumă de 9.075.753,68 lei</p>	<p>95,49% - procent fizic 87,60% - procent valoric</p>

6	<p><i>Extindere Unitate de Primiri Urgente si Realizare Heliport</i> Cod SMIS 121069</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare Martie 2019- 31 decembrie 2023</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 13.321.989,67 lei, din care nerambursabil: 6.369.179,95 lei</p>	<p>- dezvoltarea capacitatii si calitatii serviciilor medicale furnizate de Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, prin extinderea spatiului actual cu un corp nou de cladire;</p> <p>- imbunatatirea dotarii Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui cu aparatura medicala.</p>	<p>- au fost finalizate achizițiile de servicii informare si publicitate si consultanta in managementul proiectului;</p> <p>- s-a atribuit contractul pentru serviciile de proiectare si asistenta tehnica;</p> <p>- a fost obtinută autorizația de construire pentru obiectivul de investiție;</p> <p>- a fost elaborat proiectul tehnic;</p> <p>- au fost semnate contractele de execuție lucrări și dirigenție de șantier și au fost emise ordinele de începere ale acestora.</p> <p>- au fost realizate lucrări de organizare de șantier, săpătură generală, realizarea pernei de argilă, turnare fundație beton pentru corpul extindere UPU.</p>	<p>38% - procent fizic 5,27 – procent valoric</p>
7	<p><i>Pe urmele lui Stefan cel Mare</i></p> <p>Sursa de finantare - Programul Operational Comun Romania- Republica Moldova 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 24 luni</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 8.123.955,14 lei din care nerambursabil: 7.267.596,83 lei din care CJ Vaslui- 7.053.038,85 lei nerambursabil: 6.336.678,92 lei CR Hincesti 968.234,40 lei nerambursabil:</p>	<p>- Conservarea, securitatea și valorizarea comună a monumentelor și obiectelor culturale și istorice comune;</p> <p>- Rețele ale instituțiilor culturale care au ca scop promovarea patrimoniului cultural și istoric; Acordarea de suport pentru activități meșteșugărești tradiționale, importante pentru conservarea identității culturale locale;</p> <p>- Promovarea activităților specifice tradiționale în aria eligibilă (inclusiv evenimente culturale</p>	<p>A fost semnat contractul de finanțare.</p> <p>A fost realizată lansarea oficială a proiectului atât în România cât și în Republica Moldova.</p> <p>Liderul (Județul Vaslui) a încheiat achizițiile publice și a semnat toate contractele de bunuri și servicii:</p> <p>- informare și publicitate;</p> <p>-organizare evenimente de promovare;</p> <p>- consumabile;</p>	<p>- 3,82% progres valoric - 7,24% progres execuție lucrări</p>

	<p>Parteneri: B1- Consiliul raional Hincesti (RM), B2- Muzeul Judetean Vaslui, B3 - Comuna Muntenii de Jos</p>	<p>835.176,60 lei Muzeul Judetean Vaslui 33.286,01 lei nerambursabil: 29.957,41 lei Comuna Muntenii de Jos 69.395,88 lei nerambursabil: 62.456,29 lei</p>	<p>transfrontaliere); - Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, mai ales prin intermediul evenimentelor culturale locale cu dimensiune transfrontalieră; Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea de strategii de promovare comune, produse și servicii turistice comune.</p>	<p>- transport; - lucrări de restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Monumental Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, Băcăoani; - dirigenție de șantier. Au fost realizate materiale informative și de promovare a proiectului. A fost dat ordinul de începere pentru lucrările de restaurare și predat amplasamentul (Ansamblul monumental Statuia lui Ștefan cel Mare), constructorului. A fost organizat, la Hîncești, seminarul „Valorizarea și promovarea patrimoniului cultural comun, o soluție viabilă pentru dezvoltarea durabilă a zonei transfrontaliere VS-HN”.</p>	
8	<p><i>Ștefan cel Mare - istorie comuna, patrimoniu comun, Soroca- Vaslui</i></p> <p>Sursa de finanțare - Programul Operational Comun Romania- Republica Moldova 2014-2020 Perioada de implementare 24 luni Aplicant: Consiliul Raional Soroca</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 8.199.943,42 lei din care nerambursabil: 7.379.949,07 lei, din care: CJ Vaslui- 1.519.728,51 lei, din care nerambursabil:</p>	<p>- executarea lucrărilor de restaurare necesare la Ansamblul Monumental „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, situat în satul Băcăoani, județul Vaslui, pentru a îmbunătăți potențialul turistic transfrontalier. Din cele trei părți componente ale ansamblului monumental, proiectul prevede restaurarea și conservarea platoului de recreere de la baza grupului statuar cu cele două fontane arteziene de mari dimensiuni, care se</p>	<p>A fost recepționat proiectul tehnic și a fost organizată conferința de deschidere a proiectului. A fost finalizat și recepționat proiectul tehnic, aprobați noii indicatori prin hotărâre de CJ. Achiziției de execuție lucrări este în derulare. Au fost semnate următoarele contracte: contractul de informare și publicitate în cadrul proiectului și contractul</p>	- 6,67% progres valoric

	(RM) Parteneri: Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Muzeul Judetean Vaslui,	1.367.755,66 lei Muzeul Judetean Vaslui- 834.573,83 lei, din care nerambursabil: 751.116,45 lei.	întinde de la limita cu drumul național DN 24 până la baza scărilor, precum și a obeliscului din bronz aflat pe axa monumentului pe partea opusă a drumului național DN 24. Pentru punerea în valoare a ansamblului monumental și valorificarea sa în scop turistic, pe platou va fi construit un punct de informare turistică. Toate aceste investiții au drept scop creșterea competitivității economice și a atractivității turistice la nivelul județului Vaslui.	de servicii pentru achiziția de catering și contractul de servicii de dirigenție de șantier. A fost actualizat devizul general al proiectului.	
9	<i>Sprîjin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură.</i> Cod SMIS 2014+ 145313/ Cod proiect: 1.1.152 Sursa de finanțare -	Valoarea totală a proiectului: 52.450.999,31 lei Valoarea cofinanțării UE: 42.292.662,95 lei Suma alocată UAT Judetul Vaslui: 4.864.818,33 lei	- Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru investiția „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui” -Verificarea tehnică a documentațiilor tehnico- economice elaborate pentru investiția „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”	Au fost semnate contractele de servicii privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice fazele DALI+PT, pentru Lotul 1 (DJ 243A) și Lotul 2 (DJ 243); A fost semnat contractul de servicii privind verificarea tehnică a proiectelor; Au fost elaborate documentațiile tehnico -economice faza DALI pentru loturile 1 si 2 (elaborare studii, obtinere CU si avize, expertize tehnice, DALI) Au fost verificate documentatiile elaborate la faza DALI	Contractul de finanțare a fost semnat în data de 13.07.2021 Activitati realizate in procent de 60%

	<p>PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 14.07.2021 – 31.12.2022</p> <p>BENEFICIAR: ADR Nord-Est în parteneriat cu Jud. Botoșani, Jud. Iași, Jud. Neamț, Jud. Suceava, Jud. Vaslui, Mun. Piatra Neamț, Mun. Moinesti, Orasul Flămânzi, Orasul Liteni și Ministerul Tineretului și Sportului</p>			<p>prin verificatorii de proiecte atestati</p>	
10.	<p><i>"Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței"</i></p> <p>Cod MySMIS 153593/ SIPOCA 1223</p> <p>Perioada de implementare: 29.04.2022-28.08.2023</p> <p>Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 2.991.659,44 lei</p> <p>Valoarea nerambursabilă: 2.931.826,25 lei</p>	<p>1) Proceduri simplificate pentru reducerea birocrăției pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;</p> <p>2) Implementare ecosistem digital interinstituțional interconectat și interoperabil (platforma de comunicare interinstituțională, platforma de lucru colaborativ pentru exercitarea competențelor exclusive, platforma de management al identităților, platforma de semnare electronică, baze de date) inclusiv dezvoltarea abilităților personalului în vederea utilizării și administrării soluțiilor informatice implementate.</p>	<p>-Plan de achiziție respectat: 1 contract servicii de informare și publicitate încheiat ordin de începere emis, în lucru materialele promoționale 1 achiziție demarată servicii de consultanță în vederea analizei nevoilor și configurării ecosistemului digital 4 achiziții nedemarate -Demararea activității de informare și publicitate: elaborarea descrierii proiectului (măsură obligatorie), modul de informare și publicitate site-ul instituției, materiale promoționale în lucru. -Activități de management de proiect pentru 2 luni de implementare</p>	<p>Progres fizic: 5% Progres valoric: 0,58%</p>

Aplicant DGASPC Vaslui

<p>1</p>	<p>Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități Cod SMIS 121848</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.11.2018-31.08.2022</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 4.381.088,82 lei din care nerambursabil: 3.389.656,08 lei</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite) 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții în desfășurare 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului</p>	<p><i>Activitati:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza SF mixt – 100% 2. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza PT, CS, DE – 100% 3. Achiziție și execuție lucrări de construcții, dotări – 60% 4. Managementul Proiectului – 65% 5. Promovarea și mediatizarea proiectului – 65% 6. Auditul proiectului – 65% <p><i>Buget cheltuit: 38,18%</i></p>
<p>2</p>	<p>Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități Cod SMIS 121847</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.11.2018-31.08.2022</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 4.335.749,68 lei din care nerambursabil: 3.127.054,84 lei</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite) 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții în desfășurare 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului</p>	<p>Elaborarea documentației tehnico-economice la faza SF mixt – 100%</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza PT, CS, DE – 100% 3. Achiziție și execuție lucrări de construcții, dotări – 70% 4. Managementul Proiectului – 65% 5. Promovarea și mediatizarea proiectului – 65% 6. Auditul proiectului – 65% <p><i>Buget cheltuit: 52,82%</i></p>

3	<p>GIPO-comunitati incluzive pentru persoane cu dizabilitati Cod SMIS 130289</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.06.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 7.645.442,70 lei, din care nerambursabil: 7.492.278,33 lei</p>	<p>48 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta si ingrijire 48 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare in cadrul centrelor de zi 6 proceduri inovative dezvoltate: minim 6 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale</p>	N/A	<p>A1. Managementul proiectului – 5% A2 Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizată către servicii la nivelul comunității – 0% A3. Asigurarea calității în furnizarea serviciilor – 0% A4.Informare și publicitate – 0% <i>Buget cheltuit: 0,72%</i></p>
4	<p>Tutova&Pogana-comunitati incluzive pentru persoane cu dizabilitati Cod SMIS 130561</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.06.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 7.645.806,32 lei, din care nerambursabil: 7.492.071,95 lei</p>	<p>48 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta si ingrijire 48 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare in cadrul centrelor de zi 6 proceduri inovative dezvoltate: minim 6 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale</p>	N/A	<p>A1. Managementul proiectului – 5% A2 Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizată către servicii la nivelul comunității – 0% A3. Asigurarea calității în furnizarea serviciilor – 0% A4.Informare și publicitate – 0% <i>Buget cheltuit: 0,62%</i></p>
5	<p>Murgeni & Banca - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități Cod SMIS 130562</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 7.645.708,16 lei, din care nerambursabil: 7.491.973,79 lei</p>	<p>48 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta si ingrijire 48 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare in cadrul centrelor de zi 6 proceduri inovative dezvoltate:</p>	N/A	<p>A1. Managementul proiectului – 5% A2 Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de</p>

	<p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.06.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>		<p>minim 6 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale</p> <p>Campanie de informare și conștientizare derulată</p>		<p>îngrijire instituționalizată către servicii la nivelul comunității – 0%</p> <p>A3. Asigurarea calității în furnizarea serviciilor – 0%</p> <p>A4. Informare și publicitate – 0%</p> <p><i>Buget cheltuit: 0,69%</i></p>
6	<p><i>Găgesti-comunitate incluzivă pentru persoane cu dizabilitati</i> Cod SMIS 131403</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.06.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 7.082.097,95 din care nerambursabil: 6.940.455,99 lei</p>	<p>2 Planuri anuale de asigurare a îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat prin asistenți personali profesioniști,</p> <p>20 contracte de furnizare de servicii de îngrijire prin asistent personal profesionist</p> <p>24 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta și îngrijire</p> <p>24 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare în cadrul centrelor de zi</p> <p>minim 3 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale</p>	N/A	<p>A1. Managementul proiectului – 5%</p> <p>A2. Crearea și dezvoltarea unui sistem complex de management al calității serviciilor sociale acordate beneficiarilor – 0%</p> <p>A3. Crearea și dezvoltarea unei rețele locale inovative de îngrijire la domiciliu prin intermediul a 20 asistenți personali profesioniști – 0%</p> <p>A4. Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției – 0%</p> <p>A5. Informare și publicitate – 0%</p> <p><i>Buget cheltuit: 0,85%</i></p>
7	<p><i>TEAM-UP- Progres in calitatea îngrijirii alternative a copiilor</i> Cod SMIS 127169</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 213.361.805,23 lei din care nerambursabil: 209.094.563,13 lei</p>	<p>- 1623 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare</p> <p>- Un program de formare profesională și suport de curs elaborat</p> <p>- Un program de formare</p>	<p>Rețea de asistență maternală dezvoltată</p> <p>Cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali în curs de finanțare</p>	<p>A1 N/A</p> <p>A2 Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali și personalului specializat – 0%</p> <p>A3 Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali – 85%</p>

	<p>implementare 08.11.2018-07.11.2023</p> <p>Aplicant : Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții Partener: DGASPC Vaslui</p>		<p>profesională susținut pentru 1623 de asistenți maternali din jud Vaslui și minim 80% de persoane participante la cursul de formare certificate</p> <p>Rețea de asistență maternală dezvoltată</p> <p>Cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali finanțate</p>		<p>A4 Managementul proiectului – 70%</p> <p><i>Buget cheltuit: 84,38%</i></p>
8	<p><i>VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!</i> Cod SMIS 128038</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 04.03.2019-04.03.2023</p> <p>Aplicant: Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse Partrener: DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 1.137.174,76 lei din care nerambursabil: 1.114.431,26 lei</p>	<p>- 1 locuință protejată creată, amenajată și dotată</p> <p>- servicii integrate pentru 18 victime ale violenței domestice</p> <p>- furnizarea de măsuri complexe de sprijin vocațional și orientare profesională pentru 100 de femei în vederea depășirii situațiilor de criză legate de violența domestică</p> <p>- 2 specialiști informați și conștientizați care vor face parte din rețeaua națională de cabinete de consilieri vocațională pentru victimele violenței domestice</p> <p>- 5 profesioniști din cadrul autorităților publice centrale și locale care vor fi informați și conștientizați în legătură cu activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile prevederi legislative în domeniul violenței domestice.</p>	<p>- 1 locuință protejată creată, amenajată și dotată</p> <p>- servicii integrate pentru 10 victime ale violenței domestice</p> <p>- furnizarea de măsuri complexe de sprijin vocațional și orientare profesională pentru 27 de femei în vederea depășirii situațiilor de criză legate de violența domestică</p>	<p>A2- Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate – 75%</p> <p>A3- Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice – 100%</p> <p>A4. Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională – 75%</p> <p>A5. N/A</p> <p>A6. N/A</p> <p>A7 Managementul proiectului 75%</p> <p><i>Buget cheltuit:47.67%</i></p>

Aplicant Aquavas Vaslui

A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui Aplicant Aquavas	Valoarea totală a proiectului: 428.232.148 lei 85 % nerambursabile din FC 230.862,516 lei	Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la 100% în cele patru aglomerări selectate. PROIECT FAZAT	Proiectul se afla in derulare	Progres fizic 71.48%
1.	Contract nr. 3230/15.09.2017 -VS-CS-ATMP-02.1 Proiectare si Asistenta tehnica din partea proiectantului	Valoare contractata 4.254.982,18 lei	Elaborare Documentatii de Atribuire si sprijin pentru Beneficiar pe parcursul derularii procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari, fiind incheiat contractul cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz (Polonia).	Actiunile intreprinse: Au fost urgentate finalizarea documentatiilor de atribuire si transmiterea acestora catre Beneficiar pentru a fi publicate in SEAP , avand in vedere ca inceperea lucrarilor la componenta SCADA din cadrul contractului VS-CL-G01 este direct conditionata de intarzierile de lucrari pentru executia retelelor. Au fost finalizate si predate toate documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari si transmise catre Beneficiar. Au fost prestate servicii de asistenta din partea proiectantului pe parcursul derularii executiei contractelor de lucrari. Au fost predate Rapoartele lunare si trimestriale privind situatia si progresul lucrarilor.	Progres fizic 91 %.

2.	Contractul nr. 2351/04.05.2018 VS-CS-ATMP-02.2 Supervizarea lucrărilor	Valoare contractata 2.830.200,80 lei	Supervizare lucrari pentru Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui,, .A fost semnat contractul de servicii cu SC Medos Construct & Consulting SRL Iasi.	Au fost predate Rapoartele lunare si trimestriale cu situatia actualizata si progresul fiecarui contract de lucrari.	Progres fizic 44 %
3.	Contractul nr. 3766/03.11.2017 VS-CS-ATMP- 02.3 Publicitate	Valoare contractata 305.354,0 lei	Contractul de servicii– „Sprijin pentru Beneficiar in derularea unei campanii eficiente de publicitate si promovare a proiectului – Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui” a fost incheiat contractul cu SC FLAROM ADVERSITING SRL Iasi.	În data de 21.12.2020 a fost actualizat site ul Aquavas S.A cu informatii privind stadiul si progresul proiectului. In data de 24.03.2021 a fost organizata la Barlad o conferinta de presa cu ocazia semnarii contractului de lucrari VS-CL-BD-R-02 <i>Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Barlad</i>	Progres fizic 80,5 %.
4.	Contractul VS-CS-ATMP-02.4 Management Proiect	Valoare estimata 2.887.762,72 lei	”Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului”. Documentatia de Atribuire este in proces de revizuire a Caietului de Sarcini si reevaluare a valorii estimate.		Progres fizic 0 %
5.	Contractul VS-CS-ATMP-02.5 Achizitie echipamente	Valoare estimata 4.569.265,24 lei	Achizitia de bunuri si echipamente necesare implementarii proiectului. Documentatia de Atribuire este in faza de pregatire.		Progres fizic 0 %
6.	Contractul de servicii nr. 865/13.02.2019 – Servicii de audit financiar	Valoare contractata 34.629,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2019 -30.06.2019. Raportul de constatari factuale	Progres fizic 100 %

				preliminat pe semestrul II a fost intocmit in perioada 01.07.2019 - 31.12.2019. Contract finalizat	
7.	Contractul de servicii nr. 980/19.02.2020 – Servicii de audit financiar	Valoare contractata 38.080,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2020 - 30.06.2020. Raportul de constatari factuale a fost intocmit pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020. Contract finalizat.	Progres fizic 100 %
8.	Contractul de servicii nr. 874/12.02.2020 – Servicii de audit financiar	Valoare contractata 38.080,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2021 - 30.06.2021. Contract finalizat.	Progres fizic 100 %
9.	Contractul de servicii nr. 1231/21.02.2022– Servicii de audit financiar	Valoare contractata 36.000,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Contract in derulare	0%
10.	Contract VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”	Valoare contract: 55.318.502,92 lei Valoare contract (faza II-a): 8.680.165 lei Valoare realizata 3.772.096,88 lei Rest de realizat: 4.918.068.12 lei. Prin OUG nr.60	Urmare a adresei nr.784 din 28.02.2022, inregistrata la Aquavas SA cu nr.1517 din 03.03.2022, transmisa de S.C. CORAL S.R.L., acesta comunica rezilierea de catre Antreprenor a componentei SCADA din cadrul Contractului nr.717/26.02.2014: „Reabilitarea stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”. Documentatia de Atribuire pentru	S-a efectuat receptia finala pentru componenta “Reabilitarea Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi”. Urmeaza implementarea SCADA.	Progres valoric 92 %

		din 30.04.2020 in urma reevaluării valorii contractate, s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 1.194.599,48 lei	componenta SCADA este in pregatire si urmeaza a fi scoasa la licitatie.		
11.	Contract VS-CL-G-02 „Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Husi”	Valoare contract: 110.609.600,13 lei Valoare realizata 88.880.586,45 lei (fara TVA)	Reabilitarea statiilor de epurare in Vaslui, Barlad si Husi.	A fost semnat Procesul Verbal de Receptie Finala in data de 18.02.2019.	Progres fizic 100 %
12.	Contract VS-CL-VS-R01– „Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Vaslui”	Valoare contractata: 88.722.937,27 lei Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in urma reevaluării valorii contractate, s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 8.022.477,34 lei.	Reabilitarea rețelei de apă – 9.895 ml; Extinderea rețelei de apă – 56.356 m; Reabilitarea rețelei de canalizare – 9.900 m; Extinderea rețelei de canalizare – 57.529 m; Extindere conducte de refulare ape uzate – 5.715 m; Stații de pompare noi pe rețeaua de apă uzată – 16 bucăți; Stații de hidrofor noi – 9 bucăți; Reabilitarea SP apă uzată – 3 bucăți; Stații intermediare de clorinare – 4 bucăți.	S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu data de 23.01.2019. In aceasta perioada s-au executat: 68188 ml conducta de apa, 592 buc. camine de apa, 1935 bransamente; 61128,6 ml conducta canalizare, 1941 camine de vizitare, 2442 racorduri.	Progres fizic 87 %

13.	Contract VS-CL-BD-R02 ” Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Barlad	Valoare contractata: 78.653.588,97 lei (inclusiv valoarea suplimentara din OUG nr.60 din 30.04.2020).	Reabilitarea a 12.869 km de rețea de apă; Extinderea cu 35.450 km rețea de apă; Reabilitarea a 10.900 km de rețea de canalizare; Extinderea a 24.640 km de colectoare canalizare; Extinderi conducte refulare ape uzate 0,819 km; Stații de hidrofor - 11 bucăți; Stații de pompare noi pe rețeaua de apă uzată – 5 bucăți; Reabilitarea SP de apă uzată – 3 bucăți.	A fost incheiat contractul executie lucrari nr. 1630/24.03.2021 cu SC MOTRIS COMPANY SRL BACAU. In aceasta perioada s-au executat: 1600 m -reabilitare conducte distributie apa,26200 m-extindere conducte distributie apa, 832-bransamente; reabilitare +extindere conducte canalizare-12600 m, 273 camine vizitare, 526 -racorduri	Progres fizic 23 %
14.	Contract VS-CL-HU&NE-R03: „ Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi si Negresti” Lot 1 Husi + Lot 2 Negresti	Total contract: 57.413.302,87 lei inclusiv valoarea suplimentara din OUG nr.60 din 30.04.2020.	Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare.	Contractul este in derulare.	
14.1	Lotul 1 – „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi.	Valoare contractata 36.289.475,97 lei Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in urma reevaluarii valorii contractate, s-a alocat pentru	Captare și Stație pompare apă brută Poganești: realizare zonă de protecție sanitară cu regim sever la priza de apă; reabilitare clădiri ; Reabilitare 6.265 m aducțiuni apă; Extinderea cu 14.409 m a rețelei de apă; Reabilitarea a 3.454 m rețea de apă; Extinderea cu 23.744 m a canalizării; Stații de pompare pe rețeaua de apă	Contractul este in derulare. In aceasta perioada s-au executat : 6306 ml retele aductiune; 15737 ml retele distributie apa ,84 camine apa, 899 bransamente; 22604 ml retele de canalizare, 625 camine de vizitare, 1551 racorduri, refulari 468 m; SPAU-ri- 9 buc.;protectie sanitara raul Prut.	Progres fizic 90 %

		realizarea contractului suplimentar suma de 4.061.997,84 lei.	potabila – 1 bucată; Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată – 8 bucăți; Conducte de refulare apă uzată 646 ml.		
14.2	Lotul 2 – „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Negrești”	Valoare contractată 21.126.206,90 lei Prin OUG nr. 60 din 30.04.2020 în urma reevaluării valorii contractate, s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 2.008.486,69 lei.	Constituirea zonei de protecție în jurul prizei de apă de la captarea Căzănești; Reabilitare conducta de aducțiune PEID, De 355, Pn 10- 1336 m Dotarea SP apă brută Parpanita (generator și debitmetru); Extinderea cu 12.467 m a rețelei de apă; Stații de pompare pe rețeaua de apă – 1 bucată; Extinderea cu 16.263 m a canalizării; Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată – 9 bucăți; Extindere conducte de refulare ape uzate 3.950 m.	Pana în prezent s-au executat: 1549 m aducțiune, 12305 ml rețea distribuție apă, 86 camine apă, 374 bransamente; 16103 ml rețele de canalizare, 433 camine vizitare, 534 racorduri, 3626 ml conducte refulare, SPAU-ri- 9 buc.; Stație pompare apă Negrești 1 buc.	Progres fizic 99 %
15.	Contract VS-CL-NE-R04.-, „Stațiile de tratare și de epurare Negrești”. Lot 1 STAP + Lot 2 SEAU	Total contract Total: 14.418.015,03 lei	Stația de tratare și Stația de epurare Negrești	Contractul este în derulare.	
15.1	Lotul 1-, „Stația de tratare Negrești,,	Valoare contract 4.620.216,21 lei Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 în urma reevaluării valorii	Stație de tratare apă potabilă.	În curs de recepție la terminarea lucrărilor	Progres fizic 99 %

		contractate, s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 388.253,46 lei			
15.2	Lotul 2-,,Statia de epuare Negresti,,	Valoare contract 9.797.798,82 lei Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in urma reevaluarii valorii contractate , s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 823.344,44 lei.	Statie de epurare ape uzate	In curs de receptie la terminarea lucrarilor	Progres fizic 99 %
16.	Contract VS-CL-VS&BD-R05- 'Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui si Barlad'	Valoare contract Total: 51.127.745,40 lei (inclusiv valoarea suplimentara din OUG 60 - 30.04.2020)			
16.1	Lotul 1 – 'Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui''	Valoare contract 36.187.134,53 lei (inclusiv valoarea alocata prin OUG nr.60	Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la acumularile Solesti, Puscasi si Rau Barlad; Reabilitarea statiei de vid Solesti; Reabilitare stații de pompare pe rețeaua de apă brută: 2 buc. (SP Spital; SP Rediu) ;Rezervoare 2 x	Contractul pentru Lotul 1 Vaslui a fost semnat cu Asocierea: S.C.Daroconstruct SRL- SC Geprocon SA Iasi. S-a executat organizarea de santier.	Progres fizic 0 %

		din 30.04.2020 in suma de 9.875.169,78 lei).	5000 mc noi; Rezervoare 2 x 600 mc noi; Reabilitari rezervoare 2 x 3500 mc; Reabilitare conducte refulare apa bruta 4,458 km (SP Spital – ST Delea; SP REDIU-ST Delea); Extindere conducte aductiune apa potabila 1,409 km (Rezervoare 2x5000mc- Rezervoare 2x600 mc, Rezervoare 2x5000 mc-Castel apa STAP Delea).		
16.2	Lotul 2 – ‘Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Barlad’	Valoarea contract: 15.125.076.12 lei (inclusiv valoarea alocata prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in suma de 4.252.924,80 lei).	Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la captarile Cuibul Vulturilor si Rapa Albastra; Inchidere puturi de pe teritoriul municipiului Barlad; Conservarea fronturilor de captare din puturi subterane Tutova Badeana; Statie noua de pompare apa bruta, la Rapa Albastra; Aductiune noua de la Rapa Albastra la Statia de Tratare a apei Crang 6,742 km; Lucrari de reabilitare statie pompare Cuibul Vulturilor (reabilitare structuri SP, echipament prevenire lovitura berbec); Reabilitare si consolidare camine pe aductiune Cuibul Vulturilor-Statia de Tratare a apei Crang.	Contractul pentru Lotul 2 Barlad a fost semnat cu S.C.Nomis 2003 SRL Galati. S-a inceput reabilitarea Statiei de pompare Cuibul Vulturilor-cladire.	Progres fizic 0 %
B.	Contractul de Finantare nr.135 din 26.10.2017 Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de	Valoare contract 20.141.968,50 lei Valoare totala inclusiv AT	A fost atribuit contractul Asocierii: RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL Bucuresti–RAMBOLL DANMARK A/S Copenhaga – SC INTERDEVELOPMENT SRL	În cursul lunii iulie se va transmite către AM POIM ultima versiune revizuită a Aplicației de finanțare/ Studiului de fezabilitate, la această data fiind operate de	Progres fizic 90 %

	atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020	proiectant - 26.119.586,20 lei	Bucuresti, semnat la data de 31.10.2017.	<p>către consultant ultimele observații, completări și solicitări de clarificări transmise de JASPERS, AM POIM și avizatori (ANANP, APM VASLUI) în ultima perioadă;</p> <p>S-au revizuit și completat raportul privind impactul asupra mediului (RIM) și studiul de evaluare adecvată (SEA), conform observațiilor transmise de JASPERS, ANANP și APM VASLUI, urmând ca, în perioada imediat următoare să fie emis avizul ANANP, în vederea obținerii în cursul lunii iulie a acordului de mediu pentru proiectul regional;</p> <p>Sunt obținute majoritatea acordurilor și avizelor necesare. Au fost depuse documentațiile tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru contractele de execuție lucrări.</p> <p>După obținerea acordului de mediu și a avizelor și autorizațiilor necesare derulării proiectului, se va putea semna cu clauză rezolutorie contractul de finanțare aferent etapei I a proiectului regional;</p> <p>S-au lansat cu clauză suspensivă procedurile de</p>	
--	---	--------------------------------	--	---	--

				<p>achiziție a 4 contracte de execuție lucrări și 3 contracte de proiectare și execuție lucrări, aferente etapei I a proiectului. La această dată toate procedurile se află în etapa de evaluare a ofertelor.</p> <p>Urmează ca în perioada următoare să fie lansate procedurile de achiziție a contractelor de servicii și a contractului de furnizare echipamente, aferente etapei I a proiectului.</p>	
<i>Aplicant Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui</i>					
1	<p><i>Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui- Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ</i></p> <p>Programul Operational Capital Uman 2014-2020</p> <p>11.12.2017-10.12.2020 In data de 01.04.2020 contractul a fost suspendat, pe toata perioada starii de urgenta si de alerta, fiind prelungit, dupa reluarea</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 10.942.376,54 lei, din care nerambursabil 9.239.232,69 lei</p>	<p>Instruirea unui numar de 900 de persoane implicate in domenii prioritare de sanatate; actualizare ghiduri si proceduri.</p>	<p>A fost finalizata dotarea salii multimedia;</p> <p>A fost finalizata achizitia echipamentelor informatice;</p> <p>A fost finalizata achizitia echipamentelor medicale.</p> <p>A fost finalizata achizitia kiturilor de practica.</p> <p>A fost finalizata achizitia serviciilor de formare profesionala.</p> <p>A fost demarata activitatea de formare.</p> <p>Au urmat cursurile de formare profesionala un numar de 44 grupe a cate 15 persoane.</p>	<p><i>Activitati:</i></p> <p>Instruirea personalului</p> <p>Achizitia de echipamente informatice, mobilier 100%</p> <p>Promovare si mediatizare 100%</p> <p>Buget 70%</p>

	activitatilor pana la data de 12.12.2022.				
2	<p><i>Patogenii nu cunosc granite imbunatatirea prevenirii, controlul si supravegherea infectiilor nozocomiale pe ambele maluri ale Prutului</i></p> <p>PROGRAMUL OPERATIONAL TRANSFRONTALIER 2014-2020</p> <p>6.03.2020-7.07.2022</p>	<p>Valoarea totală a proiectului 1.020.890.77 lei, din care nerambursabil: 970.218,17</p>	<p>Imbunatatirea sanatatii populatiei si a conditiilor de spitalizare prin implementarea unor noi metode de preventie si control al infectiilor nosocomiale pe ambele maluri ale raului Prut.</p>	<p>Achizițiile din cadrul proiectului realizate in procent de 100%:</p> <ul style="list-style-type: none"> -11 nebulizatoare achizitionate -3000 litri solutie dezinfectanta -materiale de informare si publicitate <p>S-au desfasurat:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 intalniri de lucru cu comitetul director; 1 intalnire tehnica a echipei de implementare; 1 sesiune de instruire comuna. 	<p>Procent fizic: 80%</p> <p>Urmeaza a fi realizate 2 conferinte de presa de inchidere a proiectului, prezentarea studiului analiza comparată între cele două spitale partenere și comanda finală pentru biocide.</p>
3	<p><i>Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui</i></p> <p>Programul Operational Infrastructura Mare</p> <p>01.02.2020-31.12.2022</p>	<p>Valoarea totală a proiectului 16.662.645,87 lei, din care nerambursabil 16.662.645,87 lei</p>	<p>Dotarea SJU Vaslui cu echipamente medicale si echipamente de protectie personala in vederea consolidarii capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de virusul SARS COV 2</p>	<p>Contract de finantare semnat in luna iulie 2021, (inclusiv achizițiile desfasurate anterior semnarii contractului de finantare).</p> <p>S-a depus prima cerere de rambursare pentru achizițiile realizate anterior depunerii cererii de finantare.</p> <p>A fost realizata achizitia serviciilor de informare si publicitate precum si achizitia serviciilor de audit financiar, aflate in sarcina SJU Vaslui.</p> <p>A fost finalizata achizitia pentru furnizarea echipamentelor</p>	<p>Procent fizic: 60%</p> <p>Procent valoric:</p>

1	<p>„t-EACH for all and EACH” 2019-EY-PMIP-0009</p> <p>Sursa de finantare – Program de educatie, burse, ucenicie si antreprenoriatul tinerilor in Romania GRANTURILE SEE 2014-2021</p> <p>Perioada de implementare 01.03.2021-30.06.2022</p> <p>Aplicant : CJRAE VASLUI</p>	<p>Nerambursabil 12 980 EUR</p>	<p>2 Fluxuri de mobilități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fluxul 1: 4 participanți în Norvegia; - Flux 2: : 2 participanți în Islanda - 6 activități de follow up în 6 școli din județ; - 40 de profesori formați în cele 6 workshopuri ale proiectului; - 1 proiect educațional: O școală pentru toți și pentru fiecare aplicat în 6 țoli - 1 concurs județean de desene O școală pentru toți și pentru fiecare - 1 ghid cu exerciții și metode învățate la cele două cursuri 	<p>1 Flux mobilități: 4 participanși în Norvegia</p> <p>1 proiect educațional – O școală pentru toți și pentru fiecare</p> <p>1 concurs de desene - O școală pentru toți și pentru fiecare</p>	<p>Implementare 100%</p>
2	<p>Accreditare Erasmus în domeniul Educației Școlare Perioada 1.03.2021-31.12.2027</p> <p>Proiect 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009158 Perioada de implementare 1.09.2021-30.11.2022</p>	<p>Sumă maximă de 34560 EUR</p>	<p>3 fluxuri de mobilități, după cum urmează: Flux 1 – 6 mobilități în Tenerife Flux 2 – 6 mobilități în Antalya Flux 3 – 6 mobilități în Malaga Formarea unei rețele de peereducation (elevi resursă din școlile implicate în proiect care, în urma participării la sesiuni de abilitare în problematica bullying-ului se vor implica în soluționarea cazurilor de bullying din școala</p>	<p>Etapa de pregătire a mobilităților – formarea echipei de implementare, a celei de selecție, elaborarea procedurii de selecție</p>	<p>Implementare 70%</p>

	<p><i>Sursa de finanțare</i> Agencia Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea- cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării</p>		<p>lor) Elaborarea unei proceduri antibullying</p> <p>Program de consiliere pentru reducerea bullying-ului în rândul elevilor</p>		
--	--	--	---	--	--