

**PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-2020
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE**

situație la 31.12.2022

Nr. Crt	Titlul proiectului	Valoarea totala in lei (inclusiv TVA), din care finantare nerambursabila	Rezultate propuse	Rezultate atinse	Stadiul proiectului
1	<p>Regiunea Nord-Est-Axa Rutiera Strategica 4: Vaslui „Reabilitare si Modernizare Drum Strategic Judetean Birlad – Laza – Codaesti (Dj 245, Dj 245m, Dj 247, Dj 246)” Cod SMIS 108704</p> <p>Sursa de finanțare – POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 30.12.2017-31.12.2023</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Parteneri: Zorleni, Bacani, Al. Vlahuta, Poienesti, Laza, Balteni, Stefan Cel Mare, Zapodeni, Danesti, Codaesti, Miclesti</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 222.001.842 lei, din care nerambursabil: 213.074.058 lei</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lungimea de drum județean reabilitat/modernizat, conectat la TEN-T – 82,649 km; - Lungimea de pistă de biciclete nou construită – 1.710 m; - Lungime trotuare pietonale modernizate/realizate – 23.460 ml; - Stații de transport public construite/modernizate – 24 buc; - Poduri noi, care înlocuiesc podurile existente – 7 buc; - Poduri reabilitate - 6 buc; - Podețe pentru scurgerea apelor: <ul style="list-style-type: none"> - Podețe noi -15 buc; - Înlocuirea podețelor existente cu podețe noi – 127 buc; - Reparații la podețele existente - 62 buc; - Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferata – 1 buc. 	<ul style="list-style-type: none"> - au fost obținute autorizațiile de construire pentru cele trei loturi; - lucrarile sunt in executie pe cele trei loturi: Lotul 1 – 73,75 % din valoarea contractului încheiat cu antreprenorul; Lotului 2 – 67,81 % din valoarea contractului încheiat cu antreprenorul; Lotul 3 - 51,00 % din valoarea contractului încheiat cu antreprenorul. 	<p>Proiectare - realizat 100 %.</p> <p>Lucrari executate si decontate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lotul 1 = 52,66%, - Lotul 2 = 51,75 %, - Lotul 3 = 42,61 %. <p>Cheltuielile efectuate până la 31.12.2022, pentru contractele din cadrul proiectului, sunt în valoare totală de 93.729.396,47 lei.</p>

2	<p>Centrul Europe Direct Vaslui 2022</p> <p>Sursa de finantare – Comisia Europeană, prin Reprezentanta sa din Romania.</p> <p>Program „ED-RO-2020 - SELECTAREA DE PARTENERI ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI ÎN CALITATE DE CENTRE DE INFORMARE EUROPE DIRECT (2021-2025)”</p> <p>În cadrul Acordului Cadru (2021-2025) sunt semnate anual acorduri specifice de grant pentru punerea în aplicare a planului anual de comunicare, în urma depunerii unei cereri anuale de finantare către Comisia Europeană.</p> <p>În acest sens, pentru anul 2022, a fost semnat Acordul de Grant Specific, cu perioada de valabilitate între 01.01.2022 – 31.12.2022. Aplicant Județul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>Grantul pentru acțiuni se prezintă sub forma unei sume forfetare anuale în valoare de 30.400 EUR.</p> <p>Pentru anul 2022 Centrul Europe Direct Vaslui beneficiază de un buget total de 452,009.56 lei din care 150.340.16 lei finanțare nerambursabilă de la UE și 301,669.40 lei contribuția Consiliului Județean Vaslui.</p>	<p>- promovarea politicilor europene, întreținerea unui dialog proactiv și constant cu cetățenii județului Vaslui, sensibilizarea acestora cu privire la beneficiile care le sunt aduse de UE în fiecare zi, facilitarea comunicării între cetățeni și UE.</p> <p>- oferirea unui serviciu de informare european, nondiscriminatoriu și gratuit cetățenilor din jud. Vaslui</p> <p>- organizarea de evenimente pe teme europene pentru comunitatea locală.</p> <p>Pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2022, au fost stabilite 5 evenimente majore, în Planul Anual de Comunicare, precum:</p> <p>- Curs online - Valori europene prin instrumente digitale;</p> <p>- Despre Europa, la cafea – dezbateri cu mass media locală;</p> <p>- Open-minded, Europa – concurs și stand informativ în cadrul festivalului de muzică Open Camp;</p> <p>- Vasluiul pedalează pentru o Europă Verde – tur de ciclism;</p> <p>- Viitorul mEU - teatru forum, transformat în primul festival de tineret din județul Vaslui – TinFest.EU.</p> <p>Publicarea a 6 numere ale newsletter-ului electronic, „Europa în Direct” și comunicarea permanentă cu publicul larg, prin intermediul social media.</p>	<p>- a fost pus la dispoziția publicului vasluian un centru fizic de informare unde s-a asigurat permanența continuă de către un ofițer de informare;</p> <p>- au fost desfășurate toate evenimentele stabilite în Planul Anual de Comunicare, precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18-26 aprilie - cursul online <i>Valori europene prin instrumente digitale</i>; • 7 mai – dialogul informal - <i>Despre Europa, la cafea</i>; • iulie - concursul online despre Anul European al Tineretului, dedicat publicului larg, ca parte a evenimentelor „<i>Open minded, Europa!</i>”; • 26 și 31 iulie – participare cu stand informativ, dialog și preluare feedback tineri, în cadrul festivalului de muzică Open Camp; • 9-10 septembrie - co-organizare festival de cultură dedicat tinerilor din județul Vaslui TinFest.EU, ediția I; festivalul a cuprins ateliere de teatru, expoziții, workshop-uri, piese de teatru, teatru forum, realizare și promovare film „<i>Ei, tinerii</i>”, ce cuprinde conținut poveștile de succes a câtorva tineri din Vaslui; • 1 octombrie - tur de ciclism, în parteneriat cu Lions Club 	<p>Realizat 100%</p> <p>Activitățile de informare au fost în derulare permanentă, conform Planului anual de comunicare aprobat de Comisia Europeană.</p>
---	--	--	--	---	--

				<p>Vaslui și Crucea Roșie Vaslui, prezență cu stand informativ.</p> <p>- au fost realizate și publicate 6 numere ale ale newsletter-ului electronic, „Europa în Direct”;</p> <p>- au fost desfășurate 29 activități de informare europeană, în afara Planului Anual de Comunicare.</p>	
<p>Centrul Europe Direct Vaslui 2023</p> <p>Sursa de finanțare – Comisia Europeană, prin Reprezentanta sa din România.</p> <p>Program „ED-RO-2020 - SELECTAREA DE PARTENERI ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII DE ACTIVITĂȚI ÎN CALITATE DE CENTRE DE INFORMARE EUROPE DIRECT (2021-2025)”</p> <p>În cadrul Acordului Cadru (2021-2025) sunt semnate anual acorduri specifice de grant pentru punerea în aplicare a planului anual de comunicare, în urma</p>	<p>Grantul pentru acțiuni se prezintă sub forma unei sume forfetare anuale în valoare de 30.400 EUR.</p> <p>Pentru anul 2023 Centrul Europe Direct Vaslui beneficiază de un buget total de 452,009.56 lei din care 150.340.16 lei finanțare nerambursabilă de la UE și 301,669.40 lei contribuția Consiliului Județean Vaslui.</p>	<p>Obiectivul Centrului Europe Direct Vaslui în anul 2023 este de a continua dialogul proactiv cu cetățenii județului Vaslui, de a contribui la sensibilizarea acestora cu privire la beneficiile care le sunt aduse de UE în fiecare zi și de a intermedia comunicarea între cetățeni și UE, prin preluarea și furnizarea de feedback.</p>		<p>A fost depusă cererea de finanțare pentru Planul Anual de Comunicare 2023.</p> <p>Propunerea a trecut cu succes procesul de evaluare. Implementarea pe noul Plan va începe cu 01.01.2023.</p>	

	<p>depunerii unei cereri anuale de finanțare către Comisia Europeană.</p> <p>În acest sens, pentru anul 2023, a fost depusă cererea de finanțare pentru Planul Anual de Comunicare 2023, în luna noiembrie 2022.</p> <p>Propunerea a trecut cu succes de procesul de evaluare, conform adresei nr. 19777/16.12.2022, a Comisiei Europene din România.</p>				
3	<p><i>Cresterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui</i> Cod SMIS 115186</p> <p>Sursa de finanțare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 23.07.2018- 30.06.2023</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 5.186.808,08 lei, din care nerambursabil: 2.238.489,85 lei.</p>	<p>Reabilitarea clădirii Centrului Școlar de Educație Incluzivă Elisabeta Polihroniade prin realizarea următoarelor lucrări de intervenție:</p> <ul style="list-style-type: none"> - refacerea șarpantei și a învelitorii pe întreaga suprafață a clădirii; - hidroizolarea fundațiilor; - refacerea trotuarului perimetral; - executarea unei rigole în care să fie conectat sistemul de preluare a apelor pluviale și care să se reverse în sistemul de canalizare; - stabilirea clasei energetice a clădirii în urma întocmirii unui audit energetic; - introducerea unui sistem de iluminat economic, alimentat/susținut de la panouri fotovoltaice; 	<p>Au fost încheiate toate contractele de achiziție din proiect, a fost dat ordinul de începere al contractului de lucrări.</p> <p>Au fost executate următoarele categorii de lucrări: desfacere instalații electrice, termice și sanitare interioare existente, demolare lucrări existente de construcții și arhitectură, desfacere învelitoare și șarpanta acoperis, execuție și ignifugare șarpanta și astereala, execuție termoizolație acoperis, execuție învelitoare din tablă ondulată, execuție zidărie din cărămidă, montaj tuburi protecție, doze de ramificație și</p>	<p>50% - activități realizate 25,66% procent valoric</p>

			<p>- introducerea unui sistem cu panouri solare, interconectat cu centrala termică existentă, care să furnizeze partial sau total consumul de apă caldă de consum.</p> <p>Scădere a consumului anual de energie primară a clădirilor publice;</p> <p>Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;</p> <p>Scaderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile).</p>	<p>aparat, cabluri electrice si instalatii electrice curenti tari si slabi si desfumare, montaj usi (partial) din PVC, executie compartimentari cu pereti din placi rigips-carton (Corp A), executie tencuieli si gleturi partial la pereti si tavane (Corp B), desfaceri ferestre existente (Corp B), montaj ferestre din PVC (Corp B), executie rigole perimetrare, placare cu gresie pe holuri si bai, executare camine pentru canalizare, placare bai cu faianta.</p>	
4	<p>Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Profesionala Speciala "Sfanta Ecaterina" Husi Cod SMIS 121046</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.04.2019-31.12.2023</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 11.791.177,21 lei, din care nerambursabil: 7.082.769,68 lei</p>	<p>- 1 campus modernizat cu spații de recuperare, recreere, socializare, cazare și masă care respectă standardele în vigoare;</p> <p>- 1 corp cantină cu o capacitate de 90 de elevi/serie, modernizat și dotat cu bunuri;</p> <p>- 1 corp cămin internat cu o capacitate de cazare de 111 locuri, cu spații destinate recuperării, socializării, recreerii și cazării, reabilite, recompartimentate și modernizate;</p> <p>- 132 elevi cu CES participanți la procesul educațional în Școala Profesională Speciala "Sfânta Ecaterina" care beneficiază de condiții îmbunătățite de recuperare, recreere, socializare, cazare și masă/an.</p>	<p>Proiectul tehnic a fost finalizat, avizat de către ISU și de către ADR NE, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 9093/09.06.2022 și contractul de servicii de dirigenție de șantier nr. 6459/27.04.2022. În data de 15.06.2022 s-a dat ordinul de începere a execuției lucrărilor nr. 9353/15.06.2022, iar în data de 22.06.2022 a fost predat amplasamentul.</p> <p>Executantul a emis până la lada de 31.12.2022 8 situații de lucrări, în valoare totală de 5.262.632,68 lei. Stadiul lucrărilor în acest moment, raportat la valoarea situațiilor de lucrări emise este de 48,55%.</p>	<p>48,55 % procent fizic lucrări</p>

5	<p>Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui Cod SMIS 125305</p> <p>Sursa de finanțare – POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 19.07.2019- 30.11.2022</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Partener SJU Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 10.360.254,16 lei, din care nerambursabil: 10.153.048,49 lei</p>	<p>- Echipamente medicale achiziționate – 202 bucăți; - Unități medicale dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) – 1 unitate; - Beneficiari de infrastructură dotată – 67.053 persoane.</p>	<p>- au fost livrate și recepționate toate echipamentele medicale; - numărul de persoane care au beneficiat de echipamentele medicale achiziționate prin proiect este mai mare decât cel propus, respectiv: 75.000 de persoane în anul 2021 și 80.658 de persoane în anul 2022; - cheltuielile efectuate și decontate prin cereri de rambursare/plată, până la 30.11.2022, sunt în sumă de 9.075.753,68 lei</p>	<p>100% - procent fizic</p>
6	<p>Extindere Unitate de Primiri Urgente si Realizare Heliport Cod SMIS 121069</p> <p>Sursa de finantare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare Martie 2019- 31 decembrie 2023</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 21.049.597,80 lei, din care nerambursabil: 6.499.163,22 lei</p>	<p>- dezvoltarea capacitatii si calitatii serviciilor medicale furnizate de Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, prin extinderea spatiului actual cu un corp nou de cladire; - imbunatatirea dotarii Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui cu aparatura medicala.</p>	<p>- au fost finalizate achizițiile de servicii informare si publicitate si consultanta in managementul proiectului; - s-a atribuit contractul pentru serviciile de proiectare si asistenta tehnica; - a fost obtinută autorizația de construire pentru obiectivul de investiție; - a fost elaborat proiectul tehnic; - au fost semnate contractele de execuție lucrări și dirigenție de șantier și au fost emise ordinele de începere ale acestora. - au fost realizate lucrări de organizare de șantier, lucrări de rezistență (realizarea pernei de argilă, turnare fundație beton,</p>	<p>38% - procent fizic</p> <p><u>Pentru execuție lucrări:</u> 19,25% – procent valoric total investiție Cheltuielile efectuate până la 31.12.2022: 3.391.455,64 lei cu TVA inclus</p> <p>Rezistența Corp Principal Cantitativ: 87,87% Valoric: 85,58%</p> <p>Arhitectura Corp Principal Cantitativ: 4,04% Valoric: 5,19% Rezistența Anexa CT Cantitativ: 2,71% Valoric: 5,17% Instalații de canalizare</p>

				stâlpi, grinzi și ziduri monolit pentru corpul extindere UPU), lucrări de compartimentare în adăpostul ALA, lucrări de săpătură generală pentru clădirea anexă a centralei termice, lucrări pentru instalațiile de canalizare interioara.	interioară Cantitativ: 59,15% Valoric: 56,11%
7	<p>Pe urmele lui Ștefan cel Mare</p> <p>Sursa de finanțare - Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020 Perioada de implementare 24 luni Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Parteneri: B1- Consiliul raional Hincesti (RM), B2- Muzeul Judetean Vaslui, B3 - Comuna Muntenii de Jos</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 8.123.955,14 lei din care nerambursabil: 7.267.596,83 lei din care CJ Vaslui- 7.053.038,85 lei nerambursabil: 6.336.678,92 lei CR Hincesti 968.234,40 lei nerambursabil: 835.176,60 lei Muzeul Judetean Vaslui 33.286,01 lei nerambursabil: 29.957,41 lei Comuna Muntenii de Jos 69.395,88 lei nerambursabil: 62.456,29 lei</p>	<p>- Conservarea, securitatea și valorizarea comună a monumentelor și obiectelor culturale și istorice comune; - Rețele ale instituțiilor culturale care au ca scop promovarea patrimoniului cultural și istoric; Acordarea de suport pentru activități meșteșugărești tradiționale, importante pentru conservarea identității culturale locale; - Promovarea activităților specifice tradiționale în aria eligibilă (inclusiv evenimente culturale transfrontaliere); - Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural și istoric, mai ales prin intermediul evenimentelor culturale locale cu dimensiune transfrontalieră; Valorificarea patrimoniului istoric și cultural prin dezvoltarea de strategii de promovare comune, produse și servicii turistice comune.</p>	<p>A fost semnat contractul de finanțare. A fost realizată lansarea oficială a proiectului atât în România cât și în Republica Moldova. Liderul (Județul Vaslui) a încheiat achizițiile publice și a semnat toate contractele de bunuri și servicii: - informare și publicitate; -organizare evenimente de promovare; - consumabile; - transport; - lucrări de restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Monumental Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, Băcăoani; - dirigenție de șantier. Au fost realizate materiale informative și de promovare a proiectului. A fost dat ordinul de începere pentru lucrările de restaurare și</p>	<p>- 3,82% progres valoric - 10,05% progres execuție lucrări</p>

				<p>predat amplasamentul (Ansamblul monumental Statuia lui Ștefan cel Mare), constructorului.</p> <p>A fost organizat, la Hîncești, seminarul „Valorizarea și promovarea patrimoniului cultural comun, o soluție viabilă pentru dezvoltarea durabilă a zonei transfrontaliere VS-HN”.</p> <p>A fost organizat, la Vaslui, workshop-ul „Elaborarea unor strategii de promovare a ctitoriilor ștefaniene transfrontaliere Vaslui-Hîncești cu impact asupra iubitorilor turismului istoric și cultural”.</p> <p>În data de 4.04.2022 a fost semnat contractul de lucrări pentru obiectivul aferent județului Vaslui și în data de 2.05.2022 a început execuția lucrărilor.</p> <p>CR Hîncești partener 1 al proiectului a semnat contractul de lucrări în data de și a început execuția lucrărilor.</p>	
8	<p><i>Ștefan cel Mare - istorie comuna, patrimoniu comun, Soroca- Vaslui</i></p> <p>Sursa de finanțare - Programul Operațional Comun România-</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 8.199.943,42 lei din care nerambursabil: 7.379.949,07 lei,</p>	<p>- executarea lucrărilor de restaurare necesare la Ansamblul Monumental „Statuia equestre a domnitorului Ștefan cel Mare”, situat în satul Bacăoani, județul Vaslui, pentru a îmbunătăți potențialul turistic transfrontalier.</p>	<p>A fost recepționat proiectul tehnic și a fost organizată conferința de deschidere a proiectului. A fost finalizat și recepționat proiectul tehnic, aprobați noii indicatori prin hotărâre de CJ.</p>	<p>- 14,02% progres valoric</p> <p><u>Pentru execuție lucrări:</u> 9,90% – procent valoric total investiție Cheltuielile efectuate până la 31.12.2022: 239.534,22</p>

	<p>Republica Moldova 2014-2020 Perioada de implementare 24 luni Aplicant: Consiliul Raional Soroca (RM)</p> <p>Parteneri: Judetul Vaslui (CJ Vaslui) Muzeul Judetean Vaslui,</p>	<p>din care: CJ Vaslui- 1.519.728,51 lei, din care nerambursabil: 1.367.755,66 lei</p> <p>Muzeul Judetean Vaslui- 834.573,83 lei, din care nerambursabil: 751.116,45 lei.</p>	<p>Din cele trei părți componente ale ansamblului monumental, proiectul prevede restaurarea și conservarea platoului de recreere de la baza grupului statuar cu cele două fantani arteziene de mari dimensiuni, care se întinde de la limita cu drumul național DN 24 până la baza scârilor, precum și a obeliscului din bronz aflat pe axa monumentului pe partea opusă a drumului național DN 24. Pentru punerea în valoare a ansamblului monumental și valorificarea sa în scop turistic, pe platou va fi construit un punct de informare turistică. Toate aceste investiții au drept scop creșterea competitivității economice și a atractivității turistice la nivelul județului Vaslui.</p>	<p>Au fost semnate toate contractele de achiziții existente în cadrul proiectului: contractul de informare și publicitate, contractul de servicii pentru achiziția de catering, contractul de servicii de dirigenție de șantier, contractul pentru execuția lucrărilor. A fost actualizat devizul general al proiectului. A fost semnat contractul de lucrări, a fost emis ordinul de începere și a fost predat amplasamentul și a început execuția contractului de lucrări la obiectivul aferent județului Vaslui. La obiectivul de infrastructură de la Soroca se derulează procedura de achiziții lucrări.</p>	<p>lei cu TVA inclus</p> <p>Arhitectura - Desfaceri Cantitativ: 10,24% Valoric: 23,20%</p> <p>Arhitectura – Platou Cantitativ: 27,61% Valoric: 32,87%</p>
9	<p><i>Sprrijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv</i></p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 52.450.999,31 lei</p> <p>Valoarea cofinanțării UE: 42.292.662,95 lei</p> <p>Suma alocată UAT Judetul Vaslui: 4.864.818,33 lei</p>	<p>- Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru investiția „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”</p> <p>-Verificarea tehnică a documentațiilor tehnico- economice elaborate pentru investiția „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”</p>	<p>Au fost semnate contractele de servicii privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice fazele DALI+PT, pentru Lotul 1 (DJ 243A) și Lotul 2 (DJ 243);</p> <p>A fost semnat contractul de servicii privind verificarea tehnică a proiectelor;</p> <p>Au fost elaborate documentațiile tehnico -economice faza DALI pentru loturile 1 si 2 (elaborare studii, obtinere CU</p>	<p>Contractul de finanțare a fost semnat în data de 13.07.2021</p> <p>Activitati realizate in procent de 80% Cheltuielile efectuate până la 31.12.2022, pentru contractele din cadrul proiectului, sunt în valoare totală de 1.391.424,75 lei</p>

	<p>variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură.</p> <p>Cod SMIS 2014+ 145313/ Cod proiect: 1.1.152</p> <p>Sursa de finantare - PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 14.07.2021 – 31.12.2022</p> <p>BENEFICIAR: ADR Nord- Est în parteneriat cu Jud. Botoșani, Jud. Iași, Jud. Neamț, Jud. Suceava, Jud. Vaslui, Mun. Piatra Neamț, Mun. Moinesti, Orasul Flămânzi, Orasul Liteni și Ministerul Tineretului și Sportului</p>			<p>și avize, expertize tehnice, DALI)</p> <p>Au fost verificate documenta- țiile elaborate la faza DALI prin verificatorii de proiecte atestati.</p> <p>Au fost elaborate proiectele pentru organizarea execuției lucrărilor (DTOE) pentru loturile 1 și 2;</p> <p>Au fost verificate proiectele pentru organizarea execuției lucrărilor (DTOE) pentru loturile 1 și 2, prin verificatorii de proiecte atestați;</p> <p>Au fost obținute Autorizațiile de construire pentru organizarea execuției lucrărilor, pentru loturile 1 și 2;</p> <p>Au fost elaborate proiectele pentru autorizațiile de construire (PAC) pentru loturile 1 și 2;</p> <p>Au fost verificate proiectele pentru autorizațiile de construire (PAC) pentru loturile 1 și 2, prin verificatorii de proiecte atestați</p>	
10.	<p>"Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui – soluție pentru creșterea eficienței"</p> <p>Cod MySMIS 153593/</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 2.991.659,44 lei</p> <p>Valoarea</p>	<p>1) Proceduri simplificate pentru reducerea birocrăției pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;</p>	<p><u>Referitor la achiziții:</u></p> <p>-1 contract servicii de informare și publicitate încheiat</p> <p>- 1 contract de servicii de consultanță în vederea analizei nevoilor și configurării</p>	<p>Progres fizic: 30%</p> <p>Progres valoric: 2,34%</p>

	<p>SIPOCA 1223</p> <p>Perioada de implementare: 29.04.2022-28.08.2023</p> <p>Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020</p> <p>Aplicant Județul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>nerambursabilă: 2.931.826,25 lei</p>	<p>2) Implementare ecosistem digital interinstituțional interconectat și interoperabil (platforma de comunicare interinstituțională, platforma de lucru colaborativ pentru exercitarea competențelor exclusive, platforma de management al identităților, platforma de semnare electronică, baze de date) inclusiv dezvoltarea abilităților personalului în vederea utilizării și administrării soluțiilor informatice implementate.</p>	<p>ecosistemului digital implementat în proporție de ½</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 achiziții demarate (servicii privind implementare sistem informatic, furnizare echipamente IT și furnizare licențe); -1 achiziție nedemarată (servicii organizare schimb de experiență). <p><u>Referitor la activitatea de informare și publicitate:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborarea descrierii proiectului și a modului de informare și publicitate site-ul instituției, - materiale promoționale executate și distribuite; - 1 conferință de presă organizată; - 15 acțiuni de informare și publicitate derulate la entități publice din județ. <p><u>Referitor la activități de consultanță derulate conform contractului</u></p> <p>-a fost realizată analiza proceselor și întocmită documentația de achiziție privind implementarea sistemului informatic, inclusiv a fost obținut avizului CTE.</p>	
11.		<p>Valoarea totală contractată: 7.353.830,64 lei, inclusiv TVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea de studii, analize și documente suport - Studiul privind estimarea potențialului de colectare 	<p>În luna octombrie a anului 2022, UAT Județul Vaslui a început procedura de achiziție publică a contractului de</p>	<p>Contractul de finanțare a fost semnat în data de 22.08.2022 Progres fizic: 5%</p>

	<p>"Sprijin în pregătirea aplicației de finanțare pentru proiectul Extinderea sistemului integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui" Cod SMIS 2014+ 152848</p> <p>Perioada de implementare: 01.11.2022 – 31.12.2023</p> <p>Sursa de finanțare: Programul Operational Infrastructura Mare</p> <p>Aplicant Judetul Vaslui (CJ Vaslui)</p>	<p>Valoarea nerambursabilă: 5.433.311,37 lei, inclusiv TVA</p>	<p>separată a biodeșeurilor și a potențialului de compostare individuală la nivelul județului Vaslui și a Studiul privind determinarea compoziției deșeurilor menajere similare și din piețe la nivelul județului Vaslui.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborarea Studiului de Fezabilitate și a documentelor suport aferente, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnic-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, a Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, întocmite și aprobate. - Elaborarea Aplicației de Finanțare și a tuturor documentelor suport necesare în vederea accesării de fonduri în cadrul Programului Operațional Dezvoltare Durabilă, inclusiv asigurarea asistenței tehnice pe întreaga perioadă de verificare și 	<p>servicii. Procedura de achiziție este în faza de evaluare a ofertelor tehnice depuse de către ofertanți. A fost publicat anunțul de începere a proiectului.</p>	<p>Progres valoric: 0%</p>
--	---	--	---	--	----------------------------

			evaluare a Proiectului. - Organizarea a două seminarii de prezentare.		
<i>Aplicant DGASPC Vaslui</i>					
1	<p>Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități Cod SMIS 121848</p> <p>Sursa de finanțare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.11.2018-31.06.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 4.932.251,23 lei din care nerambursabil: 3.794.795,20 lei</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite) 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții în desfășurare 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului</p>	<p><i>Activitati:</i></p> <p>1. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza SF mixt – 100%</p> <p>2. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza PT, CS, DE – 100%</p> <p>3. Achiziție și execuție lucrări de construcții, dotări – 61,58%</p> <p>4. Managementul Proiectului – 70%</p> <p>5. Promovarea și mediatizarea proiectului – 65%</p> <p>6. Auditul proiectului – 70%</p> <p><i>Buget cheltuit: 47,57%</i></p>
2	<p>Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități Cod SMIS 121847</p> <p>Sursa de finanțare - POR 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 01.11.2018-31.06.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 4.836.112,88 lei din care nerambursabil: 3.127.054,84 lei</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 centru de zi și 3 locuințe protejate înființate: (1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții, 1 centru de zi reabilitat, 3 locuințe protejate construite) 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului</p>	<p>1 Documentație tehnico economică realizată 1 proiect tehnic realizat 1 procedură de achiziție pentru lucrări de construcții în desfășurare 1 strategie de implementare a proiectului (inclusiv flow-chart) 1 Plan de informare și mediatizare Audit extern al proiectului</p>	<p>Elaborarea documentației tehnico-economice la faza SF mixt – 100%</p> <p>2. Elaborarea documentației tehnico-economice la faza PT, CS, DE – 100%</p> <p>3. Achiziție și execuție lucrări de construcții, dotări – 72,20%</p> <p>4. Managementul Proiectului – 70%</p> <p>5. Promovarea și mediatizarea proiectului – 65%</p>

					6. Auditul proiectului – 70% <i>Buget cheltuit: 55,09%</i>
3	<p><i>GIPO-comunitati incluzive pentru persoane cu dizabilitati</i> Cod SMIS 130289</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.12.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 7.645.442,70 lei, din care nerambursabil: 7.492.278,33 lei</p>	<p>48 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta si ingrijire 48 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare in cadrul centrelor de zi 6 proceduri inovative dezvoltate: minim 6 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale</p>	N/A	<p>A1. Managementul proiectului – 7,5% A2 Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizată către servicii la nivelul comunității – 0% A3. Asigurarea calității în furnizarea serviciilor – 0% A4. Informare și publicitate – 2,5% <i>Buget cheltuit: 1,57%</i></p>
4	<p><i>Tutova&Pogana-comunitati incluzive pentru persoane cu dizabilitati</i> Cod SMIS 130561</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.12.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 7.645.806,32 lei, din care nerambursabil: 7.492.071,95 lei</p>	<p>48 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta si ingrijire 48 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare in cadrul centrelor de zi 6 proceduri inovative dezvoltate: minim 6 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale</p>	<p>16 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta si ingrijire 16 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare in cadrul centrelor de zi</p>	<p>A1. Managementul proiectului –7,5% A2 Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizată către servicii la nivelul comunității – 30% A3. Asigurarea calității în furnizarea serviciilor – 0% A4. Informare și publicitate – 2,5% <i>Buget cheltuit: 4,34%</i></p>
5	<p><i>Murgeni & Banca - comunități incluzive pentru persoane cu</i></p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 7.645.708,16 lei,</p>	<p>48 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta si ingrijire 48 beneficiari ai serviciilor de</p>	N/A	<p>A1. Managementul proiectului – 7,5% A2 Furnizarea de</p>

	<p>dizabilități Cod SMIS 130562</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.12.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>din care nerambursabil: 7.491.973,79 lei</p>	<p>abilitare / reabilitare în cadrul centrelor de zi 6 proceduri inovative dezvoltate: minim 6 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale Campanie de informare și conștientizare derulată</p>		<p>servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției de la servicii de îngrijire instituționalizată către servicii la nivelul comunității – 0% A3. Asigurarea calității în furnizarea serviciilor – 0% A4. Informare și publicitate – 2,5% <i>Buget cheltuit: 1,16%</i></p>
6	<p>Găgesti-comunitate incluzivă pentru persoane cu dizabilitati Cod SMIS 131403</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 07.04.2020 - 06.12.2023</p> <p>Aplicant DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 7.082.097,95 din care nerambursabil: 6.940.455,99 lei</p>	<p>2 Planuri anuale de asigurare a îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat prin asistenți personali profesioniști, 20 contracte de furnizare de servicii de îngrijire prin asistent personal profesionist 24 beneficiari ai serviciilor de sprijin pentru asistenta și îngrijire 24 beneficiari ai serviciilor de abilitare / reabilitare în cadrul centrelor de zi minim 3 actiuni comune cu reprezentantii comunitatilor locale</p>	N/A	<p>A1. Managementul proiectului – 7,5% A2. Crearea și dezvoltarea unui sistem complex de management al calității serviciilor sociale acordate beneficiarilor – 0% A3. Crearea și dezvoltarea unei rețele locale inovative de îngrijire la domiciliu prin intermediul a 20 asistenți personali profesioniști – 0% A4. Furnizarea de servicii/activități integrate de sprijin în vederea tranziției – 0% A5. Informare și publicitate – 2,5% <i>Buget cheltuit: 1,63%</i></p>
7	<p>TEAM-UP- Progres in calitatea îngrijirii alternative a copiilor Cod SMIS 127169</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 213.361.805,23 lei din care nerambursabil:</p>	<p>- 1623 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare - Un program de formare</p>	<p>Rețea de asistență maternală dezvoltată (pe parcursul anului 2022 indicatorul total pe</p>	<p>A1 N/A A2 Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali și personalului</p>

	<p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020 Perioada de implementare 08.11.2018-07.11.2023</p> <p>Aplicant : Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adoptții Partener: DGASPC Vaslui</p>	209.094.563,13 lei	<p>profesională și suport de curs elaborat</p> <p>- Un program de formare profesională susținut pentru 1623 de asistenți maternali din jud Vaslui și minim 80% de persoane participante la cursul de formare certificate</p> <p>Rețea de asistență maternală dezvoltată</p> <p>Cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali finanțate</p>	<p>proiect a crescut de la 150 la 230 prin preluarea indicatorilor aferenți altor parteneri)</p> <p>Cheltuieli salariale aferente remunerației asistenților maternali în curs de finanțare</p>	<p>specializat – 0%</p> <p>A3 Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali – 75%</p> <p>A4 Managementul proiectului – 85%</p> <p><i>Buget cheltuit: 86,18 %</i></p>
8	<p><i>VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!</i> Cod SMIS 128038</p> <p>Sursa de finantare - POCU 2014-2020</p> <p>Perioada de implementare 04.03.2019-04.03.2023</p> <p>Aplicant: Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse Partrener: DGASPC Vaslui</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 1.137.174,76 lei din care nerambursabil: 1.114.431,26 lei</p>	<p>- 1 locuință protejată creată, amenajată și dotată</p> <p>- servicii integrate pentru 18 victime ale violenței domestice</p> <p>- furnizarea de măsuri complexe de sprijin vocațional și orientare profesională pentru 100 de femei în vederea depășirii situațiilor de criză legate de violența domestică</p> <p>- 2 specialiști informați și conștientizați care vor face parte din rețeaua națională de cabinete de consilieri vocațională pentru victimele violenței domestice</p> <p>- 5 profesioniști din cadrul autorităților publice centrale și locale care vor fi informați și conștientizați în legătură cu activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile prevederi legislative în domeniul violenței domestice.</p>	<p>- 1 locuință protejată creată, amenajată și dotată</p> <p>- servicii integrate pentru 11 victime ale violenței domestice</p> <p>- furnizarea de măsuri complexe de sprijin vocațional și orientare profesională pentru 75 de femei în vederea depășirii situațiilor de criză legate de violența domestică</p> <p>- 5 profesioniști din cadrul autorităților publice centrale și locale care vor fi informați și conștientizați în legătură cu activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile prevederi legislative în domeniul violenței domestice.</p>	<p>A2- Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate – 75%</p> <p>A3- Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice – 100%</p> <p>A4. Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională – 85%</p> <p>A5. N/A</p> <p>A6. N/A</p> <p>A7 Managementul proiectului 85%</p> <p><i>Buget cheltuit: 55,58%</i></p>

<i>Aplicant Aquavas Vaslui</i>					
A.	Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui Aplicant Aquavas	Valoarea totală a proiectului: 428.232.148 lei 85 % nerambursabile din FC 230.862,516 lei	Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la 100% în cele patru aglomerări selectate. PROIECT FAZAT	Proiectul se afla in derulare	Progres fizic 71.48%
1.	Contract nr. 3230/15.09.2017 -VS-CS-ATMP-02.1 Proiectare si Asistenta tehnica din partea proiectantului	Valoare contractata 4.254.982,18 lei	Elaborare Documentatii de Atribuire si sprijin pentru Beneficiar pe parcursul derularii procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari, fiind incheiat contractul cu asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi – B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz (Polonia).	Actiunile intreprinse: Au fost urgentate finalizarea documentatiilor de atribuire si transmiterea acestora catre Beneficiar pentru a fi publicate in SEAP , avand in vedere ca inceperea lucrarilor la componenta SCADA din cadrul contractului VS-CL-G01 este direct conditionata de intarzierile de lucrari pentru executia retelelor. Au fost finalizate si predate toate documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari si transmise catre Beneficiar. Au fost prestate servicii de asistenta din partea proiectantului pe parcursul derularii executiei contractelor de lucrari. Au fost predate Rapoartele lunare si trimestriale privind situatia si progresul lucrarilor.	Progres fizic 91 %.
2.	Contractul nr.	Valoare	Supervizare lucrari pentru Fazarea	Au fost predate Rapoartele	Progres fizic 44 %

	2351/04.05.2018 VS-CS-ATMP-02.2 Supervizarea lucrărilor	contractata 2.830.200,80 lei	proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui,, .A fost semnat contractul de servicii cu SC Medos Construct & Consulting SRL Iasi.	lunare si trimestriale cu situatia actualizata si progresul fiecarui contract de lucrari.	
3.	Contractul nr. 3766/03.11.2017 VS-CS- ATMP- 02.3 Publicitate	Valoare contractata 305.354,0 lei	Contractul de servicii– „Sprijin pentru Beneficiar in derularea unei campanii eficiente de publicitate si promovare a proiectului – Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare in aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti – judetul Vaslui” a fost incheiat contractul cu SC FLAROM ADVERSITING SRL Iasi.	În data de 21.12.2020 a fost actualizat site ul Aquavas S.A cu informatii privind stadiul si progresul proiectului. In data de 24.03.2021 a fost organizata la Barlad o conferinta de presa cu ocazia semnarii contractului de lucrari VS-CL-BD-R-02 <i>Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Barlad</i>	Progres fizic 80,5 %.
4.	Contractul VS-CS- ATMP-02.4 Management Proiect	Valoare estimata 2.887.762,72 lei	”Sprijin pentru beneficiar in implementarea proiectului”. Documentatia de Atribuire este in proces de revizuire a Caietului de Sarcini si reevaluare a valorii estimate.		Progres fizic 0 %
5.	Contractul VS-CS- ATMP-02.5 Achizitie echipamente	Valoare estimata 4.569.265,24 lei	Achizitia de bunuri si echipamente necesare implementarii proiectului. Documentatia de Atribuire este in faza de pregatire.		Progres fizic 0 %
6.	Contractul de servicii nr. 865/13.02.2019 – Servicii de audit financiar	Valoare contractata 34.629,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2019 -30.06.2019. Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul II a	Progres fizic 100 %

				fost intocmit in perioada 01.07.2019 - 31.12.2019. Contract finalizat	
7.	Contractul de servicii nr. 980/19.02.2020 – Servicii de audit financiar	Valoare contractata 38.080,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2020 - 30.06.2020. Raportul de constatari factuale a fost intocmit pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020. Contract finalizat.	Progres fizic 100 %
8.	Contractul de servicii nr. 874/12.02.2020 – Servicii de audit financiar	Valoare contractata 38.080,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Raportul de constatari factuale preliminar pe semestrul I a fost intocmit in perioada 01.01.2021 - 30.06.2021. Contract finalizat.	Progres fizic 100 %
9.	Contractul de servicii nr. 1231/21.02.2022– Servicii de audit financiar	Valoare contractata 36.000,0 lei	A fost semnat contractul cu Cabinet de Audit, Expertiza si Consultanta Financiara L.P.I. SRL Iasi.	Contract in derulare	0%
10.	Contract VS-CL-G-01 „Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”	Valoare contract: 55.318.502,92 lei Valoare contract (faza II-a): 8.680.165 lei Valoare realizata 3.772.096,88 lei Rest de realizat: 4.918.068.12 lei. Prin OUG nr.60 din 30.04.2020	Urmare a adresei nr.784 din 28.02.2022, inregistrata la Aquavas SA cu nr.1517 din 03.03.2022, transmisa de S.C. CORAL S.R.L., acesta comunica rezilierea de catre Antreprenor a componentei SCADA din cadrul Contractului nr.717/26.02.2014: „Reabilitarea stațiilor de tratare Vaslui, Bârlad și Husi; SCADA pe rețele de apă și canalizare din Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești”. Documentatia de Atribuire pentru componenta SCADA este in	S-a efectuat receptia finala pentru componenta “Reabilitarea Statiilor de Tratare Vaslui, Barlad si Husi”. Urmeaza implementarea SCADA.	Progres valoric 92 %

		in urma reevaluarii valorii contractate, s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 1.194.599,48 lei	pregatire si urmeaza a fi scoasa la licitatie.		
11.	Contract VS-CL-G-02 „Reabilitarea Stațiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Husi”	Valoare contract: 110.609.600,13 lei Valoare realizata 88.880.586,45 lei (fara TVA)	Reabilitarea statiilor de epurare in Vaslui, Barlad si Husi.	A fost semnat Procesul Verbal de Receptie Finala in data de 18.02.2019.	Progres fizic 100 %
12.	Contract VS-CL-VS-R01– „Rețele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Vaslui”	Valoare contractata: 88.722.937,27 lei Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in urma reevaluarii valorii contractate, s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 8.022.477,34 lei.	Reabilitarea rețelei de apă – 9.895 ml; Extinderea rețelei de apă – 56.356 m; Reabilitarea rețelei de canalizare – 9.900 m; Extinderea rețelei de canalizare – 57.529 m; Extindere conducte de refulare ape uzate – 5.715 m; Stații de pompare noi pe rețeaua de apă uzată – 16 bucăți; Stații de hidrofor noi – 9 bucăți; Reabilitarea SP apă uzată – 3 bucăți; Stații intermediare de clorinare – 4 bucăți.	S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu data de 23.01.2019. In aceasta perioada s-au executat: 68188 ml conducta de apa, 592 buc. camine de apa, 1935 bransamente; 61128,6 ml conducta canalizare, 1941 camine de vizitare, 2442 racor duri.	Progres fizic 87 %

13.	Contract VS-CL-BD-R02 ” Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Barlad	Valoare contractata: 78.653.588,97 lei (inclusiv valoarea suplimentara din OUG nr.60 din 30.04.2020).	Reabilitarea a 12.869 km de rețea de apă; Extinderea cu 35.450 km rețea de apă; Reabilitarea a 10.900 km de rețea de canalizare; Extinderea a 24.640 km de colectoare canalizare; Extinderi conducte refulare ape uzate 0,819 km; Stații de hidrofor - 11 bucăți; Stații de pompare noi pe rețeaua de apă uzată – 5 bucăți; Reabilitarea SP de apă uzată – 3 bucăți.	A fost incheiat contractul executie lucrari nr. 1630/24.03.2021 cu SC MOTRIS COMPANY SRL BACAU. In aceasta perioada s-au executat: 1600 m -reabilitare conducte distributie apa,26200 m-extindere conducte distributie apa, 832-bransamente; reabilitare +extindere conducte canalizare-12600 m, 273 camine vizitare, 526 -racorduri	Progres fizic 23 %
14.	Contract VS-CL-HU&NE-R03: „ Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi si Negresti” Lot 1 Husi + Lot 2 Negresti	Total contract: 57.413.302,87 lei inclusiv valoarea suplimentara din OUG nr.60 din 30.04.2020.	Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare.	Contractul este in derulare.	
14.1	Lotul 1 – „Retele de apa si canalizare, statii de pompare, statii pompare apa uzata in Husi.	Valoare contractata 36.289.475,97 lei Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in urma reevaluarii valorii contractate, s-a alocat pentru	Captare și Stație pompare apă brută Poganești: realizare zonă de protecție sanitară cu regim sever la priza de apă; reabilitare clădiri ; Reabilitare 6.265 m aducțiuni apă; Extinderea cu 14.409 m a rețelei de apă; Reabilitarea a 3.454 m rețea de apă; Extinderea cu 23.744 m a canalizării; Stații de pompare pe rețeaua de apă	Contractul este in derulare. In aceasta perioada s-au executat : 6306 ml retele aductiune; 15737 ml retele distributie apa ,84 camine apa, 899 bransamente; 22604 ml retele de canalizare, 625 camine de vizitare, 1551 racorduri, refulari 468 m; SPAU-ri- 9 buc.;protectie sanitara raul Prut.	Progres fizic 90 %

		realizarea contractului suplimentar suma de 4.061.997,84 lei.	potabila – 1 bucată; Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată – 8 bucăți; Conducte de refulare apă uzată 646 ml.		
14.2	Lotul 2 – „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Negrești”	Valoare contractată 21.126.206,90 lei Prin OUG nr. 60 din 30.04.2020 în urma reevaluării valorii contractate, s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 2.008.486,69 lei.	Constituirea zonei de protecție în jurul prizei de apă de la captarea Căzănești; Reabilitare conducta de aducțiune PEID, De 355, Pn 10- 1336 m Dotarea SP apă brută Parpanita (generator și debitmetru); Extinderea cu 12.467 m a rețelei de apă; Stații de pompare pe rețeaua de apă – 1 bucată; Extinderea cu 16.263 m a canalizării; Stații de pompare pe rețeaua de apă uzată – 9 bucăți; Extindere conducte de refulare ape uzate 3.950 m.	Pana în prezent s-au executat: 1549 m aducțiune, 12305 ml rețea distribuție apă, 86 camine apă, 374 bransamente; 16103 ml rețele de canalizare, 433 camine vizitare, 534 racorduri, 3626 ml conducte refulare, SPAU-ri- 9 buc.; Stație pompare apă Negrești 1 buc.	Progres fizic 99 %
15.	Contract VS-CL-NE-R04.-, „Stațiile de tratare și de epurare Negrești”. Lot 1 STAP + Lot 2 SEAU	Total contract Total: 14.418.015,03 lei	Stația de tratare și Stația de epurare Negrești	Contractul este în derulare.	
15.1	Lotul 1-, „Stația de tratare Negrești,,	Valoare contract 4.620.216,21 lei Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 în urma reevaluării valorii	Stație de tratare apă potabilă.	În curs de recepție la terminarea lucrărilor	Progres fizic 99 %

		contractate, s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 388.253,46 lei			
15.2	Lotul 2-,,Statia de epuare Negresti,,	Valoare contract 9.797.798,82 lei Prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in urma reevaluarii valorii contractate , s-a alocat pentru realizarea contractului suplimentar suma de 823.344,44 lei.	Statie de epurare ape uzate	In curs de receptie la terminarea lucrarilor	Progres fizic 99 %
16.	Contract VS-CL-VS&BD-R05- 'Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui si Barlad'	Valoare contract Total: 51.127.745,40 lei (inclusiv valoarea suplimentara din OUG 60 - 30.04.2020)			
16.1	Lotul 1 – 'Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Vaslui''	Valoare contract 36.187.134,53 lei (inclusiv valoarea alocata prin OUG nr.60	Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la acumularile Solesti, Puscasi si Rau Barlad; Reabilitarea statiei de vid Solesti; Reabilitare stații de pompare pe rețeaua de apă brută: 2 buc. (SP Spital; SP Rediu) ;Rezervoare 2 x	Contractul pentru Lotul 1 Vaslui a fost semnat cu Asocierea: S.C.Daroconstruct SRL- SC Geprocon SA Iasi. S-a executat organizarea de santier.	Progres fizic 0 %

		din 30.04.2020 in suma de 9.875.169,78 lei).	5000 mc noi; Rezervoare 2 x 600 mc noi; Reabilitari rezervoare 2 x 3500 mc; Reabilitare conducte refulare apa bruta 4,458 km (SP Spital – ST Delea; SP REDIU-ST Delea); Extindere conducte aductiune apa potabila 1,409 km (Rezervoare 2x5000mc- Rezervoare 2x600 mc, Rezervoare 2x5000 mc-Castel apa STAP Delea).		
16.2	Lotul 2 – ‘Surse, aductiuni, statii de pompare apa bruta si rezervoare, refulari in Barlad”	Valoarea contract: 15.125.076.12 lei (inclusiv valoarea alocata prin OUG nr.60 din 30.04.2020 in suma de 4.252.924,80 lei).	Constituirea zonei de protectie in jurul prizei de apa de la captarile Cuibul Vulturilor si Rapa Albastra; Inchidere puturi de pe teritoriul municipiului Barlad; Conservarea fronturilor de captare din puturi subterane Tutova Badeana; Statie noua de pompare apa bruta, la Rapa Albastra; Aductiune noua de la Rapa Albastra la Statia de Tratare a apei Crâng 6,742 km; Lucrari de reabilitare statie pompare Cuibul Vulturilor (reabilitare structuri SP, echipament prevenire lovitura berbec); Reabilitare si consolidare camine pe aductiune Cuibul Vulturilor-Statia de Tratare a apei Crâng.	Contractul pentru Lotul 2 Barlad a fost semnat cu S.C.Nomis 2003 SRL Galati. S-a inceput reabilitarea Statiei de pompare Cuibul Vulturilor-cladire.	Progres fizic 0 %
B.	Contractul de Finantare nr.135 din 26.10.2017 Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finanțare și a documentațiilor de	Valoare contract 20.141.968,50 lei Valoare totala inclusiv AT	A fost atribuit contractul Asocierii: RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL Bucuresti–RAMBOLL DANMARK A/S Copenhaga – SC INTERDEVELOPMENT SRL	În cursul lunii iulie se va transmite către AM POIM ultima versiune revizuită a Aplicației de finanțare/ Studiului de fezabilitate, la această data fiind operate de	Progres fizic 90 %

atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020	proiectant - 26.119.586,20 lei	Bucuresti, semnat la data de 31.10.2017.	c�tre consultant ultimele observații, completări și solicitări de clarificări transmise de JASPERS, AM POIM și avizatori (ANANP, APM VASLUI) în ultima perioadă; S-au revizuit și completat raportul privind impactul asupra mediului (RIM) și studiul de evaluare adecvată (SEA), conform observațiilor transmise de JASPERS, ANANP și APM VASLUI, urmând ca, în perioada imediat următoare să fie emis avizul ANANP, în vederea obținerii în cursul lunii iulie a acordului de mediu pentru proiectul regional; Sunt obținute majoritatea acordurilor și avizelor necesare. Au fost depuse documentațiile tehnice pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru contractele de execuție lucrări. După obținerea acordului de mediu și a avizelor și autorizațiilor necesare derulării proiectului, se va putea semna cu clauză rezolutorie contractul de finanțare aferent etapei I a proiectului regional; S-au lansat cu clauză suspensivă procedurile de	
---	--------------------------------	--	--	--

				<p>achiziție a 4 contracte de execuție lucrări și 3 contracte de proiectare și execuție lucrări, aferente etapei I a proiectului. La această dată toate procedurile se află în etapa de evaluare a ofertelor.</p> <p>Urmează ca în perioada următoare să fie lansate procedurile de achiziție a contractelor de servicii și a contractului de furnizare echipamente, aferente etapei I a proiectului.</p>	
<i>Aplicant Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui</i>					
1	<p><i>Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui- Centru de excelenta pentru instruirea personalului medical implicat in implementarea programelor prioritare de sanatate in context transnational inovativ</i></p> <p>Programul Operational Capital Uman 2014-2020</p> <p>11.12.2017-10.12.2020 In data de 01.04.2020 contractul a fost suspendat, pe toata perioada starii de urgenta si de alerta, fiind prelungit, dupa reluarea activitatilor pana la data de</p>	<p>Valoarea totală a proiectului: 10.942.376,54 lei, din care nerambursabil 9.239.232,69 lei</p>	<p>Instruirea unui numar de 900 de persoane implicate in domenii prioritare de sanatate; actualizare ghiduri si proceduri.</p>	<p>A fost finalizata dotarea salii multimedia;</p> <p>A fost finalizata achizitia echipamentelor informatice;</p> <p>A fost finalizata achizitia echipamentelor medicale.</p> <p>A fost finalizata achizitia kiturilor de practica.</p> <p>A fost finalizata achizitia serviciilor de formare profesionala.</p> <p>A fost demarata activitatea de formare.</p> <p>Au urmat cursurile de formare profesionala un numar de 44 grupe a cate 15 persoane.</p>	<p><i>Activitati:</i></p> <p>Instruirea personalului</p> <p>Achizitia de echipamente informatice, mobilier 100%</p> <p>Promovare si mediatizare 100%</p> <p>Buget 70%</p>

	12.12.2022.				
2	<p><i>Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui</i></p> <p>Programul Operational Infrastructura Mare</p> <p>01.02.2020 - 30.06.2023</p>	<p>Valoarea totală a proiectului 16.662.645,87 lei, din care nerambursabil 16.662.645,87 lei</p>	<p>Dotarea SJU Vaslui cu echipamente medicale si echipamente de protectie personala in vederea consolidarii capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de virusul SARS COV 2</p>	<p>Contract de finantare semnat in luna iulie 2021, (inclusiv achizitiile desfasurate anterior semnarii contractului de finantare).</p> <p>A fost realizata achizitia serviciilor de informare si publicitate precum si achizitia serviciilor de audit financiar, aflate in sarcina SJU Vaslui.</p> <p>A fost finalizata achizitia pentru furnizarea echipamentelor, toate echipamentele fiind livrate.</p> <p>Au fost depuse trei cereri de plata si doua cereri de rambursare.</p>	<p>Procent fizic: 80%</p> <p>Procent valoric: 60,33%</p>
3	<p><i>Cea mai bună șansă de viață pentru nou-născuți - îmbunătățirea rezultatului neonatal în zona de frontieră România-Republica Moldova</i></p> <p>Programul Operațional Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020</p> <p>07.07.2022-31.12.2023</p> <p><i>Aplicant: Institutul Mama și Copilul</i></p>	<p>Valoarea totală a proiectului 1.171.980 lei, din care nerambursabil: 1.054.782 LEI</p>	<p>Dotarea sectiei Neonatologie cu echipamente medicale, organizarea unui schimb de experienta cu partenerii din Republica Moldova: -dezvoltarea infrastucturii de sanatate si sociale.</p>	<p>S-a demarat procedura de achizitii: plan de achizitie si studiu de fezabilitate echipamente; s-a organizat un steering commitee, un technical meeting, start-up la parteneri</p>	<p>Procent fizic: 10%</p> <p>Procent valoric: 3%</p>

	Chișinău – Rep. Moldova <i>Partener: SJU Vaslui</i>				
<i>Aplicant CJRAE Vaslui</i>					
1	<p>Accreditare Erasmus în domeniul Educației Școlare Perioada 1.03.2021-31.12.2027</p> <p>Proiect 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009158 Perioada de implementare 1.09.2021-30.11.2022</p> <p>Sursa de finanțare Agencia Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării</p>	Sumă maximă de 34560 EUR	<p>Anul 1 de proiect (2022) 3 fluxuri de mobilități, după cum urmează: Flux 1 – 6 mobilități în Roma Flux 2 – 6 mobilități în Antalya Flux 3 – 6 mobilități în Malaga Formarea unei rețele de peereducation (elevi resursă din școlile implicate în proiect care, în urma participării la sesiuni de abilitare în problematica bullying-ului se vor implica în soluționarea cazurilor de bullying din școlile lor) Elaborarea unei proceduri antibullying</p> <p>Program de consiliere pentru reducerea bullying-ului în rândul elevilor</p> <p>Anul 2 de proiect (2023) 3 fluxuri de mobilități, după cum urmează: Flux 1 – 6 mobilități Flux 2 – 6 mobilități Flux 3 – 6 mobilități</p> <p>Formarea unei rețele de peereducation (elevi resursă din școlile implicate în proiect care, în urma participării la sesiuni de abilitare în problematica bullying-</p>	<p>Anul 1 de proiect (2022) – se află în faza de implementare;</p> <p>Anul 2 de proiect (2023)</p> <p>Etapa de pregătire a mobilităților – selecția cursurilor, formarea echipei de implementare, a celei de selecție, elaborarea procedurii de selecție</p>	<p>Implementare 90%</p> <p>Pregătire 20%</p>

			ului se vor implica în soluționarea cazurilor de bullying din școlilor)		
--	--	--	---	--	--

			Program de consiliere pentru reducerea bullying-ului în rândul elevilor		
--	--	--	---	--	--