

PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI GUVERNAMENTALE ȘI/SAU BUGETUL LOCAL

Situație - 30.06.2026

Nr. crt	Titlul proiectului	Valoarea totală în lei	Rezultate propuse	Stadiul proiectului
A	Investiții finalizate			
1	„Pod pe DJ 245E, km 2+705” Sursa de finanțare - Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” Perioada de implementare: 2023 - 2028 Contract de finanțare nr. 3607/20.05.2024 Aplicant: Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui	Valoarea totală a investiției: 9.068.709,79 lei din care: - bugetul de stat = 5.828.289,65 lei; - bugetul local = 3.240.420,14 lei.	Pod nou pe DJ 245E - lungime 30m; - număr deschideri: 1; - lățime pod: 12,46 m.	Finalizat
2	Dezvoltarea unei platforme standardizate pentru interacțiunea digitală cu beneficiarii Consiliului Județean Vaslui Sursa de finanțare - Programul național pentru transformarea digitală a autorităților publice locale Perioada de implementare: 06.06.2025 - 31.12.2025 Contract de finanțare: MEDAT-DIGILOCAL 116/05.06.2025	Valoarea totală : 303.500 lei din care: - 250.000 lei cheltuieli eligibile și - 53.500 lei cheltuieli neeligibile (bugetul local)	- 1 Platformă digitală destinată interacțiunii bidirecționale - 1 modul Integrare ROeID sisteme/aplicații informatice implementate/funcționale interconectate și interoperabile cu sistemele existente la nivelul autorității executive la nivelul unităților administrativ - teritoriale și/sau altor instituții de la nivel județean/central-național	Finalizat
3	Proiectare, furnizare și punere în funcțiune cazane la Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui Sursa de finanțare - Buget Local Perioada de implementare: 2024 - 2025	Valoarea totală a investiției: 354.858 lei , de la bugetul local	- Achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a trei cazane de apă caldă de 349KW și accesorii (stație tratare apă, boiler etc)	Finalizat
4	Sistematizare pe verticală, parcare, accese rutiere și pietonale Casa Armatei Vaslui - Centrul Cultural Județean Multifuncțional Sursa de finanțare - Buget Local Perioada de implementare: 2024 - 2025	Valoarea totală a investiției: 1.803.735,01 lei de la bugetul local	- platforma auto din beton = 1600 mp; - alei pietonale din granit = 283 mp; - alei auto carosabile = 105 mp; - trotuare din pavele = 145 mp; - împrejmuire din panouri metalice cu stâlpi și soclu- 130m.	Finalizat
B	Investiții în derulare			
1	Reabilitare și modernizare DJ 245L (Costești) - Punișeni - Chițcani - Pârvești - Mănăstirea Pârvești Sursa de finanțare - Programul național de	Valoarea totală a investiției: 15.789.582,17 lei, inclusiv TVA , din care de la: - bugetul de stat = 15.373.905,97 lei;	- Lungimea de drum județean reabilitat/modernizat = 5,28 km; - Lungimea șanțuri și rigole = 6,25 km - Acostamente = 3,8 km	Proiectare - realizat 100 % Lucrări executate - 98 % Valoarea lucrărilor decontate - 83,11 %

	investiții „Anghel Saligny” Perioada de implementare: 2023 - 2028 Contract de finanțare nr. 738/10.03.2023 Aplicant : Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui	- bugetul local = 415.676,20 lei.	- Zid de sprijin = 190 ml - Podețe = 16 buc.	Termen execuție lucrări - 28.10.2026
2	Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C : Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani) Sursa de finanțare – Programul național de investiții „Anghel Saligny” Perioada de implementare: 2023 - 2028 Contract de finanțare nr. 924/03.04.2023 Aplicant : Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui	Valoarea totală a investiției: 23.138.771,85 lei, inclusiv TVA, din care de la: - bugetul de stat = 22.703.729,78 lei; - bugetul local = 435.042,07 lei.	- Lungimea drum județean reabilitat / modernizat = 6,265 km; - Lungimea șanțuri și rigole = 6,314 km; - Acostamente = 6,265 km; - Poduri = 3 buc.; - Podețe = 13 buc.	Proiectare - realizat 100 % Lucrări executate – 48,5 % Valoarea lucrărilor – 47,71 % Termen execuție lucrări = 06.05.2027
3	Reabilitare și modernizare DJ 244C : Huși (DN 24B) - Pădureni - Leoști - Văleni - Urlați - Dimitrie Cantemir - DJ 244A (Mușata) Sursa de finanțare – Programul național de investiții „Anghel Saligny” Perioada de implementare: 2023 - 2028 Contract de finanțare nr. 1563/19.06.2023 Aplicant Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui	Valoarea totală a investiției: 39.455.496,72 lei, inclusiv TVA, din care de la: - bugetul de stat = 38.589.452,21 lei; - bugetul local = 866.044,54 lei.	- Lungimea drum județean reabilitat / modernizat = 11,740 km; - Lungimea șanțuri și rigole = 13,630 km; - Acostamente = 11,740 km; - Poduri = 2 buc.; - Podețe = 112 buc.; - Consolidare drum cu zid de sprijin din beton armat – 50 m; - Consolidare drum cu zid de sprijin din gabioane – 50 m.	Proiectare - realizat 100 % Lucrări executate – 20,18 % Valoarea lucrărilor – 12,83 % Termen execuție lucrări = 13.06.2027
4	DJ 244M: DN24 - (Crasna) - Albești - Idrici - Roșiești (DJ 244A) Sursa de finanțare – Programul național de investiții „Anghel Saligny” Perioada de implementare: 2023 - 2028 Contract de finanțare nr. 739/10.03.2023 Aplicant: Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui	Valoarea totală a investiției: 18.143.612,80 lei, inclusiv TVA, din care de la: - bugetul de stat = 17.615.664,90 lei; - bugetul local = 527.947,90 lei.	- Lungimea de drum județean reabilitat/modernizat = 4,234 km; - Lungimea șanțuri și rigole = 6,94 km; - Lucrari consolidare = 440 m; - Poduri = 1 buc.; - Alte capacitati: dr laterale=120; podete transvesale = 11 buc; podețe laterale = 9 buc	Proiectare - realizat 100 % Lucrări executate – 57,20 % Valoarea lucrărilor – 51,93 % Termen execuție lucrări = 26.05.2027
5	Reabilitare și modernizare DJ 242 G : Vinderei (DJ 242 C km 0 + 000) - Brădești Sursa de finanțare – Programul național de investiții „Anghel Saligny” Perioada de implementare: 2023 - 2028 Contract de finanțare nr. 3044/17.01.2024 Aplicant: Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui	Valoarea totală a investiției: 17.582.178,31 lei, inclusiv TVA, din care de la: - bugetul de stat = 17.372.089,71 lei; - de la bugetul local = 210.088,60 lei.	- Lungimea de drum județean reabilitat/modernizat = 4,220 km; - Lungime rigolă din beton = 7,961,09 km; - Acostamente = 4,220 km; - Poduri = 1 buc.; - Podețe = 9 buc.; - Podețe acces proprietăți = 125 buc.	Proiectare - realizat 100 % Execuție lucrări – in achiziție

6	Reabilitare si modernizare DJ 244 K: DN 24 (Muntanii de Sus) - Tanacu - Baltati - Crasnaseni - Leosti - Vinetesti - Oltenesti - Zgura", L = 19,000 km Sursa de finanțare – Programul național de investiții „Anghel Saligny” Perioada de implementare: 2023 - 2028 Contract de finanțare nr. 3607/20.05.2024 Aplicant: Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui	Valoarea totală a investiției: 61.755.209,12 lei, inclusiv TVA, din care de la: - bugetul de stat = 22.516.867,78 lei; - bugetul local = 39.238.341,34 lei.	- Lungimea drum județean reabilitat / modernizat = 19,000 km; - Lungime șanțuri/rigolă din beton = 23,37 km; - Acostamente = 19,000 km; - Podețe transversale = 61 buc.; - Podețe dalate L=7,5 m = 33 buc; - Podețe laterale = 83 buc; - Consolidare drum cu zid de sprijin din beton armat – 168,00 m; - Consolidare drum cu zid de sprijin din gabioane – 50 m.	Proiectare - realizat 90 %
7	„Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice la nivelul județului Vaslui” Sursa de finanțare - ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Perioada de implementare: 18 luni de la prima cerere de decontare Contract de finanțare: 446/GES/22.12.2023 Aplicant: Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui	Valoarea totală a investiției: 3.217.384,14 lei, inclusiv TVA, din care de la: - bugetul de stat = 2.512.000 lei; - bugetul local = 704.454,80 lei	14 stații reîncărcare amplasate în 7 locații din județul Vaslui: - două stații la Sediul Centrului de Primire în Regim de Urgență pentru Copilul Abuzat, Neglijat și Exploatat Bârlad - strada B-dul Epureanu, nr. 19, localitatea Bârlad; - două stații la Sediul SC LDP Vaslui- strada Castanilor, nr.8, localitatea Vaslui; - două stații la sediul Teatrului Victor Ion Popa și Muzeului Vasile Pârvan Bârlad- strada Republicii, nr. 268, localitatea Bârlad; - două stații la sediul Casei Armatei Vaslui - strada Ștefan cel Mare, nr. 64, localitatea Vaslui; - două stații la sediul Centrului de Asistență Medico - Socială Codăești - localitatea Codăești; - două stații la sediul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Vaslui- strada Șoseaua Națională Vaslui – Iași, localitatea Vaslui; - două stații la sediul Spitalului Județean de Urgență Vaslui - strada Ștefan cel Mare, nr.233, localitatea Vaslui.	Proiectare - finalizată Furnizare stații de reîncărcare și lucrări de montaj – în achiziție (evaluare - propunere financiară)
8	„Asigurarea accesului la educație a elevilor din Județul Vaslui prin achiziția de microbuze școlare mai puțin poluante și stații de reîncărcare,,	Valoarea totală a investiției: 15.145.612,13 lei (inclusiv TVA), din care de la: - bugetul de stat = 14.946.908,13 lei;	Achiziția unui număr de 10 microbuze școlare mai puțin poluante și 10 stații electrice de încărcare pentru un număr de 10	Contractul de Furnizare microbuze-semnat Livrarea microbuzelor – până la 30.09.2026

	Sursa de finanțare - ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Perioada de implementare: 18 luni de la prima cerere de decontare Contract de finantare: 347/I/GES/18.04.2024 Aplicant: Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui	- bugetul local = 198.704 lei	unități administrativ-teritoriale din județul Vaslui.	
9	Reabilitarea monumentului istoric "Podul Doamnei", comuna Costești, județul Vaslui" Sursa de finanțare - INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI Perioada de implementare: 23.12.2024 - 31.12.2027 Contract de finantare: 158/23.12.2024 Aplicant: Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui	Valoarea totală a investiției: 13.739.094,43 lei (inclusiv TVA), din care de la: - bugetul de stat prin Institutul Național al Patrimoniului = 9.999.999 lei; - bugetul local = 3.739.095,43 lei	- restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric; - materiale de promovare distribuite: 22 afișe, 140 de pliante, 90 cărți poștale, 1 comunicat de presă inițial publicat, 1 pagină dedicată proiectului pe siteul Consiliului Județean Vaslui.	Lucrări executate fizic - 14,71 % Lucrări executate si decontate - 14,40% Termen finalizare execuție lucrări - 29.10.2027