

RAPORT
asupra finanțării proiectului “Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere”, derulat de Raionul Nisporeni, Republica Moldova

În scopul îmbunătățirii colaborării dintre Județul Vaslui și Raionul Nisporeni din Republica Moldova, al susținerii dezvoltării economice și sociale a celor două zone, la data de 17 august 2017 a fost semnată Înțelegerea de Cooperare între cele două unități administrativ-teritoriale, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 133/2017.

Raionul Nisporeni a solicitat Consiliului Județean Vaslui prin adresa nr. 65 din 08.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 5518 din 08.04.2022, susținerea financiară pentru implementarea proiectului “Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere”.

Consiliul Județean Vaslui a aprobat, prin Hotărârea nr. 73 din data de 21 aprilie 2022, finanțarea proiectului „Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere” din Raionul Nisporeni, Republica Moldova, din bugetul județului Vaslui pe anii 2022 - 2023.

În acest sens, a fost semnat acordul de finanțare nr. 7.259/09.05.2022 între Județul Vaslui prin Consiliul Județean Vaslui și Raionul Nisporeni prin Consiliul Raional Nisporeni, având ca obiect implementarea proiectului „Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport, Construcția anexei noi a sălii de haltere”, cu durata de implementare de la data semnării, până la data de 31.12.2023.

Consiliul Raional Nisporeni a depus în anul 2022 o singură cerere de plată intermediară înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 19738 din data de 16.12.2023, însoțită de documentele justificative pentru cheltuielile realizate în perioada de referință (septembrie 2022- decembrie 2022).

Valoarea cheltuielilor aferentă cererii de plată nr.1 a fost în sumă totală de 487.778,36 MDL, din care Consiliul Raional Nisporeni a solicitat spre decontare de la Consiliul Județean Vaslui suma de 436.561,63 MDL (89,50%), echivalentul a 21.211,05 euro (1 euro = 20,5818 MDL, la cursul BNM din data de 15.12.2022).

Cererea de plată a fost însoțită de documentele justificative ale cheltuielilor realizate în perioada de referință. Activitățile realizate corespund cu Fișa de proiect și cu prevederile Acordului de finanțare.

În conformitate cu prevederile art.6, alin 2 și 3 din Acordul - cadru de finanțare, Consiliul Raional Nisporeni a depus la data 28.12.2022, Raportul intermediar de progres privind cheltuielile și acțiunile realizate în anul 2022, care este atașat la prezentul raport.

P R E Ș E D I N T E,
Dumitru Buzatu

DDC



J^w Albu A

Raport intermediar de progres privind cheltuielile și acțiunile realizate în anul 2022

1. Denumirea proiectului	„Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport din or. Nisporeni, str. Marii adunări naționale. 12 (Construcția anexei noi a sălii de haltere)”.
2. Rezumatul proiectului	<p>Obiectivul proiectului este construcția anexei noi la sala de haltere</p> <p>Beneficiari direcți:</p> <p>Școala de sport Nisporeni – 90 elevi de la disciplina haltere</p> <p>Federația de haltere a Republicii Moldova, Membrii loturilor naționale ale RM la haltere – 80 sportivi.</p> <p>Beneficiari indirecți: toți amatorii sportului din orașul și raionul Nisporeni – aproximativ 150 persoane.</p>
3. Descrierea activităților realizate în anul 2022	<p>3.1 Executarea lucrărilor de construcție la investiția „Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport. Construcția anexei noi a sălii de haltere” - în curs de realizare.</p> <p>S-au executat:</p> <p>3.1.1 Instituirea grupului de lucru pentru achiziționarea lucrărilor de construcție, serviciilor de supraveghere tehnică și monitorizarea implementării proiectului.</p> <p>3.1.2 Organizarea și desfășurarea (în baza Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice) procedura de achiziție publică a lucrărilor de construcție.</p> <p>3.1.3 Achiziționarea prin contracte separate de mică valoare a serviciului de</p>

supraveghere tehnică a obiectului de construcție (1 serviciu) și serviciului de control de autor a obiectului de construcție de către organizația de proiectare .

3.1.4 Contractarea serviciului de audit financiar independent al proiectului.

.. Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport. **Construcția anexei noi a sălii de haltere**”.

3.1.5 Executarea lucrărilor de construcție la investiția „Modernizarea și reconstrucția Centrului de Tineret și Sport. **Construcția anexei noi a sălii de haltere**”. - în curs de realizare.

S-au executat:

-Lucrări de terasamente - 340.84 m³

-Construcția fundației din beton simplu și beton armat --19.02 m³

-Carcasul – 4,170 m³

-Construcția planșeu -15.650 m³

-Zidărie din blocuri de calcar – 35,00m³

-Construcție pardoseli - 12.800 m³

-Lucrări de construcție , inclusiv-

Rezistența

Carcasul-6.240 m³

Construcția parapet-1 m³

Zidirea pereților exteriori-2. 630 m³

Construcție acoperiș-93.00 m²

Pardoseli din beton-85.1 m²

Tencuieli interioare-110.00 m²

Utilaj(Set pentru halt

	<p>- Lucrări de consolidare a golului Gol1</p> <p>-Hidroizolarea acoperișului 93.00 m2</p> <p>-Instalarea ferestrelor - 9.910 m2</p> <p>- Instalarea ușilor -5.38 m2</p> <p>--pardoseli- 52.100 m2</p> <p>--Finisări interioare -138.700 m2</p> <p>- Finisări exterioare 120.00 m2</p> <p>Glafuri -6.200 m2</p> <p>Servicii de supraveghere tehnică a executării lucrărilor de construcție-montaj.</p>
<p>4. Rezultatele obținute în anul 2022</p>	<p>În baza proiectului de execuție nr.15800-5A/21 și autorizație de construcție nr. 26 din 21.09.2017 s-a realizat</p> <p>Construcția fundației -19,02 m³,</p> <p>carcasul – 4.170 m³,</p> <p>planșeul - 15.650 m³.</p> <p>zidărie din blocuri de calcar – 35.00 m³,</p> <p>strat de fundație - 12.800 m</p> <p>-Lucrări de construcție , inclusiv-</p> <p>Rezistența</p> <p>Carcasul-6,240 m3</p> <p>Construcția parapet-1 m3</p> <p>Zidirea pereților exteriori-2, 630 m3</p> <p>Construcție acoperiș-93,00 m2</p> <p>Pardoseli din beton-85,1 m2</p> <p>Tencuieli interioare-110,00 m2</p>

Utilaj(Set pentru haltere) -3 seturi Lucrări de consolidare a golului Gol1 -Hidroizolarea acoperișului 93.00 m2 -Instalarea ferestrelor - 9.910 m2 - Instalarea ușilor -5.38 m2 --pardoseli- 52.100 m2 --Finisări interioare -138.700 m2 - Finisări exterioare 120.00 m2 Glafuri -6.200 m2 Servicii de supraveghere tehnică a executării lucrărilor de construcție-montaj
--

Cheltuieli efectuate în anul 2022

Tip cheltuiala, pe capitoie, conform bugetului anexat fisei de proiect, nr. contract , data	Nr. si data factura	Suma inscrisa pe factura (moneda locala)	Nr si data docum. de plata	Suma totala platita (moneda locala)	Din care	
					suma solicitata de la CJV	suma platita de APL R.Moldova
1	2	3	4	5=6+7	6	7
Lucrări executate conform contr. Nr 39 din 01 august 2022	EAD00004 8530 din 28.09.2022	390344.00	667 din 30.09.20 22	193377.99	173073.30	20304.69
			902 din 15.12.20 22			
	EAD00005 37675 din 26.10.2022	367694.00	903 din 15.12.20 22	97434.36	87203.75	10230.61
	EAF000356 220 din 08.12.202	274737.00				

Servicii de supraveghere tehnica a executării lucrărilor de construcție- montaj conform contractului nr 41 din 05 septembrie 2022	II0921378 din 05.12.2022	10327,78				
TOTAL (moneda locala)				487778.36	436561.63	51216.73

Cheltuieli decontate în anul 2022

Curs de schimb (EUR/MDL) 20.5818 (de la data întocmirii cererii de plată)

Suma solicitată (EUR) Total col. 6/Cursul de schimb EUR/MDL=21211.05

Numele, prenumele/funția reprezentantului legal al unității teritoriale administrative din Republica Moldova

Președintele raionului Nisporeni

Vasile Mărcuță

Responsabil cu operațiunile financiare
Șef serviciu financiar

Tatiana Cioară

